

工事写真報告書

工 事 番 号 令和 2 年度

工 事 名

工 事 箇 所 屋根・外壁・その他塗装 工事

工事住所 京都郡 苅田町

工 期 着 手 令和 2 年 2 月 6 日

竣 工 令 和 2 年 3 月 5 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前



施工前



施工前



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立完了



高圧洗浄

屋根



高圧洗浄


屋根



工事件名	様邸
工種	
種別	
屋根 高圧洗浄状況	
撮影年月日	2020/02/11
施工者	ベストホーム株式会社

高圧洗浄

屋根



工事件名	様邸
工種	
種別	
屋根 高圧洗浄後	
撮影年月日	2020/02/11
施工者	ベストホーム株式会社

高圧洗浄

屋根 完了



工事件名	様邸
工種	
種別	
高圧洗浄状況	
撮影年月日	2020/02/11
施工者	ベストホーム株式会社

高圧洗浄

軒天



高圧洗浄

2階外壁




高圧洗浄

2階外壁



高圧洗浄

1階外壁




高圧洗浄

樋



高圧洗浄

ベランダ床



養生



養生



養生



屋根

棟鉄板 改修



屋根

棟鉄板 改修

施工中



屋根

棟鉄板 改修

施工中



屋根

棟鉄板 改修

完了



屋根

棟鉄板 改修

完了



屋根

下地処理

板金部 ケレン中



屋根

下地処理

板金部 ケレン中



屋根

下地処理

板金部 錆止め塗布




屋根

下地処理

板金部 錆止め塗布

施工中



屋根

下地処理

板金部 錆止め塗布

施工中



屋根

下塗り 1 回目



屋根

下塗り 1 回目


施工中



屋根

下塗り 1 回目

施工中



工 事 件 名	様邸
工 種	
種 別	
屋根	
サーモテックプライマー 一回目塗布状況	
撮影年月日	2020/02/19
施 工 者	ベストホーム株式会社

屋根

下塗り 1 回目

施工中



工 事 件 名	様邸
工 種	
種 別	
屋根	
サーモテックプライマー 一回目塗布完了	
撮影年月日	2020/02/19
施 工 者	ベストホーム株式会社

屋根

下塗り 1 回目

完了




工 事 件 名	様邸
工 種	
種 別	
屋根	
サーモテックプライマー 一回目塗布完了	
撮影年月日	2020/02/19
施 工 者	ベストホーム株式会社

屋根


下塗り 1 回目

完了



屋根

下塗り 2回目



屋根

下塗り 2回目

施工中



屋根

下塗り 2回目

施工中



工 事 件 名	様邸
工 種	
種 別	
屋根	
サーモテックプライマー 二回目塗布完了	
撮影年月日	2020/02/22
施 工 者	ベストホーム株式会社

屋根

下塗り 2 回目

完了



工 事 件 名	様邸
工 種	
種 別	
屋根	
サーモテックプライマー 二回目塗布完了	
撮影年月日	2020/02/22
施 工 者	ベストホーム株式会社

屋根

下塗り 2 回目

完了



工 事 件 名	様邸
工 種	
種 別	
屋根	
タスペーサー取り付け 状況	
撮影年月日	2020/02/22
施 工 者	ベストホーム株式会社

屋根

タスペーサー設置




工事件名	様邸
工種	
種別	
屋根 タスペーサー取り付け 状況	
撮影年月日	2020/02/22
施工者	ベストホーム株式会社

屋根

タスペーサー設置

施工中




工事件名	様邸
工種	
種別	
屋根 タスペーサー取り付け 完了	
撮影年月日	2020/02/22
施工者	ベストホーム株式会社

屋根

タスペーサー設置


完了



工事件名	様邸
工種	
種別	
屋根 タスマジック 状況	
撮影年月日	2020/02/22
施工者	ベストホーム株式会社

屋根

タスマジック補修



屋根

タスマジック補修

施工中



屋根

上塗り 1 回目



屋根

上塗り 1 回目


施工中



屋根

上塗り 1 回目

完了



屋根

上塗り 2 回目



屋根

上塗り 2 回目

施工中



屋根

施工完了



屋根

施工完了



屋根

施工完了



屋根

施工完了



軒天


上塗り 1 回目



軒天


上塗り 1 回目

施工中



軒天

上塗り 2 回目



軒天

上塗り 2 回目

施工中



軒天

施工完了



軒天

施工完了




軒天

施工完了



軒天

施工完了



シーリング打ち増し

施工前



シーリング打ち増し


清掃



シーリング打ち増し

清掃


施工中



工事件名	様邸
工種	
種別	
冊子シーリング プライマー塗布状況	
撮影年月日	2020/02/13
施工者	ベストホーム株式会社

シーリング打ち増し

プライマー塗布



工事件名	様邸
工種	
種別	
冊子シーリング プライマー塗布状況	
撮影年月日	2020/02/13
施工者	ベストホーム株式会社

シーリング打ち増し

プライマー塗布


施工中



工事件名	様邸
工種	
種別	
冊子シーリング シーリング充填状況	
撮影年月日	2020/02/13
施工者	ベストホーム株式会社

シーリング打ち増し


シーリング打ち



シーリング打ち増し


シーリング打ち

施工中



シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ



シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ

施工中




シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち替え

施工前



シーリング打ち替え

既存撤去



シーリング打ち替え

既存撤去

施工中



シーリング打ち替え

既存撤去

完了



シーリング打ち替え

清掃



シーリング打ち替え


清掃

施工中



シーリング打ち替え


プライマー塗布



シーリング打ち替え

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち替え


シーリング充填



シーリング打ち替え


シーリング充填

施工中



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち替え


施工完了



外壁

補修

施工中



外壁

補修


完了



外壁


補修

完了



外壁

下塗り



外壁

下塗り


施工中



外壁

下塗り

完了



外壁

下塗り

完了



外壁

上塗材料混入攪拌

・ A液 ・ B液



外壁

上塗り 1 回目



外壁

上塗り 1 回目

施工中



外壁

上塗り 1 回目

完了



外壁

上塗り 1 回目

完了



外壁

上塗り 2 回目



外壁

上塗り 2回目

施工中



外壁

上塗り 2回目

施工中



外壁

上塗り 2回目

施工中




外壁

施工完了




外壁

施工完了



外壁

施工完了




外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



鼻隠し

下地処理

ケレン中



鼻隠し

下地処理

ケレン中



鼻隠し

上塗り 1 回目



鼻隠し

上塗り 1 回目

施工中



鼻隠し

上塗り 2 回目



鼻隠し

上塗り 2 回目

施工中



鼻隠し

施工完了



鼻隠し


施工完了



雨樋

下地処理

補修完了



雨樋

下地処理

補修完了



雨樋

下地処理

補修完了



雨樋

下地処理

ケレン中



雨樋

下地処理

ケレン中



雨樋

上塗り 1 回目



雨樋

上塗り 1 回目

施工中



雨樋

上塗り 2 回目



雨樋

上塗り 2 回目

施工中




雨樋

施工完了



雨樋

施工完了



雨樋

施工完了



小庇

下地処理

ケレン中



小庇

下地処理

錆止め塗布



小庇

上塗り 1 回目



小庇

上塗り 1 回目

施工中



小庇


上塗り 2 回目



小庇


上塗り 2 回目

施工中



小庇

施工完了



小庇

施工完了



シャッター

下地処理

ケレン中



シャッター


下地処理

ケレン中



シャッター

上塗り 1 回目



シャッター

上塗り 1 回目

施工中



シャッター

上塗り 2 回目



シャッター

上塗り 2回目

施工中



シャッター

施工完了



シャッター

施工完了



換気フード

下地処理


ケレン中



換気フード

下地処理

錆止め塗布



換気フード

上塗り 1回目



換気フード

上塗り 1 回目

施工中



換気フード


上塗り 2 回目



換気フード

上塗り 2 回目

施工中



換気フード

施工完了



換気フード

施工完了



水切り

下地処理

ケレン中



水切り

下地処理

ケレン中



水切り

下地処理

錆止め塗布



水切り

下地処理

錆止め塗布

施工中



水切り

上塗り

施工中



水切り

上塗り

施工中



基礎


上塗り 1回目



基礎


上塗り 1 回目

施工中



基礎

上塗り 2 回目



基礎

上塗り 2 回目

施工中



基礎

施工完了



基礎

施工完了



検査



検査



検査



足場解体



足場解体



屋根 下塗り材

サーモテックシーラー

色：グレー、ホワイト



屋根 下塗り材

同上



壁 下塗り材

エポパワーシーラー

色：ホワイト



壁 下塗り材

同上



屋根 上塗り材

超低汚染リファイン500MF-IR

色：チャコール



屋根 上塗り材


同上



壁 上塗り材

超低汚染リファイン1000MF-IR

色：スレートグレー



壁 上塗り材

同上



軒天 塗材

マルチエースII-JY

色：N-90



軒天 塗材

同上



鉄部 錆止め材

エポパワーメタルJY

色：グレー



鉄部 錆止め材

同上



付帯 塗材

マックスシールド1500 F- J Y

色 : N-15



付帯 塗材

同上



基礎 塗材

ベースガード



基礎 塗材

同上



屋根 縁切り材

タスペーサー



屋根 縁切り材

同上



シーリング材

アステックシール2000



シーリング材

同上



シーリング材

アステックシール専用プライマー



シーリング材

同上



屋根 下塗り材

サーモテックシーラー

色：グレー、ホワイト

空缶写真



壁 下塗り材

エポパワーシーラー

色：ホワイト

空缶写真



屋根 上塗り材

超低汚染リファイン500MF-IR

色：チャコール

空缶写真



壁 上塗り材

超低汚染リファイン1000MF-IR

色：スレートグレー

空缶写真



工事件名	様邸
工種	
種別	
使用済み材料	
撮影年月日	2020/02/26
施工者	ベストホーム株式会社

基礎 塗材

ベースガード

使用済み写真



工事件名	様邸
工種	
種別	
シーリング 使用済み材料	
撮影年月日	2020/02/15
施工者	ベストホーム株式会社

シーリング材

アステックシール2000

使用済み写真




施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了
