

工事写真報告書

工 事 番 号 令和 2 年度

工 事 名

工 事 箇 所 屋根・外壁・その他 塗装工事

工事住所 下関市 王司本町

工 期 着 手 令和 2 年 11 月 17 日

竣 工 令 和 2 年 12 月 5 日

工事施工者 **ベストホーム株式会社**



施工前



施工前



施工前



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立




足場組立 完了



高圧洗浄

屋根



高圧洗浄

屋根




高圧洗浄

屋根



高圧洗浄

屋根



高圧洗浄

屋根

完了



高圧洗浄

樋中



高圧洗浄

軒天



高圧洗浄

軒天



高圧洗浄

外壁メイン部



高圧洗浄

外壁メイン部




高圧洗浄

外壁アクセント部



高圧洗浄


外壁アクセント部



工事件名 様邸 屋根・外壁、その他付帯塗装工事
工 種 塗装工事
外壁
カビ発生部
高圧洗浄
撮影年月日 2020/11/19 施 工 者 ハストホーム株式会社

高圧洗浄

外壁カビ発生部



工事件名 様邸 屋根・外壁、その他付帯塗装工事
工 種 塗装工事
外壁
カビ発生部
高圧洗浄
撮影年月日 2020/11/19 施 工 者 ハストホーム株式会社

高圧洗浄

外壁カビ発生部



工事件名 様邸 屋根・外壁、その他付帯塗装工事
工 種 塗装工事
外壁
メイン
高圧洗浄完了
撮影年月日 2020/11/20 施 工 者 ハストホーム株式会社

高圧洗浄

外壁メイン部

完了



高圧洗浄

外壁アクセント部

完了



高圧洗浄

外壁カビ発生部

完了



高圧洗浄

シャッター



高圧洗浄

玄関ドア



高圧洗浄

基礎



高圧洗浄

基礎



高圧洗浄

塀



高圧洗浄

塀



高圧洗浄

塀

完了



高圧洗浄

玄関タイル土間



高圧洗浄

コンクリート土間



高圧洗浄

ブロック塀



工 事 件 名 棟 梁 屋 根、外 壁、其 他 付 帯 装 装 工 事
工 種 装 装 工 事
その他
高圧洗浄
撮影年月日 2020/11/19 施 工 者 ハストホーム株式会社

高圧洗浄

カーポート屋根上



工 事 件 名 棟 梁 屋 根、外 壁、其 他 付 帯 装 装 工 事
工 種 装 装 工 事
その他
高圧洗浄
撮影年月日 2020/11/19 施 工 者 ハストホーム株式会社

高圧洗浄

カーポート屋根下



工 事 件 名 棟 梁 屋 根、外 壁、其 他 付 帯 装 装 工 事
工 種 装 装 工 事
屋根
着工前
撮影年月日 2020/11/19 施 工 者 ハストホーム株式会社

屋根

施工前



屋根 板金部

下地処理

ケレン中



屋根 板金部

下地処理

ケレン中



屋根 板金部

下地処理

ケレン完了



屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布



屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

施工中



屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

完了




屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

完了



屋根


下塗り 1 回目



屋根

下塗り 1 回目


施工中



屋根

下塗り 1 回目

施工中



屋根

下塗り 1 回目

完了



屋根

下塗り 1 回目


完了



工事件名 棟梁 屋根・外壁、その他付帯塗装工事
工 種 塗装工事
屋根
下塗り2回目
撮影年月日 2020/11/26 施 工 者 ハストホーム株式会社

屋根

下塗り 2 回目




工事件名 棟梁 屋根・外壁、その他付帯塗装工事
工 種 塗装工事
屋根
下塗り2回目
撮影年月日 2020/11/26 施 工 者 ハストホーム株式会社

屋根

下塗り 2 回目

施工中



工事件名 棟梁 屋根・外壁、その他付帯塗装工事
工 種 塗装工事
屋根
下塗り2回目完了
撮影年月日 2020/11/27 施 工 者 ハストホーム株式会社

屋根

下塗り 2 回目

完了



屋根

下塗り 2回目

完了



屋根

下塗り 2回目


完了



屋根

下塗り 2回目

完了



屋根

下塗り 2回目

完了



屋根


タスペーサー設置



屋根

タスペーサー設置


施工中



屋根

タスペーサー設置

完了



屋根

クラック部補修

施工前



屋根

クラック部補修

タスマジック塗布



工 事 件 名 棟部 屋根、外壁、その他付帯塗装工事
工 種 塗装工事
屋根
クラック補修
タスマジック塗布
撮影年月日 2020/11/30 施 工 者 ヘストホーム株式会社

屋根

クラック部補修

タスマジック塗布

施工中



工 事 件 名 棟部 屋根、外壁、その他付帯塗装工事
工 種 塗装工事
屋根
クラック補修
ヘラ押さえ
撮影年月日 2020/11/30 施 工 者 ヘストホーム株式会社

屋根

クラック部補修

タスマジックヘラ押さえ




工 事 件 名 棟部 屋根、外壁、その他付帯塗装工事
工 種 塗装工事
屋根
クラック補修
ヘラ押さえ
撮影年月日 2020/11/30 施 工 者 ヘストホーム株式会社

屋根

クラック部補修

タスマジックヘラ押さえ

施工中



屋根

クラック部補修

完了



屋根

上塗り 1 回目



屋根

上塗り 1 回目



屋根

上塗り 1 回目



屋根

上塗り 1 回目

施工中



屋根

上塗り 1 回目

施工中



屋根

上塗り 1 回目

施工中



屋根

上塗り 1 回目

施工中



屋根

上塗り 1 回目

施工中



屋根

上塗り 1 回目



屋根

上塗り 1 回目

施工中



屋根

上塗り 1 回目

施工中



屋根

上塗り 1 回目

施工中



屋根

上塗り 1 回目


施工中



屋根

上塗り 1 回目

施工中



屋根

上塗り 1 回目

完了



屋根

上塗り 2 回目



屋根

上塗り 2 回目

施工中



屋根

上塗り 2 回目

完了



屋根


上塗り 2 回目

完了



屋根

施工完了



屋根

施工完了




屋根

施工完了



屋根

施工完了



屋根

施工完了



軒天

施工前



軒天

上塗り 1 回目



軒天

上塗り 1 回目

施工中



軒天

上塗り 1 回目

完了



軒天

上塗り 2 回目



軒天

上塗り 2 回目

施工中



軒天

施工完了



外壁メイン部

施工前



外壁アクセント部

施工前



外壁カビ発生部

施工前



シーリング打ち増し

サッシ廻り

施工前



シーリング打ち増し

入隅部

施工前



シーリング打ち増し

サッシ廻り

清掃



シーリング打ち増し

入隅部

清掃

施工中



シーリング打ち増し

入隅部

清掃

施工中



シーリング打ち増し

サッシ廻り

清掃

完了



シーリング打ち増し

入隅部

清掃

完了



シーリング打ち増し

サッシ廻り

プライマー塗布



シーリング打ち増し

サッシ廻り

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち増し

入隅部

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち増し

入隅部

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち増し

入隅部

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち増し

サッシ廻り

プライマー塗布

完了



シーリング打ち増し

入隅部

プライマー塗布

完了



シーリング打ち増し

サッシ廻り

シーリング打ち



シーリング打ち増し

サッシ廻り

シーリング打ち

施工中



シーリング打ち増し

入隅部

シーリング打ち

施工中



シーリング打ち増し

入隅部

シーリング打ち

施工中



シーリング打ち増し

サッシ廻り

シーリング打ち

完了



工事件名 ■ 棟梁 屋根・外壁、その他付帯塗装工事
工 種 シーリング工事
入隅シール
シーリング充填
完了
撮影年月日 2020/11/23 施 工 者 ヘストホーム株式会社

シーリング打ち増し

入隅部

シーリング打ち

完了



工事件名 ■ 棟梁 屋根・外壁、その他付帯塗装工事
工 種 シーリング工事
サッシ廻りシール
ヘラ押さえ
撮影年月日 2020/11/23 施 工 者 ヘストホーム株式会社

シーリング打ち増し

サッシ廻り

シーリングヘラ押さえ



工事件名 ■ 棟梁 屋根・外壁、その他付帯塗装工事
工 種 シーリング工事
サッシ廻りシール
ヘラ押さえ
撮影年月日 2020/11/23 施 工 者 ヘストホーム株式会社

シーリング打ち増し

サッシ廻り

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち増し

入隅部

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち増し

入隅部

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち増し

サッシ廻り

施工完了



シーリング打ち増し

入隅部

施工完了



シーリング打ち替え

施工前



シーリング打ち替え

既存シール撤去



工事件名 ■ 棟梁 屋根・外壁、その他付帯塗装工事
工 種 シーリング工事
**目地シール
既存シール撤去**
撮影年月日 2020/11/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち替え

既存シール撤去

施工中



工事件名 ■ 棟梁 屋根・外壁、その他付帯塗装工事
工 種 シーリング工事
**目地シール
既存シール撤去
完了**
撮影年月日 2020/11/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち替え

既存シール撤去

完了



工事件名 ■ 棟梁 屋根・外壁、その他付帯塗装工事
工 種 シーリング工事
**既存シール撤去
材料**
撮影年月日 2020/11/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち替え

既存シール撤去

完了



シーリング打ち替え

清掃



シーリング打ち替え

清掃

施工中



シーリング打ち替え

清掃

完了



シーリング打ち替え

プライマー塗布



シーリング打ち替え

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち替え

プライマー塗布

完了



シーリング打ち替え

シーリング充填



シーリング打ち替え

シーリング充填

施工中



シーリング打ち替え

シーリング充填

完了



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち替え

施工完了



外壁カビ発生部

防カビ下塗り

バリアー塗布




外壁カビ発生部

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中



外壁カビ発生部

防カビ下塗り

バリアー塗布

完了



外壁メイン部

下塗り



外壁メイン部

下塗り

施工中



外壁メイン部

下塗り

施工中



外壁アクセント部

下塗り

施工中



外壁アクセント部

下塗り

施工中



外壁カビ発生部

下塗り

施工中



外壁カビ発生部

下塗り

施工中



外壁メイン部

下塗り


完了



外壁アクセント部

下塗り

完了



外壁カビ発生部

下塗り

完了



外壁

上塗材料混入攪拌

・ A液, B液


・ 防カビ添加材：アステックプラス

S



外壁メイン部

上塗り 1 回目



外壁メイン部

上塗り 1 回目

施工中



外壁メイン部

上塗り 1 回目

施工中



外壁アクセント部

上塗り 1 回目

施工中



外壁アクセント部

上塗り 1 回目

施工中



外壁カビ発生部

上塗り 1 回目

施工中




工事件名 ■ 屋根・外壁、その他付帯塗装工事
工 種 塗装工事
外壁カビ発生部
上塗り1回目
アステックプラス
入り
撮影年月日 2020/11/27 施 工 者 ヘストホーム株式会社

外壁カビ発生部

上塗り 1 回目

施工中




工事件名 ■ 屋根・外壁、その他付帯塗装工事
工 種 塗装工事
外壁
メイン
上塗り1回目完了
撮影年月日 2020/11/27 施 工 者 ヘストホーム株式会社

外壁メイン部

上塗り 1 回目

完了



工事件名 ■ 屋根・外壁、その他付帯塗装工事
工 種 塗装工事
外壁
アクセント
上塗り1回目完了
撮影年月日 2020/11/27 施 工 者 ヘストホーム株式会社

外壁アクセント部

上塗り 1 回目

完了



外壁カビ発生部

上塗り 1 回目

完了



外壁メイン部

上塗り 2 回目



外壁メイン部

上塗り 2 回目

施工中



外壁メイン部

上塗り 2回目

施工中



外壁アクセント部

上塗り 2回目

施工中



外壁アクセント部

上塗り 2回目

施工中



外壁カビ発生部

上塗り 2 回目


施工中



外壁カビ発生部

上塗り 2 回目


施工中



外壁メイン部

上塗り 2 回目


完了



外壁アクセント部

上塗り 2 回目

完了



外壁カビ発生部


上塗り 2 回目

完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



破風 目地部

施工前

工事件名 ■ 様邸 屋根・外壁、その他付帯塗装工事
工 種 シーリング工事
破風板シール
着工前
撮影年月日 2020/11/20 施 工 者 ハストホーム株式会社



破風 目地部

既存シール撤去



破風 目地部

既存シール撤去

施工中



破風 目地部

既存シール撤去

完了



工 事 件 名 棟梁、屋根、外壁、その他付帯塗装工事
工 種 シーリング工事

破風板シール

清掃

撮影年月日 2020/11/21 施 工 者 ヘストホーム株式会社

破風 目地部

清掃



工 事 件 名 棟梁、屋根、外壁、その他付帯塗装工事
工 種 シーリング工事

破風板シール

清掃

撮影年月日 2020/11/21 施 工 者 ヘストホーム株式会社

破風 目地部

清掃

施工中



工 事 件 名 棟梁、屋根、外壁、その他付帯塗装工事
工 種 シーリング工事

破風板シール

清掃完了

撮影年月日 2020/11/21 施 工 者 ヘストホーム株式会社

破風 目地部

清掃

完了



工 事 件 名 棟 梁 屋 根、外 壁、そ の 他 付 帯 装 装 工 事
工 種 シーリング工事

破風板シール

プライマー塗布

撮影年月日 2020/11/21 施 工 者 ヘストホーム株式会社

破風 目地部

プライマー塗布



工 事 件 名 棟 梁 屋 根、外 壁、そ の 他 付 帯 装 装 工 事
工 種 シーリング工事

破風板シール

プライマー塗布

撮影年月日 2020/11/21 施 工 者 ヘストホーム株式会社

破風 目地部

プライマー塗布

施工中



工 事 件 名 棟 梁 屋 根、外 壁、そ の 他 付 帯 装 装 工 事
工 種 シーリング工事

破風板シール
プライマー塗布
完了

撮影年月日 2020/11/21 施 工 者 ヘストホーム株式会社

破風 目地部

プライマー塗布

完了



工事件名 棟梁 屋根・外壁、その他付帯塗装工事
工 種 シーリング工事
破風板シール
シーリング充填
撮影年月日 2020/11/21 施 工 者 ヘストホーム株式会社

破風 目地部

シーリング充填



工事件名 棟梁 屋根・外壁、その他付帯塗装工事
工 種 シーリング工事
破風板シール
シーリング充填
撮影年月日 2020/11/21 施 工 者 ヘストホーム株式会社

破風 目地部

シーリング充填

施工中



工事件名 棟梁 屋根・外壁、その他付帯塗装工事
工 種 シーリング工事
破風板シール
シーリング充填
完了
撮影年月日 2020/11/21 施 工 者 ヘストホーム株式会社

破風 目地部

シーリング充填

完了



破風 目地部

シーリングヘラ押さえ



破風 目地部

シーリングヘラ押さえ

施工中



破風 目地部

施工完了



破風

施工前



破風

下地処理

ケレン中



破風

下地処理

ケレン中



破風

下地処理

ケレン完了



破風

上塗り 1 回目



破風

上塗り 1 回目

施工中



破風

上塗り 1 回目

完了



破風


上塗り 2 回目



破風

上塗り 2 回目

施工中



破風

施工完了



破風

施工完了



破風

施工完了



破風

施工完了



鼻隠し

施工前



鼻隠し

下地処理

ケレン中



鼻隠し

下地処理

ケレン完了



鼻隠し

上塗り 1 回目



鼻隠し

上塗り 1 回目

施工中



鼻隠し

上塗り 1 回目

完了



鼻隠し

上塗り 2 回目



鼻隠し

上塗り 2 回目

施工中



鼻隠し

上塗り 2回目

施工中



鼻隠し

施工完了



雨樋

施工前



雨樋

下地処理

ケレン中



雨樋

下地処理

ケレン中



雨樋

下地処理

ケレン完了



雨樋

上塗り 1 回目



雨樋

上塗り 1 回目

施工中



雨樋

上塗り 1 回目

完了



雨樋

上塗り 2 回目



雨樋

上塗り 2 回目

施工中



雨樋

施工完了



シャッターボックス

施工前



シャッターボックス

下地処理

ケレン中



シャッターボックス

下地処理

ケレン中



工事件名 ■ 様邸 屋根・外壁、その他付帯塗装工事
工 種 塗装工事
**シャッターボック
ス**
ケレン完了
撮影年月日 2020/11/21 施 工 者 ハストホーム株式会社

シャッターボックス

下地処理

ケレン完了



工事件名 ■ 様邸 屋根・外壁、その他付帯塗装工事
工 種 塗装工事
**シャッターボック
ス**
錆止め塗布
撮影年月日 2020/11/21 施 工 者 ハストホーム株式会社

シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布



工事件名 ■ 様邸 屋根・外壁、その他付帯塗装工事
工 種 塗装工事
**シャッターボック
ス**
錆止め塗布
撮影年月日 2020/11/21 施 工 者 ハストホーム株式会社

シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布

施工中



シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布

完了



シャッターボックス

上塗り 1 回目



シャッターボックス

上塗り 1 回目

施工中



シャッターボックス

上塗り 1 回目

完了



シャッターボックス

上塗り 2 回目



シャッターボックス

上塗り 2 回目

施工中



シャッターボックス

施工完了



土台水切り

施工前



土台水切り

下地処理

ケレン中



工事件名 様邸 屋根・外壁、その他付帯塗装工事
工 種 塗装工事
土台水切
ケレン
撮影年月日 2020/11/21 施 工 者 ヘストホーム株式会社

土台水切り

下地処理

ケレン中



工事件名 様邸 屋根・外壁、その他付帯塗装工事
工 種 塗装工事
土台水切
ケレン完了
撮影年月日 2020/11/21 施 工 者 ヘストホーム株式会社

土台水切り

下地処理

ケレン完了



工事件名 様邸 屋根・外壁、その他付帯塗装工事
工 種 塗装工事
土台水切
錆止め塗布
撮影年月日 2020/11/21 施 工 者 ヘストホーム株式会社

土台水切り

下地処理

錆止め塗布



土台水切り

下地処理

錆止め塗布

施工中



土台水切り

下地処理

錆止め塗布

完了



土台水切り

上塗り 1 回目



土台水切り

上塗り 1 回目

施工中



土台水切り

上塗り 1 回目

完了



土台水切り

上塗り 2 回目



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他付帯塗装工事
工 種 塗装工事
土台水切
上塗り2回目
撮影年月日 2020/11/30 施 工 者 ヘストホーム株式会社

土台水切り

上塗り 2 回目

施工中



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他付帯塗装工事
工 種 塗装工事
土台水切
完了
撮影年月日 2020/12/01 施 工 者 ヘストホーム株式会社

土台水切り

施工完了



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他付帯塗装工事
工 種 塗装工事
ベランダ床
着工前
撮影年月日 2020/11/30 施 工 者 ヘストホーム株式会社

ベランダ床

施工前



ベランダ床


プライマー塗布



ベランダ床

プライマー塗布

施工中



ベランダ床

プライマー塗布

完了



ベランダ床

トップコート塗布



ベランダ床

トップコート塗布

施工中



ベランダ床

施工完了



基礎

施工前



基礎

上塗り 1 回目



基礎

上塗り 1 回目


施工中



基礎

上塗り 1 回目

施工中



基礎

上塗り 1 回目

完了



基礎

上塗り 2 回目



基礎

上塗り 2 回目

施工中



基礎

施工完了



基礎

施工完了



塀

施工前



塀

下塗り



塀

下塗り

施工中



塙

下塗り

完了



塙

下塗り

完了



塙

上塗り 1 回目



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根・外壁、その他付帯塗装工事
工 種 塗装工事
外壁
上塗り1回目
撮影年月日 2020/11/30 施 工 者 ヘストホーム株式会社

塀

上塗り 1 回目

施工中



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根・外壁、その他付帯塗装工事
工 種 塗装工事
外壁
上塗り1回目完了
撮影年月日 2020/11/30 施 工 者 ヘストホーム株式会社

塀

上塗り 1 回目

完了



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根・外壁、その他付帯塗装工事
工 種 塗装工事
外壁
上塗り2回目
撮影年月日 2020/11/30 施 工 者 ヘストホーム株式会社

塀

上塗り 2 回目



塀

上塗り 2 回目

施工中



塀

施工完了



塀

手形スタンプ



塀

手形スタンプ

完了



塀

手形スタンプ

完了



検査



検査



清掃



清掃



屋根 下塗材

サーモテックシーラー

色：ホワイト・グレー



屋根 下塗材

サーモテックシーラー

色：グレー



外壁 下塗材

エポパワーシーラー

色：ホワイト



外壁 下塗材

同上



屋根 上塗材

超低汚染リファイン500MF-IR

色：チャコール



外壁メイン部 上塗材

超低汚染リファイン1000MF-IR

色：スレートグレー

外壁アクセント部 上塗材

超低汚染リファイン1000MF-I R

色：オフホワイ



軒天 塗材

マルチエースII-J Y

色：N-90



付帯 塗材

マックスシールド1500F-J Y

色：N-90





付帯 塗材

マックスシールド1500F-JY

色：N-15



鉄部 錆止め材

エポパワーメタルJY

色：グレー



付帯 塗材

シリコンフレックスJY

色：75-75A



工事件名 棟部 屋根、外壁、その他付帯塗装工事
工 種 塗装工事
材料搬入
ベースガード
28kg×1セット
撮影年月日 2020/12/01 施 工 者 ヘストホーム株式会社

基礎 塗材

ベースガード

色：N-65近似色



工事件名 棟部 屋根、外壁、その他付帯塗装工事
工 種 シーリング工事
材料搬入
エクスファイン
艶消しバーチグレ
20kg×1セット
撮影年月日 2020/11/27 施 工 者 ヘストホーム株式会社

塀 塗材

エクスファイン艶消し

色：バーチグレー



工事件名 棟部 屋根、外壁、その他付帯塗装工事
工 種 シーリング工事
材料搬入
エクスファイン
艶消しプロホワ
20kg×1セット
撮影年月日 2020/11/27 施 工 者 ヘストホーム株式会社

塀 塗材

エクスファイン艶消し

色：ブローケンホワイト



屋根 縁切り材

タスペーサー



防カビ 下塗材

バリアー



防カビ 添加材

アステックプラスS



工事件名 様邸 屋根・外壁、その他付帯塗装工事
工 種 シーリング工事
材料搬入
アステックシール
2000
10本×4箱
撮影年月日 2020/11/20 施 工 者 ハストホーム株式会社

シーリング材

アステックシール2000



工事件名 様邸 屋根・外壁、その他付帯塗装工事
工 種 シーリング工事
材料搬入
アステックシール
専用プライマー
10本用×4缶
撮影年月日 2020/11/20 施 工 者 ハストホーム株式会社

シーリング材

アステックシール専用プライマー



工事件名 様邸 屋根・外壁、その他付帯塗装工事
工 種 塗装工事
使用済み材料
サーモテックシーラー
撮影年月日 2020/11/26 施 工 者 ハストホーム株式会社

屋根 下塗材

サーモテックシーラー

色：ホワイト・グレー

使用済み写真




外壁 下塗材

エポパワーシーラー

色：ホワイト

使用済み写真



屋根 上塗材

超低汚染リファイン500MF-IR

色：チャコール

使用済み写真



外壁メイン部 上塗材

超低汚染リファイン1000MF-IR

色：スレートグレー

使用済み写真



工 事 件 名 棟部 屋根、外壁、その他付帯塗装工事
工 種 塗装工事
使用済み材料
超低汚染リファイン
撮影年月日 2020/12/01 施 工 者 ベストホーム株式会社

外壁アクセント部 上塗材

超低汚染リファイン1000MF-I R

色：オフホワイト

使用済み写真



工 事 件 名 棟部 屋根、外壁、その他付帯塗装工事
工 種 塗装工事
使用済み材料
マルチエースⅡ-JY
撮影年月日 2020/11/26 施 工 者 ベストホーム株式会社

軒天 塗材

マルチエースⅡ-J Y

色：N-90

使用済み写真



工 事 件 名 棟部 屋根、外壁、その他付帯塗装工事
工 種 塗装工事
使用済み材料
マックスシールド
撮影年月日 2020/12/01 施 工 者 ベストホーム株式会社

付帯 塗材

マックスシールド1500 F-J Y

色：N-90

使用済み写真



付帯 塗材

マックスシールド1500 F-J Y

色 : N-15

使用済み写真



鉄部 錆止め材

エポパワーメタル J Y

色 : グレー

使用済み写真



付帯 塗材

シリコンフレックス J Y

色 : 75-75 A

使用済み写真



基礎 塗材

ベースガード

色：N-65 近似色

使用済み写真



塀 塗材

エクスファイン艶消し

色：バーチグレー

使用済み写真



塀 塗材

エクスファイン艶消し

色：ブローケンホワイト

使用済み写真



防カビ 下塗材

バリアー

使用済み写真



防カビ 添加材

アステックプラスS

使用済み写真



シーリング材

アステックシール専用プライマー

使用済み写真



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了
