

工事写真報告書

工 事 番 号 令和 2 年度

工 事 名

工 事 簡 所 屋根・外壁・その他塗装, 内部部分改修工事

工事住所 京都郡 苅田町 新津

工 期 着 手 令和 2 年 11 月 17 日

竣 工 令和 2 年 12 月 27 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前



施工前




施工前



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立完了



高圧洗浄

大屋根



高圧洗浄

大屋根




高圧洗浄

大屋根




高圧洗浄

大屋根



高圧洗浄

大屋根




高圧洗浄

大屋根

工事件名 棟部 外壁、屋根、その他塗装工事
工事場所
大屋根
高圧洗浄

2020/12/08



高圧洗浄

下屋根




高圧洗浄

下屋根



高圧洗浄

樋中



高圧洗浄

樋中



高圧洗浄

軒天



高圧洗浄

軒天



高圧洗浄

外壁



高圧洗浄

外壁



高圧洗浄

雨戸



高圧洗浄

雨戸



高圧洗浄

基礎・犬走り




高圧洗浄

基礎・犬走り



高圧洗浄

土間・擁壁



高圧洗浄

土間・擁壁



養生



養生



屋根

施工前



屋根 板金部

下地処理

ケレン中



屋根 板金部

下地処理

ケレン中



屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

完了



屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

完了



屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

完了



屋根 クラック部

タスマジック補修



屋根 クラック部

タスマジック補修

施工中



屋根

防カビ下塗り

バリアー塗布



屋根

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中




屋根

下塗材


硬化剤混入・攪拌

施工中



大屋根

下塗り 1 回目



大屋根

下塗り 1 回目


施工中



下屋根

下塗り 1 回目

施工中



下屋根

下塗り 1 回目

施工中



下屋根

下塗り 1 回目

施工中



屋根

下塗り 1 回目


完了



屋根

下塗り 1 回目

完了



大屋根

下塗り 2 回目



大屋根

下塗り 2 回目

施工中



大屋根

下塗り 2回目

施工中



下屋根

下塗り 2回目

施工中



下屋根

下塗り 2回目


施工中



大屋根

下塗り 2 回目

完了



大屋根

下塗り 2 回目

完了



下屋根

下塗り 2 回目

完了



下屋根

下塗り 2回目

完了



下屋根

下塗り 2回目

完了



屋根

タスペーサー設置



屋根


タスペーサー設置

施工中



大屋根

上塗り 1 回目



大屋根

上塗り 1 回目


施工中



大屋根

上塗り 1 回目


施工中



下屋根

上塗り 1 回目

施工中



下屋根

上塗り 1 回目

施工中



下屋根

上塗り 1 回目

施工中



屋根

上塗り 1 回目


完了



屋根

上塗り 1 回目

完了



屋根

上塗り 1 回目

完了



大屋根

上塗り 2 回目



大屋根

上塗り 2 回目

施工中



下屋根

上塗り 2 回目

施工中



下屋根

上塗り 2 回目


施工中



下屋根

上塗り 2 回目

施工中



大屋根

施工完了



大屋根

施工完了



大屋根

施工完了



大屋根

施工完了



大屋根

施工完了



大屋根

施工完了



工事件名 屋根 外壁、屋根、その他塗装工事
工事場所
**下屋根
完了**
2020/12/22

下屋根

施工完了



下屋根

施工完了



下屋根

施工完了



軒天

上塗り 1 回目



軒天

上塗り 1 回目

施工中



軒天

上塗り 2 回目



軒天

上塗り 2回目

施工中



軒天

施工完了



シーリング補修

シーリング打ち



シーリング補修

シーリング打ち

施工中



シーリング補修

施工完了



シーリング補修

施工完了




シーリング補修

施工完了



新規ボード貼り部 シーリング

プライマー塗布



新規ボード貼り部 シーリング

プライマー塗布

施工中




工事件名	■ 邸 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
工事場所	
サイディング周り プライマー 完了	

新規ボード貼り部 シーリング

プライマー塗布

完了




工事件名	■ 邸 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
工事場所	
サイディング周り プライマー 完了	

新規ボード貼り部 シーリング

プライマー塗布

完了



工事件名	■ 邸 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
工事場所	
サイディング周り コーキング 施工中	

新規ボード貼り部 シーリング

シーリング打ち

新規ボード貼り部 シーリング

シーリング打ち


施工中

新規ボード貼り部 シーリング

施工完了

新規ボード貼り部 シーリング

施工完了





外壁

防カビ下塗り

バリアー塗布



外壁

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中



外壁

下塗り 1 回目




工事件名 棟部 外壁、屋根、その他建築工事
工事場所
外壁
下塗り1回目
2025/12/10

外壁

下塗り 1 回目

施工中



外壁

下塗り 1 回目

施工中



外壁

下塗り 1 回目

施工中



外壁

下塗り 1 回目

施工中



外壁

下塗り 2 回目



外壁

下塗り 2 回目

施工中



外壁

下塗り 2回目


施工中



外壁

下塗り 2回目

完了



外壁

下塗り 2回目

完了



外壁

下塗り 2回目

完了



外壁

下塗り 2回目

完了



外壁

防カビ添加材：アステックプラスS

混入中



外壁

防カビ添加材：アステックプラス S

攪拌中

外壁

上塗り 1 回目

外壁

上塗り 1 回目

施工中



外壁

上塗り 1 回目

施工中



外壁

上塗り 1 回目

施工中



外壁

上塗り 1 回目

完了



外壁

上塗り 2 回目



外壁

上塗り 2 回目

施工中



外壁

上塗り 2 回目

施工中



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



鼻隠し 目地部

プライマー塗布



鼻隠し 目地部

プライマー塗布

施工中



鼻隠し 目地部

シーリング打ち



工事件名 様邸 外壁、屋根、その他塗装工事
工事場所
鼻隠し目地
コーキング補修
2020/12/14

鼻隠し 目地部

シーリング打ち

施工中



工事件名 様邸 外壁、屋根、その他塗装工事
工事場所
鼻隠し
上塗り1回目
2020/12/17

鼻隠し

上塗り 1 回目



工事件名 様邸 外壁、屋根、その他塗装工事
工事場所
鼻隠し
上塗り1回目
2020/12/17

鼻隠し

上塗り 1 回目

施工中



鼻隠し

上塗り 1 回目

完了



鼻隠し

上塗り 2 回目



鼻隠し

上塗り 2 回目

施工中



鼻隠し

施工完了



雨樋

上塗り 1 回目



雨樋

上塗り 1 回目

施工中



雨樋

上塗り 1 回目

施工中



雨樋

上塗り 1 回目

施工中



雨樋

上塗り 1 回目

完了



雨樋

上塗り 1 回目

完了



雨樋

上塗り 2 回目



雨樋

上塗り 2 回目

施工中



雨樋

上塗り 2 回目


施工中



雨樋

上塗り 2 回目

施工中



雨樋

上塗り 2 回目

施工中



雨樋

施工完了




雨樋

施工完了



雨樋

施工完了



小庇

施工前



小庇

下地処理

ケレン中



小庇

下地処理

ケレン中



工事件名 様邸 外壁、屋根、その他塗装工事
工事場所
庇
下塗り
2020/12/17

小庇

下地処理

錆止め塗布



工事件名 様邸 外壁、屋根、その他塗装工事
工事場所
庇
下塗り
2020/12/17

小庇

下地処理

錆止め塗布

施工中



工事件名 様邸 外壁、屋根、その他塗装工事
工事場所
庇
上塗り施工前
2020/12/18

小庇

下地処理

錆止め塗布

完了



小庇

上塗り 1 回目



小庇

上塗り 1 回目

施工中



小庇

上塗り 1 回目

完了



小庇

上塗り 2 回目



小庇


上塗り 2 回目

施工中



小庇

施工完了



出窓

施工前



出窓

下地処理

ケレン中



出窓

下地処理

ケレン中



出窓

下地処理

錆止め塗布



出窓

下地処理

錆止め塗布

施工中



出窓

下地処理

錆止め塗布

完了



出窓

施工完了



出窓

施工完了



雨戸

施工前



雨戸

下地処理

ケレン中



雨戸

下地処理

ケレン中



雨戸

下地処理

ケレン中



雨戸

下地処理

ケレン中



雨戸

下地処理

錆止め塗布



雨戸

下地処理

錆止め塗布

施工中



雨戸

上塗り 1 回目



雨戸

上塗り 1 回目

施工中



雨戸

上塗り 1 回目

施工中



雨戸

上塗り 1 回目



雨戸

上塗り 1 回目

施工中



雨戸

上塗り 1 回目

完了



雨戸


上塗り 2 回目



雨戸

上塗り 2 回目

施工中



雨戸


上塗り 2 回目

施工中



雨戸

施工完了



雨戸

施工完了



換気フード

施工前



換気フード

下地処理

ケレン中



換気フード

下地処理

ケレン中



換気フード

下地処理

錆止め塗布



工事件名 様邸 外壁、屋根、その他塗装工事
工事場所
フード
下塗り
2020/12/17

換気フード

下地処理

錆止め塗布

施工中



工事件名 様邸 外壁、屋根、その他塗装工事
工事場所
フード
上塗り施工前
2020/12/18

換気フード

下地処理

錆止め塗布


完了



工事件名 様邸 外壁、屋根、その他塗装工事
工事場所
フード
上塗り1回目
2020/12/18

換気フード

上塗り 1 回目



換気フード

上塗り 1 回目

施工中



換気フード

上塗り 1 回目

完了



換気フード

上塗り 2 回目



換気フード

上塗り 2 回目

施工中



換気フード

施工完了



水切り

施工前



水切り

下地処理

ケレン中



水切り

下地処理

ケレン中



水切り

下地処理

錆止め塗布



水切り

下地処理

錆止め塗布

施工中




水切り

下地処理

錆止め塗布

完了



水切り

下地処理

錆止め塗布

完了



水切り

上塗り 1 回目



水切り

上塗り 1 回目

施工中



水切り

上塗り 1 回目

完了



水切り

上塗り 2 回目



水切り

上塗り 2 回目

施工中



水切り

上塗り 2 回目

施工中



水切り

施工完了



水切り

施工完了



基礎

上塗り 1 回目



基礎

上塗り 1 回目

施工中



基礎

上塗り 2 回目



基礎

上塗り 2 回目

施工中



基礎

上塗り 2回目

施工中




基礎

施工完了



基礎

施工完了



検査



検査



検査



検査



清掃



清掃



清掃



清掃



足場解体



足場解体



足場解体



足場解体



玄関ドア取替え工事

玄関ドアカバー工法


施工中



玄関ドア取替え工事


玄関ドアカバー工法

施工中



玄関ドア取替え工事

施工完了



玄関ドア取替え工事

施工完了



浴室改修工事

既存浴室解体・撤去

施工中



浴室改修工事

既存浴室解体・撤去


施工中



浴室改修工事

既存浴室解体・撤去

施工中



浴室改修工事

既存浴室解体・撤去

施工中



浴室改修工事

設備工事

施工中



浴室改修工事

設備工事

施工中



浴室改修工事

設備工事

施工中



浴室改修工事

設備工事

施工中



浴室改修工事

設備工事

施工中



浴室改修工事

外壁新規ボード貼り

完了



浴室改修工事

ユニットバス設置

施工中



浴室改修工事

ユニットバス設置

施工中



浴室改修工事

ユニットバス設置

施工中



浴室改修工事

ユニットバス設置

施工中



浴室改修工事

ユニットバス設置

施工中



浴室改修工事

ユニットバス設置

施工中



浴室改修工事

ユニットバス設置

施工中



浴室改修工事

脱衣所改修

施工中



浴室改修工事

脱衣所改修

施工中



浴室改修工事

脱衣所改修

施工中



浴室改修工事

新規洗面台設置

施工中



浴室改修工事

新規洗面台設置

施工中



浴室改修工事

新規洗面台設置

施工中



浴室改修工事

新規洗面台設置完了

洗面台シーリング打ち

施工前



浴室改修工事

洗面台シーリング打ち

養生



浴室改修工事

洗面台シーリング打ち

完了



浴室改修工事

天井・壁クロス, 床貼り替え

施工中



浴室改修工事

天井・壁クロス, 床貼り替え

施工中



浴室改修工事

天井・壁クロス, 床貼り替え

施工中



浴室改修工事

天井・壁クロス, 床貼り替え

施工中



浴室改修工事

天井・壁クロス, 床貼り替え

施工中



棚取付け工事

棚設置

施工中



棚取付け工事

棚設置

施工中



棚取付け工事

棚設置

施工中



棚取付け工事

棚設置

施工中



棚取付け工事

棚設置


施工中



フェンス改修工事




フェンス改修工事



屋根 下塗材

サーモテックシーラー

色：ホワイト



屋根 下塗材


同上



屋根 下塗材

サーモテックシーラー

色：グレー



工事件名 棟部 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事

工事場所

材料搬入
サーモテックシーラー
グレー

2セット

屋根 下塗材

同上



工事件名 棟部 外壁、屋根、その他塗装工事

工事場所

材料搬入

バンノウEPOシーラー2缶

エポパワーシーラー1缶

2020/12/18

外壁 下塗材

・バンノウEPOシーラー

・エポパワーシーラー

色：透明



工事件名 棟部 外壁、屋根、その他塗装工事

工事場所

材料搬入

ホワイトフィーラ
-A 4缶

2020/12/18

外壁 下塗材

ホワイトフィーラ-A



工事件名 棟部 外壁、屋根、その他塗装工事
工事場所
材料搬入
ホワイトフィーラ
-A 2缶
2020/12/12

外壁 下塗材

同上



工事件名 部 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
工事場所
材料搬入
シリコンフレックス
ヤララブラウン
3セット

屋根 上塗材

シリコンフレックス JY

色：ヤララブラウン



工事件名 部 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
工事場所

材料搬入
シリコンフレックス
ヤララブラウン
3セット

屋根 上塗材


同上



外壁 上塗材

スーパーラジカルシリコンGH

色：ミッドビスケット



外壁 上塗材

同上



外壁 上塗材

シリコンフлексⅡ

色：ミッドビスケット



軒天 塗材

マルチエースII-J Y

色 : N-90

工事件名	壁部 外壁、屋根、その他塗装工事
工事場所	
材料搬入	
マルチエース16	
ka	
2020/12/18	




付帯 塗材

マックスシールド1500 S i-J Y

色 : 19-20 B

工事件名	壁部 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
工事場所	
材料搬入	
マックスシールド1500si	
19-20B	
1セット	



付帯 塗材

同上

工事件名	壁部 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
工事場所	
材料搬入	
マックスシールド1500si	
19-20B	
1セット	



鉄部 錆止め材

エポパワーメタル J Y

色：グレー


工事件名	棟部 外壁、屋根、その他塗装工事
工事場所	
材料搬入	
エポパワーメタル	
2020/12/10	



基礎 塗材

ベースガード

工事件名	棟部 外壁、屋根、その他塗装工事
工事場所	
材料搬入	
ベースガード	
2020/12/09	



基礎 塗材

同上

工事件名	棟部 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
工事場所	
材料搬入	
ベースガード	
1セット	



防カビ下塗材

バリヤー



シンナー剤

アステックシンナーDX



屋根 縁切り材

タスペーサー



屋根 下塗材

サーマテックシーラー

色：ホワイト、グレー

空缶・使用済み写真



外壁 下塗材

・バンノウEPOシーラー

・エポパワーシーラー

色：透明

空缶・使用済み写真



外壁 下塗材

ホワイトフィラーA

空缶写真



屋根 上塗材

シリコンフレックスJY

色：ヤラブラウン

空缶・使用済み写真



外壁 上塗材

・スーパーラジカルシリコンGH

・シリコンフレックスII

色：ミッドビスケット

空缶・使用済み写真



軒天 塗材

マルチエースII-JY

色：N-90

使用済み写真



付帯 塗材

マックスシールド1500 Si-JY

色：19-20 B

使用済み写真



鉄部 錆止め材

エポパワーメタル JY

色：グレー

使用済み写真



基礎 塗材

ベースガード

空缶写真



工事件名 屋根 外壁、屋根、その他塗装工事
工事場所
使用済み材料
バリアー
2020/12/20

防カビ下塗材

バリアー

使用済み写真



工事件名 屋根 外壁、屋根、その他塗装工事
工事場所
使用済み材料
アステックプラス
S
2020/12/24

防カビ添加材

アステックプラスS

空缶写真



工事件名 屋根 外壁、屋根、その他塗装工事
工事場所
使用済み材料
タスペーサー残り
300個
2020/12/20

屋根 縁切り材

タスペーサー

使用済み写真



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了