

工 事 写 真 報 告 書

工 事 番 号 令和 3 年度

工 事 名

工 事 箇 所 外壁・その他 塗装工事

工 事 住 所 鞍手郡 小竹町 大字勝野

工 期 着 手 令和 3 年 1 月 6 日

竣 工 令和 3 年 2 月 7 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前



施工前



施工前



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



高圧洗浄

軒天



高圧洗浄

軒天



高圧洗浄

軒天

完了



工事件名 様邸 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
2F外壁
高圧洗浄
撮影年月日 2021/01/07 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

外壁 2 階



工事件名 様邸 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
2F外壁
高圧洗浄
撮影年月日 2021/01/07 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

外壁 2 階



工事件名 様邸 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
2F外壁
高圧洗浄 完了
撮影年月日 2021/01/13 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

外壁 2 階

完了



高圧洗浄

外壁 1 階



高圧洗浄

外壁 1 階



高圧洗浄

外壁 1 階

完了



工事件名 棟部 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
その他の
高圧洗浄
撮影年月日 2021/01/07 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

テラス屋根



工事件名 棟部 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
その他の
高圧洗浄
撮影年月日 2021/01/07 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

シャッター



高圧洗浄

窓・網戸



高圧洗浄

ベランダ床



高圧洗浄

ベランダ床



高圧洗浄

ベランダ床

完了



工事件名 棟部 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
基礎
高圧洗浄
撮影年月日 2021/01/07 施 工 者 ハコブホーム株式会社

高圧洗浄

基礎



工事件名 棟部 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
基礎
高圧洗浄
撮影年月日 2021/01/07 施 工 者 ハコブホーム株式会社

高圧洗浄

基礎



工事件名 棟部 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
基礎
高圧洗浄
完了
撮影年月日 2021/01/20 施 工 者 ハコブホーム株式会社

高圧洗浄

基礎

完了



高圧洗浄

玄関ドア



高圧洗浄

玄関タイル土間



高圧洗浄

室外機



高圧洗浄

門塀



高圧洗浄

門塀



高圧洗浄

アプローチ土間




高圧洗浄

アプローチ土間




高圧洗浄

アプローチ土間



高圧洗浄

カーポート屋根



高圧洗浄

カーポート屋根



高圧洗浄

駐車場コンクリート土間



養生



軒天


施工前



軒天

板金部

施工前



軒天

下地処理

板金部 ケレン中



軒天

下地処理

板金部 ケレン中



軒天

下地処理

板金部 ケレン中



軒天

下地処理

板金部 ケレン完了



軒天

下地処理

板金部 錆止め塗布



軒天

下地処理

板金部 錆止め塗布

施工中



軒天

下地処理

板金部 錆止め塗布

完了



軒天

下地処理

板金部 錆止め塗布

完了



軒天

上塗り 1 回目



軒天

上塗り 1 回目

施工中



軒天

上塗り 1 回目

施工中



軒天

上塗り 1 回目

施工中



軒天

上塗り 1 回目

完了


工事件名	様邸 外壁、付帯塗装工事
工 種	塗装工事
天井	
上塗り1回目 完了	
撮影年月日	2021/01/14 施 工 者 ペストホーム株式会社



軒天

上塗り 1 回目

完了



軒天

上塗り 1 回目

完了



軒天

上塗り 2 回目



軒天


上塗り 2 回目

施工中




軒天

施工完了




軒天

施工完了



軒天

施工完了



軒天

施工完了



外壁 2 階

施工前

工事件名 棟邸 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
2F外壁
着工前
撮影年月日 2021/01/07 施 工 者 八三才舎-八三才舎



外壁 1 階

施工前



外壁 2 階

下塗り



外壁 2 階

下塗り

施工中



外壁 1 階

下塗り

施工中



外壁 1 階

下塗り


施工中



外壁 2 階

下塗り


完了



外壁 2 階

下塗り

完了



外壁 2 階

下塗り

完了



外壁 1 階

下塗り

完了



外壁2階

上塗り



外壁2階

上塗り

施工中



外壁2階

上塗り

施工中



外壁 1 階

上塗り


施工中



外壁 1 階

上塗り

施工中



外壁 1 階

上塗り


施工中



外壁 1 階

上塗り

施工中



外壁 1 階

上塗り


施工中



外壁


施工完了

工事件名 様邸 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
2F外壁
完了
撮影年月日 2021/01/21 施 工 者 ハコブネー・山崎建設




外壁

施工完了



外壁

施工完了




外壁

施工完了




外壁

施工完了




外壁

施工完了




外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



シーリング打ち増し

施工前



シーリング打ち増し

清掃



シーリング打ち増し

清掃

施工中



シーリング打ち増し

清掃

完了



シーリング打ち増し

プライマー塗布



シーリング打ち増し

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち増し

プライマー塗布

完了



工事件名 様邸 外壁、付帯塗装工事
工 種 シーリング工事
サッシ廻り
シーリング打ち
撮影年月日 2021/01/21 施 工 者 ハコブホーム株式会社

シーリング打ち増し

シーリング打ち




工事件名 様邸 外壁、付帯塗装工事
工 種 シーリング工事
サッシ廻り
シーリング打ち
撮影年月日 2021/01/21 施 工 者 ハコブホーム株式会社

シーリング打ち増し

シーリング打ち

施工中



工事件名 様邸 外壁、付帯塗装工事
工 種 シーリング工事
サッシ廻り
シーリング打ち
完了
撮影年月日 2021/01/21 施 工 者 ハコブホーム株式会社

シーリング打ち増し

シーリング打ち

完了



シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ



シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ

完了



シーリング打ち増し


シーリングヘラ押さえ

完了




シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち替え

施工前



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去


施工中



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

施工中



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去


施工中



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去


完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



シーリング打ち替え

清掃



シーリング打ち替え

清掃

施工中



シーリング打ち替え

清掃

完了



シーリング打ち替え

プライマー塗布



シーリング打ち替え

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち替え

プライマー塗布

完了



シーリング打ち替え

シーリング充填



シーリング打ち替え

シーリング充填

施工中



シーリング打ち替え

シーリング充填

施工中



シーリング打ち替え

シーリング充填

完了



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ


施工中



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち替え


シーリングヘラ押さえ

完了




シーリング打ち替え

施工完了




シーリング打ち替え

施工完了



シーリング打ち替え

施工完了



破風

施工前



破風

目地部

施工前



破風

目地部

既存シーリング材撤去



工事件名	様邸 外壁、付帯塗装工事
工 種	シーリング工事
破風 シーリング撤去	
撮影年月日	2021/01/14 施 工 者
ベストホーム株式会社	

破風

目地部

既存シーリング材撤去

施工中



工事件名	様邸 外壁、付帯塗装工事
工 種	シーリング工事
破風 シーリング撤去 完了	
撮影年月日	2021/01/14 施 工 者
ベストホーム株式会社	

破風

目地部

既存シーリング材撤去

完了



工事件名	様邸 外壁、付帯塗装工事
工 種	シーリング工事
破風 清掃	
撮影年月日	2021/01/14 施 工 者
ベストホーム株式会社	

破風

目地部

清掃



工事件名 様邸 外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

破風

清掃

撮影年月日 2021/01/14 施 工 者 ベストホーム株式会社

破風

目地部

清掃

施工中



工事件名 様邸 外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

破風

清掃 完了

撮影年月日 2021/01/14 施 工 者 ベストホーム株式会社

破風

目地部

清掃

完了



工事件名 様邸 外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

破風

プライマー塗布

撮影年月日 2021/01/14 施 工 者 ベストホーム株式会社

破風

目地部

プライマー塗布



破風

目地部

プライマー塗布

施工中



破風

目地部

プライマー塗布

完了



破風

目地部

シーリング充填



破風

目地部

シーリング充填

施工中



破風

目地部

シーリング充填

完了



破風

目地部

シーリングヘラ押さえ




破風

目地部

シーリングヘラ押さえ

施工中



破風

目地部

施工完了




破風

下地処理

ケレン中



工事件名 棟部 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
破風
ケレン
撮影年月日 2021/01/20 施 工 者 ハコブホーム株式会社



工事件名 棟部 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
破風
ケレン
完了
撮影年月日 2021/01/20 施 工 者 ハコブホーム株式会社



工事件名 棟部 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
破風
上塗り1回目
撮影年月日 2021/01/20 施 工 者 ハコブホーム株式会社

破風

下地処理

ケレン中

破風

下地処理

ケレン完了

破風


上塗り 1 回目



破風

上塗り 1 回目

施工中



破風

上塗り 1 回目

完了



破風

上塗り 2 回目




工事件名 棟部 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
破風
上塗り2回目
撮影年月日 2021/01/20 施 工 者 ハコブホーム株式会社

破風

上塗り 2 回目

施工中



工事件名 棟部 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
破風
完了
撮影年月日 2021/01/21 施 工 者 ハコブホーム株式会社

破風

施工完了



破風


施工完了



鼻隠し

目地部

施工前



鼻隠し

目地部

既存シーリング材撤去



鼻隠し

目地部

既存シーリング材撤去

施工中



鼻隠し

目地部

既存シーリング材撤去

完了



鼻隠し

目地部

清掃



鼻隠し

目地部

清掃

施工中




鼻隠し

目地部

清掃

完了



鼻隠し

目地部

プライマー塗布



鼻隠し

目地部

プライマー塗布

施工中




鼻隠し

目地部

プライマー塗布

完了



鼻隠し

目地部

シーリング充填



鼻隠し

目地部

シーリング充填

施工中



鼻隠し

目地部

シーリング充填

完了



鼻隠し

目地部

シーリングヘラ押さえ



鼻隠し

目地部

シーリングヘラ押さえ

施工中



鼻隠し


目地部

施工完了




鼻隠し

施工完了




鼻隠し

施工完了



鼻隠し

施工完了



幕板

施工前



幕板

下地処理

ケレン中



幕板

下地処理

ケレン中



幕板

下処理

ケレン完了



幕板

上塗り 1 回目



工事件名 様邸 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
胴差
上塗り1回目
撮影年月日 2021/01/20 | 施 工 者 | パコトホーム株式会社

幕板

上塗り 1 回目

施工中



工事件名 様邸 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
胴差
上塗り1回目
完了
撮影年月日 2021/01/20 | 施 工 者 | パコトホーム株式会社

幕板

上塗り 1 回目

完了



工事件名 様邸 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
胴差
上塗り2回目
撮影年月日 2021/01/21 | 施 工 者 | パコトホーム株式会社

幕板

上塗り 2 回目



工事件名 様邸 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
胴差
上塗り2回目
撮影年月日 2021/01/21 施 工 者 ハコブホーム株式会社

幕板

上塗り 2 回目


施工中



工事件名 様邸 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
胴差
完了
撮影年月日 2021/01/21 施 工 者 ハコブホーム株式会社

幕板

施工完了



工事件名 様邸 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
雨樋
着工前
撮影年月日 2021/01/20 施 工 者 ハコブホーム株式会社

雨樋

施工前



工事件名 様邸 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
雨樋
ケレン
撮影年月日 2021/01/20 施 工 者 ハコブホーム株式会社

雨樋

下地処理

ケレン中



工事件名 様邸 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
雨樋
ケレン
撮影年月日 2021/01/20 施 工 者 ハコブホーム株式会社

雨樋

下地処理

ケレン中



工事件名 様邸 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
雨樋
ケレン
完了
撮影年月日 2021/01/20 施 工 者 ハコブホーム株式会社

雨樋

下地処理

ケレン完了



雨樋

上塗り 1 回目



雨樋

上塗り 1 回目

施工中



雨樋

上塗り 1 回目

完了



雨樋

上塗り 2 回目



雨樋


上塗り 2 回目

施工中




雨樋

施工完了



雨樋

施工完了



小庇

施工前



小庇

下地処理

ケレン中




工事件名 様邸 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
底
ケレン
撮影年月日 2021/01/11 施 工 者 ハコブホーム株式会社

小底

下地処理

ケレン中



工事件名 様邸 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
底
ケレン
完了
撮影年月日 2021/01/11 施 工 者 ハコブホーム株式会社

小底

下地処理

ケレン完了



工事件名 様邸 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
底
下塗り(錆止め)
撮影年月日 2021/01/11 施 工 者 ハコブホーム株式会社

小底

下地処理

錆止め塗布



工事件名 棟部 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
庇
下塗り(錆止め)
撮影年月日 2021/01/11 施 工 者 ハコブネー・山本建設

小庇

下地処理

錆止め塗布

施工中



工事件名 棟部 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
庇
上塗り1回目
撮影年月日 2021/01/20 施 工 者 ハコブネー・山本建設

小庇

上塗り 1 回目




工事件名 棟部 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
庇
上塗り1回目
撮影年月日 2021/01/20 施 工 者 ハコブネー・山本建設

小庇

上塗り 1 回目

施工中



小底


上塗り 1 回目

完了



小底


上塗り 2 回目



小底

上塗り 2 回目

施工中



工事件名 様邸 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
庇
完了
撮影年月日 2021/01/21 施 工 者 ハコブホーム株式会社

小庇

施工完了



工事件名 様邸 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
シャッターBOX
着工前
撮影年月日 2021/01/11 施 工 者 ハコブホーム株式会社

シャッターボックス

施工前



工事件名 様邸 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
シャッターBOX
ケレン
撮影年月日 2021/01/11 施 工 者 ハコブホーム株式会社

シャッターボックス

下地処理

ケレン中



工 事 件 名 様邸 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
シャッターBOX
ケレン
撮影年月日 2021/01/11 施 工 者 ハコブホーム株式会社

シャッターボックス

下地処理

ケレン中



工 事 件 名 様邸 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
シャッターBOX
ケレン
完了
撮影年月日 2021/01/11 施 工 者 ハコブホーム株式会社

シャッターボックス

下地処理

ケレン完了



工 事 件 名 様邸 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
シャッターBOX
下塗り(錆止め)
撮影年月日 2021/01/11 施 工 者 ハコブホーム株式会社

シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布



工事件名 様邸 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
シャッターBOX
下塗り(錆止め)
撮影年月日 2021/01/11 施 工 者 ハコブネホーム株式会社

シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布

施工中



シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布

施工中



工事件名 様邸 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
シャッターBOX
上塗り1回目
撮影年月日 2021/01/20 施 工 者 ハコブネホーム株式会社

シャッターボックス

上塗り 1 回目



工事件名 様邸 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
シャッターBOX
上塗り1回目
撮影年月日 2021/01/20 施 工 者 ハコブホーム株式会社

シャッターボックス

上塗り 1 回目

施工中



工事件名 様邸 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
シャッターBOX
上塗り1回目
完了
撮影年月日 2021/01/20 施 工 者 ハコブホーム株式会社

シャッターボックス

上塗り 1 回目

完了



工事件名 様邸 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
シャッターBOX
上塗り2回目
撮影年月日 2021/01/20 施 工 者 ハコブホーム株式会社

シャッターボックス

上塗り 2 回目




工事件名 様邸 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
シャッターBOX
上塗り2回目
撮影年月日 2021/01/20 施 工 者 ハコヤマホーム株式会社

シャッターボックス

上塗り 2 回目

施工中



シャッターボックス

上塗り 2 回目

施工中



工事件名 様邸 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
シャッターBOX
完了
撮影年月日 2021/01/21 施 工 者 ハコヤマホーム株式会社

シャッターボックス

施工完了



シャッターボックス

施工完了



屋根水切り

施工前



屋根水切り

下地処理

ケレン中



屋根水切り

下地処理

ケレン中



屋根水切り

下地処理


ケレン完了



屋根水切り

下地処理

錆止め塗布




屋根水切り

下地処理

錆止め塗布

施工中



屋根水切り

下地処理

錆止め塗布

完了



屋根水切り

下地処理


錆止め塗布

完了



屋根水切り

上塗り 1 回目



屋根水切り

上塗り 1 回目


施工中



屋根水切り

上塗り 1 回目

施工中



屋根水切り

上塗り 1 回目

完了



屋根水切り

上塗り 2 回目



屋根水切り

上塗り 2 回目

施工中



工事件名 棟部 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
屋根板金
完了
撮影年月日 2021/01/21 施 工 者 ハコブホーム株式会社

屋根水切り

施工完了



工事件名 棟部 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
土台水切
着工前
撮影年月日 2021/01/11 施 工 者 ハコブホーム株式会社

土台水切り

施工前



工事件名 棟部 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
土台水切
ケレン
撮影年月日 2021/01/11 施 工 者 ハコブホーム株式会社

土台水切り

下地処理

ケレン中



工 事 件 名 棟 部 外 壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
**土台水切
ケレン**
撮影年月日 2021/01/11 施 工 者 ハコブホーム株式会社

土台水切り

下地処理

ケレン中



工 事 件 名 棟 部 外 壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
**土台水切
ケレン
完了**
撮影年月日 2021/01/11 施 工 者 ハコブホーム株式会社

土台水切り

下地処理

ケレン完了



工 事 件 名 棟 部 外 壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
**土台水切
下塗り(錆止め)**
撮影年月日 2021/01/11 施 工 者 ハコブホーム株式会社

土台水切り

下地処理

錆止め塗布



土台水切り

下地処理

錆止め塗布

施工中



土台水切り

下地処理

錆止め塗布

完了



土台水切り

上塗り 1 回目




工事件名 棟部 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
土台水切
上塗り1回目
撮影年月日 2021/01/20 施 工 者 ハコブホーム株式会社

土台水切り

上塗り 1 回目

施工中



工事件名 棟部 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
土台水切
上塗り1回目
完了
撮影年月日 施 工 者 ハコブホーム株式会社

土台水切り

上塗り 1 回目

完了



工事件名 棟部 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
土台水切
上塗り2回目
撮影年月日 2021/01/21 施 工 者 ハコブホーム株式会社

土台水切り


上塗り 2 回目



土台水切り

上塗り 2 回目

施工中



土台水切り

施工完了



土台水切り

施工完了



ベランダ床

施工前



ベランダ床

プライマー塗布



ベランダ床

プライマー塗布

施工中



工事件名 様邸 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
ベランダ床
プライマー塗布
完了
撮影年月日 2021/01/20 施工者 ハコブホーム株式会社

ベランダ床

プライマー塗布

完了



工事件名 様邸 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
ベランダ床
トップコート塗布
撮影年月日 2021/01/21 施工者 ハコブホーム株式会社

ベランダ床

トップコート塗布



工事件名 様邸 外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
ベランダ床
トップコート塗布
撮影年月日 2021/01/21 施工者 ハコブホーム株式会社

ベランダ床

トップコート塗布

施工中



ベランダ床

施工完了



ベランダ床

施工完了



基礎

施工前



基礎

上塗り 1 回目



基礎

上塗り 1 回目

施工中



基礎

上塗り 1 回目

完了



基礎

上塗り 2 回目



基礎

上塗り 2 回目

施工中



基礎

上塗り 2 回目

施工中



基礎

上塗り 2回目

施工中



基礎

施工完了



基礎

施工完了




基礎

施工完了



検査



検査



検査



清掃



屋根瓦 補修

施工前



屋根瓦 補修

施工前



屋根瓦 補修

新規瓦取替え

施工中



屋根瓦 補修

新規瓦取替え

施工中



屋根瓦 補修

施工完了



屋根瓦 補修

施工完了



外壁 下塗材

HBサイディングプライマー J Y



工事件名	様邸 外壁、付帯塗装工事
工 種	塗装工事
材料搬入 無機ハイブリッド クリアー 16Kg×1セット	
撮影年月日	2021/01/13 施 工 者 ペストホーム株式会社

外壁 上塗材

無機ハイブリッドクリアー



工事件名	様邸 外壁、付帯塗装工事
工 種	塗装工事
材料搬入 無機ハイブリッド クリアー 3.2Kg×1セット	
撮影年月日	2021/01/13 施 工 者 ペストホーム株式会社

外壁 上塗材

同上



工事件名	様邸 外壁、付帯塗装工事
工 種	塗装工事
材料搬入 マルチエース N-90 16Kg×1缶	
撮影年月日	2021/01/13 施 工 者 ペストホーム株式会社

軒天 塗材

マルチエースⅡ-JY

色：N-90



付帯 塗材

マックスシールド1500 Si-JY

色 : 19-20 B



付帯（シャッターボックス）塗材

シリコンフлекс JY

色 : 19-50 B



基礎 塗材

ベースガード



シーリング材

オートンイクシード

色：ソフトベージュ



シーリング材

同上



外壁 下塗材

HBサイディングプライマー J Y

空缶写真



外壁 上塗材

無機ハイブリッドクリヤー

空缶・使用済み写真



軒天 塗材

マルチエースⅡ-J Y

色：N-90

空缶写真



付帯 塗材

マックスシールド1500 S i - J Y

色：19-20 B

使用済み写真



付帯（シャッターボックス）塗材

シリコンフレックス J Y

色：19-50 B

使用済み写真



基礎 塗材

ベースガード

使用済み写真



シーリング材


オートニクスード

色：ソフトベージュ

使用済み写真




施工完了



施工完了




施工完了




施工完了




施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了
