

工 事 写 真 報 告 書

工 事 番 号 令和 2 年度

工 事 名

工 事 箇 所 屋根・外壁・その他 塗装工事

工 事 住 所 福岡市 西区 野方

工 期 着 手 令和 2 年 6 月 12 日

竣 工 令和 2 年 8 月 2 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前



施工前



施工前



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立 完了



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事


工 種 塗装工事

屋根
高圧洗浄

撮影年月日 2020/06/13 施 工 者 ハストホーム株式会社

高圧洗浄

屋根



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事


工 種 塗装工事

屋根
高圧洗浄

撮影年月日 2020/06/13 施 工 者 ハストホーム株式会社

高圧洗浄

屋根



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

屋根
高圧洗浄 完了

撮影年月日 2020/06/16 施 工 者 ハストホーム株式会社

高圧洗浄

屋根

完了




高圧洗浄

軒天



高圧洗浄

軒天



高圧洗浄

軒天

完了



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
**メイン外壁
高圧洗浄**
撮影年月日 2020/06/13 施 工 者 ヘストホーム株式会社

高圧洗浄

メイン外壁



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
**メイン外壁
高圧洗浄**
撮影年月日 2020/06/13 施 工 者 ヘストホーム株式会社

高圧洗浄

メイン外壁



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
**メイン外壁
高圧洗浄 完了**
撮影年月日 2020/06/17 施 工 者 ヘストホーム株式会社

高圧洗浄

メイン外壁

完了



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

メイン外壁
カビ発生部
高圧洗浄

撮影年月日 2020/06/13 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

メイン外壁

カビ発生部



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

メイン外壁
カビ発生部
高圧洗浄

撮影年月日 2020/06/13 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

メイン外壁

カビ発生部



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

メイン外壁
カビ発生部
高圧洗浄 完了

撮影年月日 2020/06/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

メイン外壁

カビ発生部

完了



高圧洗浄

アクセント外壁



高圧洗浄

アクセント外壁



高圧洗浄

アクセント外壁

完了



高圧洗浄

窓



高圧洗浄

ベランダ床



高圧洗浄

ベランダ床



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

ベランダ床

高圧洗浄 完了

撮影年月日 2020/06/16 施 工 者 ヘストホーム株式会社

高圧洗浄

ベランダ床

完了



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

その他

高圧洗浄

撮影年月日 2020/06/13 施 工 者 ヘストホーム株式会社

高圧洗浄

シャッター



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

基礎

高圧洗浄

撮影年月日 2020/06/13 施 工 者 ヘストホーム株式会社

高圧洗浄

基礎



高圧洗浄

基礎



高圧洗浄

基礎

完了



高圧洗浄

玄関ドア



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

その他
高圧洗浄

撮影年月日 2020/06/13 施 工 者 ヘストホーム株式会社

高圧洗浄

玄関土間



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

その他
高圧洗浄

撮影年月日 2020/06/13 施 工 者 ヘストホーム株式会社

高圧洗浄

土間



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

外塀
高圧洗浄

撮影年月日 2020/06/13 施 工 者 ヘストホーム株式会社

高圧洗浄

塀



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
**外壁
高圧洗浄**
撮影年月日 2020/06/13 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

塀




工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
**外壁
高圧洗浄 完了**
撮影年月日 2020/07/05 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

塀

完了



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
**屋根
着工前**
撮影年月日 2020/06/13 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋根

施工前



屋根

下地処理


ケレン中



屋根

下地処理

ケレン中



屋根

下地処理

ケレン完了



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
屋根
下塗り(錆止め)
撮影年月日 2020/06/16 施 工 者 ヘストホーム株式会社

屋根

下塗り (錆止め)




工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
屋根
下塗り(錆止め)
撮影年月日 2020/06/16 施 工 者 ヘストホーム株式会社

屋根

下塗り (錆止め)

施工中



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
屋根
下塗り(錆止め)
完了
撮影年月日 2020/06/16 施 工 者 ヘストホーム株式会社

屋根

下塗り (錆止め)

完了



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

屋根

上塗り1回目

撮影年月日 2020/06/17 施 工 者 ヘストホーム株式会社

屋根

上塗り 1 回目



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

屋根

上塗り1回目

撮影年月日 2020/06/17 施 工 者 ヘストホーム株式会社

屋根

上塗り 1 回目


施工中



屋根

上塗り 1 回目

施工中



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事

屋根


**上塗り1回目
完了**

撮影年月日 2020/06/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋根

上塗り 1 回目


完了



屋根

上塗り 1 回目

完了



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事

屋根

上塗り2回目

撮影年月日 2020/06/28 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋根


上塗り 2 回目



屋根

上塗り 2回目

施工中



屋根

施工完了



屋根

施工完了



屋根

施工完了



軒天

施工前



軒天

上塗り 1 回目



軒天

上塗り 1 回目

施工中



軒天

上塗り 1 回目

完了



軒天

上塗り 2 回目



工事件名	様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種	塗装工事
天井 上塗り2回目	
撮影年月日	2020/06/20 施 工 者 ペストホーム株式会社

軒天

上塗り 2 回目


施工中



工事件名	様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種	塗装工事
天井 完了	
撮影年月日	2020/07/01 施 工 者 ペストホーム株式会社

軒天

施工完了



工事件名	様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種	塗装工事
メイン外壁 着工前	
撮影年月日	2020/06/13 施 工 者 ペストホーム株式会社

外壁メイン部

施工前



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
**メイン外壁
カビ発生部
着工前**
撮影年月日 2020/06/13 施 工 者 ヘストホーム株式会社

外壁メイン部 カビ発生部

施工前



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
**アクセント外壁
着工前**
撮影年月日 2020/06/13 施 工 者 ヘストホーム株式会社

外壁アクセント部

施工前



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種 シーリング工事
**サッシ廻り
着工前**
撮影年月日 2020/06/16 施 工 者 ヘストホーム株式会社

シーリング打ち増し

施工前



シーリング打ち増し

清掃



シーリング打ち増し

清掃


施工中



シーリング打ち増し

清掃

完了



シーリング打ち増し

プライマー塗布



シーリング打ち増し

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち増し

プライマー塗布

施工中



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

サッシ廻り

プライマー塗布
完了

撮影年月日 2020/06/16 施 工 者 ヘストホーム株式会社

シーリング打ち増し

プライマー塗布

完了



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

サッシ廻り

シーリング打ち

撮影年月日 2020/06/16 施 工 者 ヘストホーム株式会社

シーリング打ち増し

シーリング打ち



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

サッシ廻り

シーリング打ち

撮影年月日 2020/06/16 施 工 者 ヘストホーム株式会社

シーリング打ち増し

シーリング打ち

施工中



シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ



シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち増し

施工完了



外壁メイン部 カビ発生部

防カビ下塗り

バリアー塗布

工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事

メイン外壁
カビ発生部
バリアー塗布

撮影年月日 2020/06/20 施 工 者 ベストホーム株式会社



外壁メイン部 カビ発生部

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中



外壁メイン部 カビ発生部

防カビ下塗り

バリアー塗布

完了



外壁メイン部

下塗り



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

メイン外壁

下塗り

撮影年月日 2020/06/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

外壁メイン部

下塗り


施工中



外壁メイン部

下塗り

施工中



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

メイン外壁

下塗り 完了

撮影年月日 2020/06/21 施 工 者 ベストホーム株式会社

外壁メイン部

下塗り

完了



外壁メイン部

下塗り

完了



外壁メイン部 カビ発生部


下塗り



外壁メイン部 カビ発生部

下塗り

施工中



外壁メイン部 カビ発生部

下塗り

完了



外壁

上塗り材料混入攪拌

・ A液・ B液

・ 防カビ添加材：アステックプラス

S



外壁メイン部

上塗り 1 回目



外壁メイン部

上塗り 1 回目

施工中



外壁メイン部

上塗り 1 回目

施工中



外壁メイン部

上塗り 1 回目

完了



外壁メイン部

上塗り 2 回目



外壁メイン部

上塗り 2 回目

施工中



外壁メイン部

上塗り 2 回目

施工中



外壁メイン部 カビ発生部


上塗り 2 回目



外壁メイン部 カビ発生部

上塗り 2 回目

施工中



外壁メイン部

施工完了



外壁メイン部

施工完了



外壁メイン部 カビ発生部

施工完了



外壁アクセント部

下塗り 1回目



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

アクセント外壁

下塗り

撮影年月日 2020/06/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

外壁アクセント部

下塗り 1 回目

施工中



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

アクセント外壁

下塗り 完了

撮影年月日 2020/06/21 施 工 者 ベストホーム株式会社

外壁アクセント部

下塗り 1 回目

完了



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

アクセント外壁

下塗り2回目

撮影年月日 2020/06/21 施 工 者 ベストホーム株式会社

外壁アクセント部

下塗り 2 回目



外壁アクセント部

下塗り 2 回目

施工中



外壁アクセント部

下塗り 2 回目

完了



外壁アクセント部

上吹き 1 回目



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
アクセント外壁
上吹き1回目
完了
撮影年月日 2020/06/23 施 工 者 ベストホーム株式会社

外壁アクセント部

上吹き 1 回目

施工中



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
アクセント外壁
上吹き2回目
撮影年月日 施 工 者 ベストホーム株式会社

外壁アクセント部

上吹き 2 回目



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
アクセント外壁
完了
撮影年月日 2020/07/01 施 工 者 ベストホーム株式会社


外壁アクセント部

施工完了



外壁アクセント部

施工完了



破風

施工前



破風

目地部

施工前



破風

目地部

清掃



破風

目地部

清掃

施工中



破風

目地部

清掃

完了



破風

目地部

プライマー塗布



破風

目地部

プライマー塗布

施工中



破風

目地部

プライマー塗布

完了



破風

目地部

シーリング打ち



破風

目地部

シーリング打ち

施工中



破風

目地部

シーリングヘラ押さえ



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種 シーリング工事
破風
ヘラ押さえ
撮影年月日 2020/06/15 施 工 者 ベストホーム株式会社

破風

目地部

シーリングヘラ押さえ

施工中



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種 シーリング工事
破風
完了
撮影年月日 2020/06/15 施 工 者 ベストホーム株式会社

破風

目地部

完了




工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
破風
ケレン
撮影年月日 2020/06/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

破風

下地処理

ケレン中



破風

下地処理

ケレン 完了



破風


下塗り



破風

下塗り

施工中



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事


破風
下塗り 完了

撮影年月日 2020/06/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

破風

下塗り

完了



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

破風
上塗り1回目

撮影年月日 2020/06/28 施 工 者 ベストホーム株式会社

破風

上塗り 1 回目



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事


破風
上塗り1回目

撮影年月日 2020/06/28 施 工 者 ベストホーム株式会社

破風

上塗り 1 回目


施工中



破風

上塗り 1 回目

完了



破風


上塗り 2 回目



破風

上塗り 2 回目

施工中



破風

施工完了



破風

施工完了



鼻隠し

施工前



鼻隠し

目地部

清掃



鼻隠し

目地部

清掃

施工中



鼻隠し

目地部

清掃

完了



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

鼻隠し

プライマー塗布

撮影年月日 2020/06/15 施 工 者 ヘストホーム株式会社

鼻隠し

目地部

プライマー塗布



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

鼻隠し

プライマー塗布

撮影年月日 2020/06/15 施 工 者 ヘストホーム株式会社

鼻隠し

目地部

プライマー塗布

施工中



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

鼻隠し

プライマー塗布
完了

撮影年月日 2020/06/15 施 工 者 ヘストホーム株式会社

鼻隠し

目地部

プライマー塗布

完了



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

鼻隠し

シーリング打ち

撮影年月日 2020/06/15 施 工 者 ベストホーム株式会社

鼻隠し

目地部

シーリング打ち



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

鼻隠し

シーリング打ち

撮影年月日 2020/06/15 施 工 者 ベストホーム株式会社

鼻隠し

目地部

シーリング打ち

施工中



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

鼻隠し

シーリング打ち
完了

撮影年月日 2020/06/15 施 工 者 ベストホーム株式会社

鼻隠し

目地部

シーリング打ち

完了



鼻隠し

目地部

シーリングヘラ押さえ



鼻隠し

目地部

シーリングヘラ押さえ

施工中



鼻隠し

施工完了



樋

施工前



樋

下地処理

ケレン中



樋

下地処理

ケレン中



樋

下地処理

ケレン 完了



樋


上塗り 1 回目



樋

上塗り 1 回目

施工中



樋

上塗り 1 回目

完了



樋


上塗り 2 回目



樋


上塗り 2 回目

施工中



樋

施工完了



小庇

施工前



小庇

下地処理

ケレン中



小庇

下地処理


ケレン中



小庇

下地処理

ケレン 完了



小庇

下塗り (錆止め)



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

小庇


下塗り(錆止め)

撮影年月日 2020/06/16 施 工 者 ベストホーム株式会社

小庇

下塗り (錆止め)

施工中



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

小庇

下塗り(錆止め)

完了

撮影年月日 2020/06/16 施 工 者 ベストホーム株式会社

小庇

下塗り (錆止め)

完了



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

小庇

上塗り1回目

撮影年月日 2020/06/28 施 工 者 ベストホーム株式会社

小庇


上塗り 1 回目



小庇

上塗り 1 回目


施工中



小庇

上塗り 1 回目

完了



小庇

上塗り 2 回目



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

小庇
上塗り2回目

撮影年月日 2020/06/28 施 工 者 ベストホーム株式会社

小庇

上塗り 2 回目

施工中



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

小庇
完了

撮影年月日 2020/07/01 施 工 者 ベストホーム株式会社

小庇

施工完了



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

シャッターボック
ス

着工前

撮影年月日 2020/06/16 施 工 者 ベストホーム株式会社

シャッターボックス

施工前



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
シャッターボック
ス
ケレン
撮影年月日 2020/06/16 施 工 者 ヘストホーム株式会社

シャッターボックス

下地処理

ケレン中



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
シャッターボック
ス
ケレン
撮影年月日 2020/06/16 施 工 者 ヘストホーム株式会社

シャッターボックス

下地処理

ケレン中



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
シャッターボック
ス
ケレン 完了
撮影年月日 2020/06/16 施 工 者 ヘストホーム株式会社

シャッターボックス

下地処理

ケレン 完了



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
シャッターボック
ス
下塗り(錆止め)
撮影年月日 2020/06/16 施 工 者 ベストホーム株式会社

シャッターボックス

下塗り (錆止め)



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
シャッターボック
ス
下塗り(錆止め)
撮影年月日 2020/06/16 施 工 者 ベストホーム株式会社

シャッターボックス

下塗り (錆止め)

施工中



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
シャッターボック
ス
下塗り(錆止め)
完了
撮影年月日 2020/06/16 施 工 者 ベストホーム株式会社

シャッターボックス

下塗り (錆止め)

完了



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
シャッターボック
ス
上塗り1回目
撮影年月日 2020/06/28 施 工 者 ベストホーム株式会社

シャッターボックス

上塗り 1 回目



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
シャッターボック
ス
上塗り1回目
撮影年月日 2020/06/28 施 工 者 ベストホーム株式会社

シャッターボックス

上塗り 1 回目

施工中



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
シャッターボック
ス
上塗り1回目
完了
撮影年月日 2020/06/28 施 工 者 ベストホーム株式会社

シャッターボックス

上塗り 1 回目

完了



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

シャッターボック
ス

上塗り2回目

撮影年月日 2020/06/28 施 工 者 ベストホーム株式会社

シャッターボックス

上塗り 2 回目



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

シャッターボック
ス

上塗り2回目

撮影年月日 2020/06/28 施 工 者 ベストホーム株式会社

シャッターボックス

上塗り 2 回目

施工中



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

シャッターボック
ス

完了

撮影年月日 2020/07/01 施 工 者 ベストホーム株式会社

シャッターボックス

施工完了



シャッター

施工前



シャッター

下地処理

ケレン中



シャッター

下地処理

ケレン中



シャッター

下地処理

ケレン 完了



シャッター

下吹き (錆止め)



シャッター

下吹き (錆止め)

施工中



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
シャッター
下吹き(錆止め)
完了
撮影年月日 2020/06/28 施 工 者 ベストホーム株式会社

シャッター

下吹き (錆止め)

完了



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
シャッター
上吹き
撮影年月日 2020/06/28 施 工 者 ベストホーム株式会社

シャッター

上吹き



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事
シャッター
完了
撮影年月日 2020/07/01 施 工 者 ベストホーム株式会社


シャッター

施工完了



シャッター

施工完了



笠木

施工前



笠木

下地処理

ケレン中



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

笠木
ケレン

撮影年月日 2020/06/16 施 工 者 ヘストホーム株式会社

笠木

下地処理

ケレン中



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

笠木
ケレン 完了

撮影年月日 2020/06/16 施 工 者 ヘストホーム株式会社

笠木

下地処理

ケレン 完了



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

笠木
下塗り(錆止め)

撮影年月日 2020/06/16 施 工 者 ヘストホーム株式会社

笠木

下塗り (錆止め)



笠木

下塗り (錆止め)


施工中



笠木


下塗り (錆止め)

完了



笠木

上塗り 1 回目



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

笠木


上塗り1回目

撮影年月日 2020/06/28 施 工 者 ベストホーム株式会社

笠木

上塗り 1 回目

施工中



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

笠木

上塗り1回目
完了

撮影年月日 2020/06/28 施 工 者 ベストホーム株式会社

笠木

上塗り 1 回目

完了



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

笠木

上塗り2回目

撮影年月日 2020/06/28 施 工 者 ベストホーム株式会社

笠木


上塗り 2 回目



笠木

上塗り 2 回目

施工中



笠木

施工完了



水切り

施工前



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

水切り

ケレン

撮影年月日 2020/06/16 施 工 者 ヘストホーム株式会社

水切り

下地処理

ケレン中



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

水切り

ケレン

撮影年月日 2020/06/16 施 工 者 ヘストホーム株式会社

水切り

下地処理

ケレン中



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

水切り

ケレン 完了

撮影年月日 2020/06/16 施 工 者 ヘストホーム株式会社

水切り

下地処理

ケレン 完了



水切り

下塗り (錆止め)



水切り

下塗り (錆止め)

施工中



水切り

下塗り (錆止め)

完了



水切り

上塗り 1 回目



水切り

上塗り 1 回目

施工中



水切り

上塗り 2 回目



水切り

上塗り 2 回目

施工中



ベランダ床

施工前



ベランダ床

清掃



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事

ベランダ床 清掃

撮影年月日 2020/07/01 施 工 者 ベストホーム株式会社

ベランダ床

清掃

施工中



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事

ベランダ床 清掃 完了

撮影年月日 2020/07/01 施 工 者 ベストホーム株式会社

ベランダ床

清掃

完了



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事

ベランダ床 下塗り(プライマ ー)

撮影年月日 2020/07/01 施 工 者 ベストホーム株式会社

ベランダ床

下塗り



ベランダ床

下塗り

施工中



ベランダ床

下塗り

完了



ベランダ床

上塗り



ベランダ床

上塗り

施工中



ベランダ床

施工完了



基礎

施工前



基礎

上塗り 1 回目



基礎

上塗り 1 回目

施工中



基礎

上塗り 1 回目

完了



基礎

上塗り 2 回目



基礎

上塗り 2 回目

施工中



基礎

施工完了



塀

施工前



塀

下塗り



塀

下塗り

施工中



塀

下塗り

完了



塀

上塗り 1 回目



塀

上塗り 1 回目

施工中



塀

上塗り 2 回目



塀

上塗り 2 回目

施工中



塀

施工完了



ポスト

施工中



検査



検査

手直し

施工中



検査

手直し

施工中



検査

手直し

上塗り 1 回目

施工中



検査

手直し

上塗り 1 回目

完了



検査

手直し

上塗り 2 回目

施工中



検査

手直し

完了



清掃



屋根 下塗材

サーモテックメタルプライマー

色：グレー



外壁 下塗材

エポパワーメタル J Y

色：グレー



屋根 上塗材

超低汚染リファイン500 S i - I R

色：コバルト



壁 上塗材

超低汚染リファイン1000 S i- I R

色：コバルト、ホワイトリリイ



壁 上塗材

同上



軒天 塗材

マルチエースⅡ-J Y

色：N-90



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

材料搬入
マックスシールド
1500JY
N-90
15kg×1セット

撮影年月日 2020/06/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

付帯 塗材

マックスシールド1500 S i - J Y

色 : N-90



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

材料搬入
ベースガード
1セット

撮影年月日 2020/07/05 施 工 者 ベストホーム株式会社

基礎 塗材

ベースガード

色 : N-82



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

材料搬入
ブルーフロン
シルバーグレー
18kg×1セット

撮影年月日 2020/07/01 施 工 者 ベストホーム株式会社

ベランダ 防水材

ブルーフロン GRトップ

色 : シルバーグレー



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

材料搬入

バリアー

撮影年月日 2020/06/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

防カビ下塗材

バリアー



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

材料搬入
アステックプラス
S

撮影年月日 2020/06/21 施 工 者 ベストホーム株式会社

防カビ添加材

アステックプラスS



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

材料搬入
アステックシール
2000
10本人×1セット

撮影年月日 2020/06/15 施 工 者 ベストホーム株式会社


シーリング材

アステックシール2000



シーリング材

アステックシール専用プライマー



屋根 下塗材

サーモテックメタルプライマー

色：グレー

空缶写真



壁 下塗材

エポパワーメタルJY

色：グレー

空缶写真



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事

使用済材料


撮影年月日 2020/06/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

軒天 塗材

マルチエースⅡーJ Y

色：N-90

空缶写真



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事

使用済材料

撮影年月日 2020/06/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

防カビ下塗材

バリアー

空缶写真



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種 塗装工事


使用済材料

撮影年月日 2020/06/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

防カビ添加材

アステックプラス S

空缶写真



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事


使用済材料

撮影年月日 2020/06/16 施 工 者 ヘストホーム株式会社

シーリング材

アステックシール2000

使用済み写真



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

使用済材料

撮影年月日 2020/06/16 施 工 者 ヘストホーム株式会社

シーリング材

アステックシール専用プライマー


使用済み写真



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了
