

工 事 写 真 報 告 書

工 事 番 号 令和 2 年度

工 事 名

工 事 箇 所 外壁・ガレージ屋根・付帯部 塗装工事

工 事 住 所 遠賀郡 岡垣町 松ヶ台

工 期 着 手 令和 2 年 9 月 30 日

竣 工 令和 2 年 10 月 23 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前




施工前




施工前



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立 完了



高圧洗浄

軒天



高圧洗浄

樋・鼻隠し



高圧洗浄

樋



高圧洗浄

外壁 2 階



高圧洗浄

外壁 2 階



高圧洗浄

外壁 1 階



高圧洗浄

外壁1階



高圧洗浄

外壁ガレージ部



高圧洗浄

ベランダ床



高圧洗浄

基礎



高圧洗浄

玄関ドア



高圧洗浄

シャッター

完了



高圧洗浄

土間

完了



養生




養生



工事件名	様邸
工事場所	
外壁 養生状況	
ベストホーム株式会社 2020/10/05	


養生



工事件名	様邸
工事場所	
屋根 瓦補修前	
ベストホーム株式会社 2020/10/13	

瓦屋根 破損部

施工前



工事件名	様邸
工事場所	
屋根 瓦補修後	
ベストホーム株式会社 2020/10/13	

瓦屋根 破損部

補修完了



瓦屋根 破損部

補修完了



瓦屋根 破損部

補修完了




ガレージ屋根

下地処理

ケレン中

工事件名	様邸
工事場所	
車庫上 ケレン状況	
ベストホーム株式会社	
2020/10/12	



工事件名	様邸
工事場所	
車庫上 ケレン状況	
ベストホーム株式会社	
2020/10/12	

ガレージ屋根

下地処理


ケレン中



工事件名	様邸
工事場所	
車庫上 シャネットップワン 一回目塗布状況	
ベストホーム株式会社	
2020/10/12	

ガレージ屋根

上塗り 1 回目




工事件名	様邸
工事場所	
車庫上 シャネットップワン 一回目塗布状況	
ベストホーム株式会社	
2020/10/12	

ガレージ屋根


上塗り 1 回目

施工中



ガレージ屋根


上塗り 2 回目



ガレージ屋根


上塗り 2 回目

施工中



ガレージ屋根

施工完了



ガレージ屋根

施工完了



軒天

上塗り 1 回目



軒天

上塗り 1 回目

施工中



軒天

上塗り 1 回目

施工中



軒天

上塗り 1 回目

施工中



軒天

上塗り 1 回目

施工中



軒天

上塗り 1 回目

施工中



軒天

上塗り 1 回目

完了



軒天

上塗り 1 回目

完了



軒天

上塗り 2 回目



軒天

上塗り 2 回目

施工中



軒天

施工完了




軒天

施工完了




軒天

施工完了



シーリング打ち替え

既存撤去



シーリング打ち替え

既存撤去

施工中



シーリング打ち替え

既存撤去

施工中



シーリング打ち替え

既存撤去

完了



シーリング打ち替え

既存撤去

完了



シーリング打ち替え

清掃



シーリング打ち替え

清掃

施工中



シーリング打ち替え

プライマー塗布



シーリング打ち替え

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち替え

シーリング打ち



シーリング打ち替え

シーリング打ち

施工中



シーリング打ち替え

シーリング打ち

施工中



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち替え

施工完了



シーリング打ち替え

施工完了



シーリング打ち替え

施工完了



シーリング打ち増し

清掃



シーリング打ち増し


清掃

施工中



シーリング打ち増し

プライマー塗布



シーリング打ち増し

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち増し

シーリング打ち



シーリング打ち増し

シーリング打ち

施工中



シーリング打ち増し

シーリング打ち

施工中



シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ



シーリング打ち増し


シーリングヘラ押さえ

施工中




シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち増し

施工完了



外壁

下塗り



外壁

下塗り


施工中



外壁

下塗り

完了



外壁


下塗り

完了



外壁メイン部

上塗り 1 回目



外壁メイン部

上塗り 1 回目

施工中



外壁メイン部

上塗り 1 回目


施工中



外壁メイン部

上塗り 1 回目


施工中



外壁ガレージ部

上塗り 1 回目

施工中



外壁ガレージ部

上塗り 1 回目

施工中



外壁メイン部

上塗り 2 回目



外壁メイン部

上塗り 2 回目

施工中



外壁メイン部

上塗り 2 回目

施工中



外壁メイン部

上塗り 2回目

施工中



上塗り 2回目

施工中



外壁ガレージ部

上塗り 2回目

施工中



工事件名 様邸

工事場所

車庫
シリコンフレックス
二回目塗装状況


ベストホーム株式会社

2020/10/13

外壁ガレージ部

上塗り 2 回目

施工中



工事件名 様邸

工事場所

2階外壁
完了

ベストホーム株式会社

2020/10/12

外壁メイン部 2 階

施工完了



工事件名 様邸

工事場所

2階外壁
完了

ベストホーム株式会社

2020/10/12

外壁メイン部 2 階

施工完了



外壁メイン部 2階

施工完了



外壁メイン部 1階

施工完了



外壁メイン部 1階

施工完了



外壁メイン部 1階

施工完了



外壁メイン部 1階

施工完了




外壁メイン部 1階

施工完了




外壁ガレージ部

施工完了



外壁ガレージ部

施工完了



外壁ガレージ部

施工完了



破風

下地処理


ケレン中



破風


下地処理

ケレン中



破風

上塗り



破風

上塗り

施工中



破風

施工完了



破風

施工完了



破風

施工完了



鼻隠し


上塗り



鼻隠し

上塗り

施工中




鼻隠し

施工完了



鼻隠し

施工完了



雨樋

下地処理

ケレン中



雨樋

下地処理

ケレン中



雨樋

上塗り 1 回目



雨樋

上塗り 1 回目

施工中



雨樋

上塗り 2 回目



雨樋


上塗り 2 回目

施工中



雨樋

施工完了



雨樋

施工完了



雨樋

施工完了



雨樋

施工完了



雨樋

施工完了



シャッターボックス

下地処理

ケレン中



シャッターボックス

下地処理

ケレン中



シャッターボックス

錆止め塗布



シャッターボックス

錆止め塗布

施工中



シャッターボックス

錆止め塗布

施工中



シャッターボックス

上塗り 1 回目



シャッターボックス

上塗り 1 回目

施工中



シャッターボックス

上塗り 2 回目



シャッターボックス

上塗り 2回目

施工中



シャッターボックス

施工完了




シャッターボックス

施工完了



屋根 水切り

施工完了



屋根 水切り

施工完了



換気フード

下地処理

ケレン中



換気フード

下地処理

ケレン中



換気フード

錆止め塗布



換気フード

錆止め塗布

施工中



玄関柱

施工完了



玄関柱

施工完了



玄関柱

施工完了



水切り

下地処理

ケレン中



水切り

下地処理

ケレン中



水切り

錆止め塗布



水切り

錆止め塗布

施工中



水切り

錆止め塗布

施工中



水切り

上塗り 1回目



水切り

上塗り 1 回目

施工中



水切り

上塗り 2 回目



水切り

上塗り 2 回目

施工中



水切り

施工完了




水切り

施工完了



ベランダ床

上塗り 1 回目



ベランダ床


上塗り 1 回目

施工中



ベランダ床

上塗り 2 回目



ベランダ床

上塗り 2 回目

施工中




ベランダ床

施工完了




ベランダ床

施工完了



ベランダ床

施工完了



基礎


上塗り 1 回目



基礎

上塗り 1 回目

施工中



基礎

上塗り 2 回目



工事件名 ■ 様邸
工事場所
基礎巾木
ベースガード
二回目塗布状況

ベストホーム株式会社

2020/10/13

基礎

上塗り 2 回目

施工中



工事件名 ■ 様邸
工事場所
基礎巾木
ベースガード
塗布完了

ベストホーム株式会社

2020/10/13

基礎

施工完了



工事件名 ■ 様邸
工事場所
基礎巾木
ベースガード
塗布完了

ベストホーム株式会社

2020/10/13

基礎

施工完了



検査



検査



検査



検査



清掃



清掃



ガレージ屋根, その他鉄部 錆止め材

エポパワーメタル J Y

色 : グレー



ガレージ屋根, その他鉄部 錆止め材

同上



壁 下塗材

エポパワーシーラー

色 : ホワイト



壁 下塗材

同上



ガレージ屋根 上塗材

シャネツトップワンSi JY

色：チャコール



ガレージ屋根 上塗材

同上



壁メイン部 上塗材

シリコンフレックスⅡ

色：ブローケンホワイト

工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 シリコンフレックス ブローケンホワイト	
ベストホーム株式会社 2020/10/02	



壁メイン部 上塗材

同上

工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 シリコンフレックス ブローケンホワイト	
ベストホーム株式会社 2020/10/02	



壁ガレージ部 上塗材

シリコンフレックスⅡ

色：チャコール

工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 シリコンフレックス チャコール	
ベストホーム株式会社 2020/10/02	



壁ガレージ部 上塗材

同上



軒天 塗材

マルチエースⅡ-JY

色：N-90



軒天 塗材

同上



付帯 塗材

マックスシールド1500 Si-JY

色：N-90



付帯 塗材

同上



ベランダ床 塗材

ケートップライナー骨材抜き

色：シルバークレー



ペランダ床 塗材

同上



基礎 塗材

ベースガード



基礎 塗材

同上



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 アステックシール 40本	
ベストホーム株式会社 2020/10/02	

シーリング材

アステックシール2000 プライマー
セット



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 アステックシール 40本	
ベストホーム株式会社 2020/10/02	

シーリング材

同上



工事件名	様邸
工事場所	
使用済み材料	
ベストホーム株式会社 2020/10/07	

ガレージ屋根, その他鉄部 錆止め材

エポパワーメタル J Y

色 : グレー

空缶写真



壁 下塗材

エポパワーシーラー

色：ホワイト

空缶写真



屋根 上塗材

シャネツトップワンSiO₂-JY

色：チャコール

空缶写真




壁メイン部 上塗材

シリコンフレックスⅡ

色：ブローケンホワイト

空缶写真



壁ガレージ部 上塗材

シリコンフレックスⅡ

色：チャコール

空缶写真



軒天 塗材

マルチエースⅡ-JY

色：N-90

空缶写真



付帯 塗材

マックスシールド1500 Si-JY

色：N-90

空缶写真



ベランダ床 塗材

ゲートトップライナー骨材抜き

色：シルバークレー

空缶写真



シーリング材

アステックシール2000 プライマー

セット

使用済み写真




シーリング材

同上



足場解体



足場解体



足場解体



足場解体



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了




施工完了



施工完了



施工完了



施工完了
