

工事写真報告書

工事番号 令和 2 年度

工事名

工事箇所 屋上・外壁・その他 塗装工事

工事住所 下関市 彦島老町

工 期 着 手 令和 2 年 10 月 16 日

竣 工 令和 2 年 11 月 11 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前



施工前



施工前



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立 完了




足場組立 完了



高压洗净

屋上



高压洗净

屋上



高压洗净

屋上



高压洗净

屋上

完了

高压洗净

屋上外壁

高压洗净

屋上外壁





高压洗净

屋上外壁

完了



高压洗净

メイン外壁



高压洗净

メイン外壁



高圧洗浄

メイン外壁

完了



高圧洗浄

玄関ドア



高圧洗浄

玄関土間



高压洗净

基礎



高压洗净

基礎



高压洗净

基礎

完了



高圧洗浄

室外機



高圧洗浄

コンクリート土間



養生



屋上

施工前



屋上 旧塗膜浮部

施工前



屋上 旧塗膜浮部

施工前



屋上 旧塗膜浮部

下地処理

ケレン中



屋上 旧塗膜浮部

下地処理

ケレン中



屋上 旧塗膜浮部

下地処理

ケレン中



屋上 旧塗膜浮部

下地処理

ケレン中



屋上 旧塗膜浮部

下地処理

ケレン完了



屋上 旧塗膜浮部

下地処理

ケレン完了



屋上 旧塗膜浮部

清掃



屋上 旧塗膜浮部

清掃

施工中



屋上 旧塗膜浮部

清掃

施工中



屋上 旧塗膜浮部

清掃

施工中



屋上 旧塗膜浮部

清掃

完了



屋上 旧塗膜浮部

清掃

完了



屋上 旧塗膜浮部

下地処理

鉄筋部錆止め塗布



屋上 旧塗膜浮部

下地処理

鉄筋部錆止め塗布

施工中



屋上 旧塗膜浮部

下地処理

鉄筋部錆止め塗布

施工中



屋上 旧塗膜浮部

下地処理

鉄筋部錆止め塗布

施工中

屋上 旧塗膜浮部

下地処理

鉄筋部錆止め塗布

完了



屋上 旧塗膜浮部

下地処理

鉄筋部錆止め塗布

完了





屋上 旧塗膜浮部

下塗り



屋上 旧塗膜浮部

下塗り

施工中



屋上 旧塗膜浮部

下塗り

施工中



屋上 旧塗膜浮部

下塗り

施工中



屋上 旧塗膜浮部

下塗り

完了



屋上 旧塗膜浮部

下塗り

完了



屋上 旧塗膜浮部

モルタル塗り付け 1回目



屋上 旧塗膜浮部

モルタル塗り付け 1回目

施工中



屋上 旧塗膜浮部

モルタル塗り付け 1回目

施工中



屋上 旧塗膜浮部

モルタル塗り付け 1回目

施工中



屋上 旧塗膜浮部

モルタル塗り付け 1回目

完了



屋上 旧塗膜浮部

モルタル塗り付け 2回目



屋上 旧塗膜浮部

モルタル塗り付け 2回目

施工中

屋上 旧塗膜浮部

モルタル補修完了

屋上 旧塗膜浮部

モルタル補修完了



屋上

清掃



屋上

清掃

施工中



屋上

清掃

施工中



屋上

清掃

完了



屋上

下塗り



屋上

下塗り

施工中



屋上

下塗り

施工中



屋上

下塗り

施工中



屋上 旧塗膜浮部


ソントラテープ貼り

施工前



屋上 旧塗膜浮部


中塗り



屋上 旧塗膜浮部

中塗り


施工中



屋上 旧塗膜浮部

中塗り

完了



屋上 旧塗膜浮部

ソントラテープ貼り



屋上 旧塗膜浮部

ソントラテープ貼り

施工中



屋上 旧塗膜浮部

ソントラテープ貼り

施工中



屋上 旧塗膜浮部

ソントラテープ貼り

施工中



屋上 旧塗膜浮部

ソントラテープ貼り

完了



屋上 旧塗膜浮部

ソントラテープ貼り

完了



屋上


中塗り



屋上

中塗り

施工中



屋上

中塗り

完了



屋上


上塗り



屋上

上塗り

施工中





屋上

上塗り


施工中



屋上

上塗り


施工中



屋上

上塗り

施工中



屋上

施工完了



屋上

施工完了



屋上

施工完了



屋上

施工完了



屋上

施工完了



屋上

施工完了



メイン外壁

施工前



屋上外壁

施工前



シーリング打ち増し

施工前



シーリング打ち増し

清掃



シーリング打ち増し

清掃

施工中



シーリング打ち増し

清掃

完了



シーリング打ち増し

プライマー塗布



シーリング打ち増し

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち増し

シーリング打ち



シーリング打ち増し

シーリング打ち

施工中



シーリング打ち増し

シーリング打ち

完了



シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ



シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ


施工中



シーリング打ち増し


施工完了






シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち替え

施工前



シーリング打ち替え

既存シーリング撤去



シーリング打ち替え

既存シーリング撤去

施工中



シーリング打ち替え

既存シーリング撤去

完了



シーリング打ち替え

既存シーリング撤去

完了



シーリング打ち替え

清掃



シーリング打ち替え

清掃

施工中



シーリング打ち替え

清掃

完了



シーリング打ち替え

プライマー塗布



シーリング打ち替え

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち替え

プライマー塗布

完了



シーリング打ち替え


シーリング充填



シーリング打ち替え

シーリング充填

施工中



シーリング打ち替え

シーリング充填

完了



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング補修

施工前



シーリング補修

シーリング増し打ち



シーリング補修

シーリング増し打ち

施工中



シーリング補修

シーリングヘラ押さえ



シーリング補修

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング補修

完了



シーリング打ち替え

施工完了



シーリング補修

施工完了



外壁 旧塗膜浮部

施工前



外壁 旧塗膜浮部

打診検査



外壁 旧塗膜浮部

打診検査

実施中



外壁 旧塗膜浮部

打診検査

実施中



外壁 旧塗膜浮部

打診検査

実施中



外壁 旧塗膜浮部

補修部マーキング



外壁 旧塗膜浮部

補修部マーキング

実施中



外壁 旧塗膜浮部

補修部マーキング

実施中



外壁 旧塗膜浮部

補修部マーキング

完了



外壁 旧塗膜浮部

下地処理

ケレン中



外壁 旧塗膜浮部

下地処理

ケレン中



外壁 旧塗膜浮部

下地処理

ケレン完了



外壁 旧塗膜浮部

清掃



外壁 旧塗膜浮部

清掃

施工中



外壁 旧塗膜浮部

清掃

完了



外壁 旧塗膜浮部

下地処理

鉄筋部錆止め塗布



外壁 旧塗膜浮部

下地処理

鉄筋部錆止め塗布

施工中

外壁 旧塗膜浮部

下地処理

鉄筋部錆止め塗布

完了

外壁 旧塗膜浮部

下塗り





外壁 旧塗膜浮部

下塗り

施工中



外壁 旧塗膜浮部

下塗り

完了



外壁 旧塗膜浮部

モルタル塗り付け 1回目



外壁 旧塗膜浮部

モルタル塗り付け 1回目

施工中



外壁 旧塗膜浮部

モルタル塗り付け 1回目

完了



外壁 旧塗膜浮部

モルタル塗り付け 2回目



外壁 旧塗膜浮部

モルタル塗り付け 2回目

施工中



外壁 旧塗膜浮部

モルタル塗り付け 2回目

施工中



外壁 旧塗膜浮部

モルタル塗り付け 2回目

施工中



外壁 旧塗膜浮部

モルタル補修完了



外壁 旧塗膜浮部

モルタル補修完了



外壁 旧塗膜浮部

モルタル補修完了



外壁 旧塗膜浮部

モルタル補修完了



外壁 パネル部

施工前



外壁 パネル部

新規パネル廻り

シーリング打ち

施工中



外壁 パネル部

新規パネル廻り

シーリングヘラ押さえ

施工中



外壁 パネル部

新規パネル廻り

シーリングヘラ押さえ

施工中



外壁 パネル部

新規パネル

取り付け完了



外壁 パネル部

新規パネル

取り付け完了



外壁 パネル部


新規パネル

取り付け完了



外壁 パネル部ビス頭

施工前



外壁 パネル部ビス頭

プライマー塗布



外壁 パネル部ビス頭

プライマー塗布

施工中



外壁 パネル部ビス頭

プライマー塗布

完了



外壁 パネル部ビス頭

シーリング打ち



外壁 パネル部ビス頭

シーリング打ち

施工中



外壁 パネル部ビス頭

シーリング打ち

完了



外壁 パネル部ビス頭

シーリングヘラ押さえ



外壁 パネル部ビス頭

シーリングヘラ押さえ

施工中



外壁 パネル部ビス頭

施工完了



外壁 旧塗膜浮部

肌合わせ

施工前



外壁 旧塗膜浮部

下塗り



外壁 旧塗膜浮部

下塗り

施工中



外壁 旧塗膜浮部

下塗り

完了



外壁 旧塗膜浮部

肌合わせ



外壁 旧塗膜浮部

肌合わせ


施工中



外壁 旧塗膜浮部

肌合わせ

施工中



外壁 旧塗膜浮部

肌合わせ

施工中



外壁 旧塗膜浮部

肌合わせ

完了



外壁 旧塗膜浮部

補修後

打診検査



外壁 旧塗膜浮部

補修後

打診検査

実施中



メイン外壁

下塗り (マスチック)



メイン外壁

下塗り (マスチック)

施工中



メイン外壁 サッシ廻り

下塗り (マスチック)

施工中



メイン外壁 サッシ廻り

下塗り (マスチック)

施工中



メイン外壁

下塗り（マスチック）

施工中



メイン外壁

下塗り（マスチック）

施工中



メイン外壁

下塗り（マスチック）

施工中



屋上外壁

下塗り (シーラー)



屋上外壁

下塗り (シーラー)

施工中



メイン外壁

下塗り (マスチック)

完了



メイン外壁

下塗り（マスチック）

完了



メイン外壁

下塗り（マスチック）

完了



メイン外壁 サッシ廻り

下塗り（マスチック）

完了



屋上外壁

下塗り（シーラー）

完了



メイン外壁

上塗り 1回目



メイン外壁

上塗り 1回目

施工中



屋上外壁

上塗り 1回目

施工中



屋上外壁

上塗り 1回目

施工中



メイン外壁

上塗り 1回目

完了



屋上外壁

上塗り 1回目

完了



メイン外壁

上塗り 2回目



メイン外壁

上塗り 2回目

施工中



屋上外壁

上塗り 2回目

施工中



屋上外壁


上塗り 2回目

施工中




メイン外壁

施工完了




メイン外壁

施工完了




メイン外壁

施工完了



メイン外壁

施工完了



メイン外壁

施工完了



メイン外壁

施工完了




メイン外壁

施工完了



屋上外壁

施工完了



屋上外壁

施工完了



屋上外壁

施工完了



雨樋

施工前



雨樋

下地処理

ケレン中



雨樋

下地処理

ケレン中



雨樋

下地処理

ケレン完了



雨樋


上塗り 1回目



雨樋

上塗り 1回目

施工中



雨樋

上塗り 1回目

施工中



雨樋

上塗り 1回目

施工中



雨樋

上塗り 1回目

完了



雨樋

上塗り 2回目



雨樋


上塗り 2回目

施工中



雨樋

施工完了



雨樁


施工完了


雨樁

施工完了

雨樁


施工完了





雨樋

施工完了



小庇

施工前



小庇

下地処理

ケレン中



小底

下地処理

ケレン中



小底

下地処理

ケレン完了



小底

下地処理

錆止め塗布



小底

下地処理

錆止め塗布


施工中



小底

上塗り 1 回目

完了



小底


上塗り 2 回目



小底

上塗り 2回目


施工中



小底

施工完了





笠木

施工前



笠木

下地処理

ケレン中



笠木

下地処理

ケレン中



笠木

下地処理

ケレン完了



笠木

下地処理

錆止め塗布



笠木

下地処理

錆止め塗布

施工中



笠木

下地処理

錆止め塗布

完了



笠木


上塗り 1回目



笠木


上塗り 1回目

施工中



笠木

上塗り 2回目




笠木

施工完了



笠木

施工完了



笠木

施工完了

換気フード

施工前

換気フード

下地処理

ケレン中





換気フード

下地処理

ケレン中



換気フード

下地処理

ケレン完了



換気フード

上塗り 1 回目



換気フード

上塗り 1回目

施工中



換気フード


上塗り 1回目

完了



換気フード

上塗り 2回目



換気フード

上塗り 2回目

施工中



換気フード

施工完了



換気フード

施工完了



基礎

施工前

基礎

上塗り 1回目

基礎

上塗り 1回目

施工中





上塗り 1回目

完了



基礎

上塗り 1回目

完了



上塗り 2回目



基礎


上塗り 2回目

施工中



基礎

施工完了



基礎

塗替え


施工前



基礎

塗替え

施工中



基礎

塗替え

塩ビパイプ部

施工中



基礎

塗替え

施工完了



基礎

塗替え

施工完了



ビート部

シーリング打ち



ビート部

シーリング打ち

施工中



ビート部

シーリング打ち

施工中



ビート部

シーリング打ち

施工中



ビート部

シーリング打ち

完了



ビート部

シーリング打ち

完了



ビート部

シーリング打ち

完了



検査



検査

検査

検査



検査

検査



検査


検査



検査

検査

検査






清掃



清掃



足場解体



足場解体




足場解体



足場解体



足場解体



足場解体



足場解体



足場解体



屋上 下塗材

エピテックプライマー



メイン外壁 下塗材

ホワイトフィラーA

メイン外壁 下塗材

同上



屋上外壁 下塗材

エポパワーシーラー

色：ホワイト

屋上 中塗材

EC-100 PCM

色：クールグレイ



屋上 中塗材

EC-5000 PCM

色：バーチグレー



屋上 上塗材

EC-100 PCM

色：ガルグレー



メイン外壁 上塗材

超低汚染リファイン1000MF-IR

色：マウンテンブルー



屋上外壁 上塗材

超低汚染リファイン1000MF – I R

色：クールホワイト



鉄部 鑄止め材

エポパワーメタル J Y

色：グレー



基礎 塗材

ベースガード



シーリング材

ペイントウレタン



シーリング材

アステックシール専用プライマー



屋上 防水補強テープ

ソントラテープ



工事件名	様邸 屋上、外壁、その他塗装工事
工 種	塗装工事
使用済材料	
撮影年月日	2020/10/30
施工者	ベストホーム株式会社

屋上 下塗材

エピテックプライマー

使用済み写真

メイン外壁 下塗材

ホワイトフィラーA

空缶写真



工事件名	様邸 屋上、外壁、その他塗装工事
工 種	塗装工事
使用済材料	
撮影年月日	2020/10/27
施工者	ベストホーム株式会社



工事件名	様邸 屋上、外壁、その他塗装工事
工 種	塗装工事
使用済材料	
撮影年月日	2020/10/27
施工者	ベストホーム株式会社

メイン外壁 下塗材

ホワイトフィラーA

使用済み写真



屋上外壁 下塗材

エポパワーシーラー

色：ホワイト

使用済み写真



屋上 中塗材

・ EC-5000 PCM

色：バーチグレー

・ EC-100 PCM

色：クールグレイ

使用済み写真



屋上 中塗材

EC-5000 PCM

色：バーチグレー

使用済み写真



屋上 上塗材

EC-100 PCM

色：ガルグレー

使用済み写真

メイン外壁 上塗材

超低汚染リファイン1000MF - I R

色：マウンテンブルー

使用済み写真

屋上外壁 上塗材

超低汚染リファイン1000MF - I R

色：クールホワイト

使用済み写真



付帯 塗材

マックスシールド1500 S i - J Y

色 : N-15

使用済み写真



鉄部 鎔止め材

エポパワーメタル J Y

色 : グレー

使用済み写真



基礎 塗材

ベースガード

使用済み写真



シーリング材

ペイントウレタン

使用済み写真



シーリング材

アステックシール専用プライマー

使用済み写真



施工完了




施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了
