



施工前



施工前



施工前




施工前



施工前




施工前



解体



解体



解体



解体



解体



解体



解体



解体



解体




伐採



伐採



伐採



伐採



掘削




掘削



掘削



足場組立完了



養生



養生



養生



屋上


太陽熱温水器 撤去



屋上

太陽熱温水器 撤去

施工中



屋上

既存屋上シート撤去



屋上

既存屋上シート撤去

施工中



屋上

ウレタン防水

カチオン塗布



屋上

ウレタン防水

カチオン塗布



屋上

ウレタン防水

下塗り



屋上

ウレタン防水

下塗り

施工中




屋上

ウレタン防水

下塗り

完了



屋上

ウレタン防水

中塗り 1回目

補強クロス

施工中



屋上

ウレタン防水

中塗り 1 回目

補強クロス

完了



屋上

ウレタン防水

中塗り 2 回目



屋上

ウレタン防水

中塗り 2 回目

施工中



屋上

ウレタン防水

中塗り 2回目

完了



屋上

ウレタン防水

トップコート

施工中



屋上

笠木シーリング打ち



屋上

笠木シーリング打ち

完了



屋上

施工完了



屋上

施工完了



軒天

施工前



軒天

施工前



軒天

上塗り 1 回目



軒天

上塗り1回目

施工中



軒天


上塗り2回目



軒天

上塗り2回目

施工中



軒天

施工完了



軒天

施工完了



外壁

施工前



外壁

補修



外壁

補修




外壁

補修



外壁

下塗り



外壁

下塗り

施工中



外壁

下塗り


施工中



外壁


下塗り

施工中



外壁

上塗り 1 回目



外壁


上塗り 1 回目

施工中



外壁

上塗り 2 回目



外壁


上塗り 2 回目

施工中



外壁

施工完了



外壁

施工完了



雨樋

施工前



雨樋

施工前



雨樋

上塗り1回目



雨樋

上塗り1回目

施工中



雨樋

上塗り2回目



雨樋

上塗り2回目

施工中



雨樋

施工完了




雨樋

施工完了



玄関庇

改修



玄関庇

改修

施工中



玄関庇

改修

施工中



玄関庇

改修

施工中



玄関庇

改修

施工中



玄関庇

改修


施工中



玄関庇

改修

施工中



玄関庇

改修

施工中



玄関庇

施工完了



玄関庇

施工完了



雨戸

施工前



雨戸

施工前



雨戸

下地処理

ケレン中



雨戸

下地処理

ケレン中



雨戸

下地処理

ケレン中



雨戸

下地処理

ケレン完了



雨戸

下地処理

錆止め塗布



雨戸

下地処理

錆止め塗布

施工中



雨戸

下地処理

錆止め塗布

完了



雨戸

上塗り 1 回目



雨戸

上塗り 2 回目



雨戸

上塗り 2回目


施工中



雨戸

上塗り 2回目

完了



工事名	雨戸塗装工事
会社名	ベストホーム株式会社
雨戸 完了 2019年11月26日(火)	


雨戸

施工完了




雨戸

施工完了



基礎

施工前




基礎

施工前



基礎

クラック補修



基礎

上塗り1回目



基礎

上塗り1回目

施工中



基礎

上塗り2回目



基礎


上塗り2回目

施工中



基礎

施工完了



基礎

施工完了



鉄骨部

施工前



鉄骨部

施工前



鉄骨部

下地処理

ケレン中



鉄骨部

下地処理

ケレン中



鉄骨部

下塗り1回目

浸透形サビ止め

完了



鉄骨部

下塗り1回目

浸透形サビ止め

完了

鉄骨部

下塗り2回目

鉄骨部

下塗り2回目

施工中





鉄骨部

下塗り 2 回目

施工中



鉄骨部

下塗り 2 回目

完了



鉄骨部

下塗り 2 回目

完了



工事名 屋根塗装工事
会社名 ペストホーム株式会社

鉄骨
中塗り施工後
2019年12月04日(水)

鉄骨部

上塗り 1 回目

完了



工事名 屋根塗装工事
会社名 ペストホーム株式会社

鉄骨
中塗り施工後
2019年12月04日(水)

鉄骨部

上塗り 1 回目

完了



工事名 屋根塗装工事
会社名 ペストホーム株式会社

鉄骨
中塗り施工後
2019年12月04日(水)

鉄骨部

上塗り 1 回目

完了



鉄骨部

上塗り 2回目

完了



鉄骨部

上塗り 2回目

完了



鉄骨部

上塗り 2回目

完了




鉄骨部

施工完了



鉄骨部

施工完了



検査



検査



窓枠 サッシ カバー工法

施工中



窓枠 サッシ カバー工法

施工完了



玄関ドア カバー工法

施工中




玄関ドア カバー工法

施工中




玄関ドア カバー工法

施工中



玄関ドア カバー工法


施工完了



室内ドア 手直し

手直し

施工中



室内ドア 手直し

手直し

施工中



室内ドア 手直し

手直し

施工中



室内ドア 手直し

手直し

施工中



室内ドア 手直し

手直し


施工中



室内ドア 手直し

手直し

施工中



室内ドア 手直し

手直し

施工中



室内ドア 手直し

手直し


施工中



室内ドア 手直し

手直し

施工中



室内ドア 手直し

手直し

完了



洗濯水栓 取り替え

施工前



洗濯水栓 取り替え

施工中



洗濯水栓 取り替え

施工中



洗濯水栓 取り替え

施工完了



屋上 電気工事



屋上 電気工事



屋上 電気工事



換気扇 取替工事

施工中



換気扇 取替工事

施工前



換気扇 取替工事

施工完了



電機工事

電気配管埋設

完了



電機工事

電気配管埋設

完了



電機工事

門柱灯取付け

施工中



電機工事

門柱灯取付け

施工中



電機工事

門柱灯取付け

施工中



電機工事

門柱灯取付け

施工中



電機工事

門柱灯取付け

完了



電機工事

玄関灯取付け

完了



電機工事

センサーライト取付け

完了



電機工事

勝手口灯取付け

完了



電機工事

室内電気工事

完了



外構 砂利敷き

防草シート



外構 砂利敷き

防草シート敷き

完了



外構 砂利敷き

砂利敷き

施工中



外構 砂利敷き

砂利敷き

施工中



外構 砂利敷き

砂利敷き

施工中



外構 砂利敷き

砂利敷き

施工中



外構 砂利敷き

施工完了



外構 組積工事

ブロック積み

施工中



外構 組積工事

ブロック積み

施工中



外構 コンクリート土間打ち

高さ出し



外構 コンクリート土間打ち

クラッシャーラン敷き

施工中



外構 コンクリート土間打ち

クラッシャーラン敷き

完了



外構 コンクリート土間打ち

クラッシャーラン敷き

完了



外構 コンクリート土間打ち

クラッシャーラン敷き

完了



外構 コンクリート土間打ち

型枠組み



外構 コンクリート土間打ち

型枠組み

施工中



外構 コンクリート土間打ち

型枠組み

完了



外構 コンクリート土間打ち

型枠組み

完了



外構 コンクリート土間打ち

転圧



外構 コンクリート土間打ち

メッシュ金配筋



外構 コンクリート土間打ち

コンクリート打ち



外構 コンクリート土間打ち

コンクリート打ち

施工中



外構 コンクリート土間打ち

コンクリート打ち

完了



外構 コンクリート土間打ち

型枠取り外し




外構 コンクリート土間打ち

施工完了



外構 コンクリート土間打ち

施工完了



外構 コンクリート土間打ち

施工完了



外構 コンクリート土間打ち

施工完了



外構 コンクリート土間打ち

施工完了



外構 階段部

ブロック積み



外構 階段部

ブロック積み

施工中



外構 階段部

ブロック積み

完了



外構 階段部

ブロック積み

完了



外構 階段部

施工完了



外構 フェンス取付け

フェンス取付け

施工中



屋上 防水材

プルーフロン

色：ニューグレー



壁 下塗材

ホワイトフィラーA



壁 上塗材

超低汚染リファイン1000 Si-IR

色：チャコール 3分艶



鉄部 浸透型錆止め材

ラス・トレイント



鉄部 錆止め剤

エポパワーメタル J Y

色：グレー



付帯 塗材

マックスシールド1500 Si-JY

色：N-10 3分艶



付帯 塗材

同上



基礎 塗材

ベースガード



壁 下塗材

ホワイトフィラーA

空缶写真



壁 上塗材

超低汚染リファイン1000 S i - I R

色：チャコール

空缶写真



鉄部 塗材

エポパワーメタルJ Y

色：グレー

空缶写真



鉄部 錆止め材

ラス・トレイント

空缶写真



付帯 塗材

マックスシールド1500 S i - J Y

色：N-10

空缶写真



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了