

工事写真報告書

工事番号 令和 1 年度

工 事 名

工 事 簡 所 屋根・外壁・その他塗装工事

工事住所 行橋市 東大橋

工 期 着 手 令和 1 年 9 月 10 日

竣 工 令和 1 年 9 月 30 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前



足場組立



足場組立




足場組立完了




高圧洗浄

屋根



高圧洗浄

屋根



高圧洗浄

屋根



高圧洗浄

屋根



高圧洗浄


外壁



養生



養生



養生



屋根

下地処理


板金部 ケレン中



屋根

下地処理

板金部 ケレン中



屋根

下地処理

板金部 錆止め塗布



屋根

下地処理

板金部 錆止め塗布

施工中



屋根

下塗り



屋根

下塗り

施工中



屋根

下塗り

施工中



屋根

下塗り

施工中



屋根

タスペーサー設置




工事件名 〇〇 〇〇
工事種目 屋根工事
屋根葺き切り材
タスペーサー入れ
状況
撮影年月日 2019/09/16 施工者 〇〇株式会社

屋根

タスペーサー設置

施工中



工事件名 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇
工事種目 塗装工事
屋根、中塗り
シリコンプレックス
状況
撮影年月日 2019/09/18 施工者 〇〇株式会社

屋根

中塗り



工事件名 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇
工事種目 塗装工事
屋根、中塗り
シリコンプレックス
状況
撮影年月日 2019/09/18 施工者 〇〇株式会社

屋根

中塗り


施工中



屋根

中塗り

施工中



屋根

中塗り

施工中



屋根

上塗り



軒天

上塗り 1 回目



軒天

上塗り 2 回目



軒天


上塗り 2 回目

施工中




シーリング打ち増し

施工前



シーリング打ち増し


シーリング打ち



シーリング打ち増し

シーリング打ち

施工中



シーリング打ち増し


シーリングヘラ押さえ

施工中




シーリング打ち増し

施工完了




シーリング打ち替え

既存撤去



シーリング打ち替え

既存撤去




シーリング打ち替え

既存撤去




シーリング打ち替え

既存撤去



シーリング打ち替え


プライマー塗布



シーリング打ち替え

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち替え

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち替え

シーリング充填



シーリング打ち替え

シーリング充填

施工中




シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



帯

下地補修



2F 外壁

下塗り



1F 外壁

下塗り

施工中



1F 外壁

下塗り

施工中



1F 外壁

下塗り

施工中



1F 外壁

下塗り

施工中




2F 外壁

上塗り 1回目

工事件名 棟部 屋根 外壁 その他塗装工事
工事種目 塗装工事
外壁二階
上塗り1回目状況

撮影年月日 2019/09/19 施工者 ハストホーム株式会社



2F 外壁

上塗り 1 回目


施工中



1F 外壁

上塗り 1 回目

施工中



1F 外壁

上塗り 1 回目

施工中



1F 外壁

上塗り 1 回目

施工中



2F 外壁

上塗り 2 回目



2F 外壁

上塗り 2 回目


施工中



2F 外壁

上塗り 2 回目

施工中



1F 外壁

上塗り 2 回目

施工中



1F 外壁

上塗り 2 回目


施工中



1F 外壁

上塗り 2回目

施工中



外壁

上塗り

完了



外壁

上塗り

完了



外壁

上塗り

完了



外壁


上塗り

完了



破風

補修前



破風

補修前



破風

補修完了



破風


補修完了



破風

下地処理


ケレン中



破風

下地処理

ケレン中



破風

上塗り



破風

上塗り

施工中



破風

上塗り

施工中



破風

上塗り

完了



破風

上塗り

完了



樋

下地処理

ケレン中



樋

上塗り 1回目



工事件名 ■ 屋根 外壁 その他塗装工事
工事種目 塗装工事
雨樋
トッポ1回目
状況
撮影年月日 2019/09/26 施工者 ペストホーム株式会社

樋

上塗り 1 回目

施工中




工事件名 ■ 屋根 外壁 その他塗装工事
工事種目 塗装工事
雨樋
トッポ1回目
状況
撮影年月日 2019/09/26 施工者 ペストホーム株式会社

樋

上塗り 1 回目

施工中



工事件名 ■ 屋根 外壁 その他塗装工事
工事種目 塗装工事
雨樋
トッポ1回目
状況
撮影年月日 2019/09/26 施工者 ペストホーム株式会社

樋


上塗り 1 回目

施工中



樋


上塗り 2回目



樋

上塗り 2回目

施工中



樋

上塗り 2回目

施工中



室外機ホースカバー

塗装中



室外機ホースカバー

塗装中



帯

上塗り



帯

上塗り

施工中



帯

上塗り

施工中



帯

上塗り

完了



帯

上塗り

完了

小庇

錆止め塗布

小庇

上塗り 1回目



小庇


上塗り 1 回目

施工中



小庇

上塗り 2 回目



フード

錆止め塗布



フード

上塗り 1 回目



フード

上塗り 2 回目



雨戸

下地処理

クレン中



雨戸


下地処理

ケレン中



シャッターBOX

錆止め塗布



雨戸

錆止め塗布

施工中



雨戸

上塗り 1 回目



雨戸

上塗り 2 回目



雨戸

上塗り 2 回目

施工中



雨戸

上塗り 2回目

施工中



検査



清掃



足場解体



足場解体



屋根 下塗材

サーモテックシーラー

色：グレー



工事件名 様
工事種目 塗装工事
材料搬入
エポパワーシーラー
15kg缶
撮影年月日 2019/09/16 施工者 ペストホーム株式会社

外壁 下塗材

エポパワーシーラー

色：ホワイト



工事件名 様
工事種目 塗装工事
材料搬入
シリコンフレックスA液×2
シリコンフレックスB液×2
14kg缶
3.5kg缶
撮影年月日 2019/09/12 施工者 ペストホーム株式会社

屋根 上塗材

シリコンフレックスJY

色：チャコール



工事件名 様
工事種目 塗装工事
材料搬入
パーチグレー
20kg缶
撮影年月日 2019/09/12 施工者 ペストホーム株式会社

外壁 上塗材

EC5000PCM

色：パーチグレー



外壁 上塗材

EC5000PCM

色：ウィザードコッパー



屋根 縁切り材

タスペーサー



シーリング材

ウレシール2000



工事件名 棟部 屋根 外壁 その他塗装工事
工事種目 塗装工事
使用済み塗料

撮影年月日 2019/09/28 施工者 ヘストホーム株式会社

屋根 下塗材

サーモテックシーラー

色：グレー

空缶写真



工事件名 棟部 屋根 外壁 その他塗装工事
工事種目 塗装工事
使用済み塗料

撮影年月日 2019/09/28 施工者 ヘストホーム株式会社

外壁 下塗材

エポパワーシーラー

色：ホワイト

空缶写真



工事件名 棟部 屋根 外壁 その他塗装工事
工事種目 塗装工事
使用済み塗料

撮影年月日 2019/09/28 施工者 ヘストホーム株式会社

屋根 上塗材

シリコンフレックスJY

色：チャコール

空缶写真



外壁 上塗材

EC5000PCM

色：バーチグレイ

空缶写真



外壁 上塗材

EC5000PCM

色：ウィザードコッパー

空缶写真



付帯 塗材

・セラマックス1500Si-JY

・マックスシールド1500Si-JY

空缶写真



シーリング材

ウレシール2000


使用済み写真




施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了




施工完了



施工完了



施工完了



施工完了
