

工事写真報告書

工 事 番 号 令和 3 年度

工 事 名 様 邸

工 事 箇 所 住宅塗装 及び ベランダ改修工事

工 事 住 所 古賀市 舞の里

工 期 着 手 令和 3 年 5 月 28 日

竣 工 令 和 3 年 7 月 3 日

工事施工者 **ベストホーム株式会社**



施工前



施工前



施工前



足場組立



足場組立




足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立




足場組立 完了



外壁 サイディング貼り替え工事

既存サイディング剥ぎ取り



外壁 サイディング貼り替え工事

既存サイディング剥ぎ取り


施工中



外壁 サイディング貼り替え工事

既存サイディング剥ぎ取り

施工中



外壁 サイディング貼り替え工事

既存サイディング剥ぎ取り


施工中



外壁 サイディング貼り替え工事

既存サイディング剥ぎ取り

施工中



外壁 サイディング貼り替え工事

既存サイディング剥ぎ取り


完了



外壁 サイディング貼り替え工事

既存サイディング剥ぎ取り


完了



外壁 サイディング貼り替え工事

既存サイディング剥ぎ取り


完了



外壁 サイディング貼り替え工事

既存サイディング剥ぎ取り

完了



外壁 サイディング貼り替え工事

既存サイディング剥ぎ取り

完了



外壁 サイディング貼り替え工事

既存サイディング剥ぎ取り

完了



外壁 サイディング貼り替え工事

既存サイディング剥ぎ取り

完了



外壁 サイディング貼り替え工事


既存サイディング剥ぎ取り

完了



外壁 サイディング貼り替え工事

壁下地補修



外壁 サイディング貼り替え工事

壁下地補修

施工中



外壁 サイディング貼り替え工事

壁下地補修


施工中



外壁 サイディング貼り替え工事

壁下地補修

施工中



外壁 サイディング貼り替え工事

防水シート貼り



外壁 サイディング貼り替え工事

防水シート貼り

完了



外壁 サイディング貼り替え工事

防水シート貼り

完了



外壁 サイディング貼り替え工事

防水シート貼り


完了



外壁 サイディング貼り替え工事

防水シート貼り


完了



外壁 サイディング貼り替え工事

防水シート貼り

完了



外壁 サイディング貼り替え工事

防水シート貼り

完了



外壁 サイディング貼り替え工事

下地枠組み



外壁 サイディング貼り替え工事

下地枠組み


施工中



外壁 サイディング貼り替え工事

下地枠組み

施工中



外壁 サイディング貼り替え工事

下地枠組み

施工中



外壁 サイディング貼り替え工事

下地枠組み

完了



外壁 サイディング貼り替え工事

下地枠組み

完了



外壁 サイディング貼り替え工事

下地枠組み

完了



外壁 サイディング貼り替え工事

新規サイディング材設置



外壁 サイディング貼り替え工事

新規サイディング材設置

施工中



外壁 サイディング貼り替え工事

新規サイディング材設置


施工中



外壁 サイディング貼り替え工事

新規サイディング材設置

施工中



外壁 サイディング貼り替え工事

新規サイディング材設置

施工中



外壁 サイディング貼り替え工事

新規サイディング材設置

施工中



外壁 サイディング貼り替え工事

新規サイディング材設置

施工中



外壁 サイディング貼り替え工事

新規サイディング材設置

施工中



外壁 サイディング貼り替え工事

新規サイディング材設置

施工中



外壁 サイディング貼り替え工事

新規サイディング材設置

施工中



外壁 サイディング貼り替え工事

新規サイディング材設置

施工中



外壁 サイディング貼り替え工事

新規サイディング材設置

施工中



外壁 サイディング貼り替え工事

新規サイディング材設置


施工中



外壁 サイディング貼り替え工事

新規サイディング材設置


施工中



外壁 サイディング貼り替え工事

新規サイディング材設置

施工中



外壁 サイディング貼り替え工事

新規サイディング材設置

施工中



外壁 サイディング貼り替え工事

新規サイディング材設置

施工中



外壁 サイディング貼り替え工事

新規サイディング材設置


施工中



外壁 サイディング貼り替え工事

新規サイディング材設置

施工中



外壁 サイディング貼り替え工事

新規サイディング材設置


施工中



外壁 サイディング貼り替え工事

新規サイディング材設置

施工中



外壁 サイディング貼り替え工事

シーリング打ち



外壁 サイディング貼り替え工事

シーリング打ち

施工中



外壁 サイディング貼り替え工事

シーリング打ち

施工中



外壁 サイディング貼り替え工事

シーリング打ち


完了



外壁 サイディング貼り替え工事

シーリング打ち

完了



外壁 サイディング貼り替え工事

シーリング打ち


完了



外壁 サイディング貼り替え工事

シーリング打ち


完了



外壁 サイディング貼り替え工事

シーリング打ち


完了



外壁 サイディング貼り替え工事

シーリング打ち

完了



外壁 サイディング貼り替え工事

笠木取付け


施工前



外壁 サイディング貼り替え工事

笠木取付け

施工前



外壁 サイディング貼り替え工事

笠木取付け

施工中



外壁 サイディング貼り替え工事

笠木取付け


施工中



外壁 サイディング貼り替え工事

笠木取付け

施工中



外壁 サイディング貼り替え工事

笠木取付け

施工中



外壁 サイディング貼り替え工事

笠木取付け


施工中



外壁 サイディング貼り替え工事

笠木取付け

施工中



外壁 サイディング貼り替え工事

笠木取付け

施工中



外壁 サイディング貼り替え工事

笠木取付け

施工中



外壁 サイディング貼り替え工事

笠木取付け


施工中



外壁 サイディング貼り替え工事

笠木取付け

施工中



外壁 サイディング貼り替え工事


笠木取付け

施工中



外壁 サイディング貼り替え工事


格子取付け



外壁 サイディング貼り替え工事

格子取付け


施工中



外壁 サイディング貼り替え工事

格子取付け

完了



外壁 サイディング貼り替え工事

格子取付け

完了



高圧洗浄

屋根



高圧洗浄

屋根



高圧洗浄

屋根




高圧洗浄

屋根



高圧洗浄

屋根



高圧洗浄

屋根



高圧洗浄

屋根



高圧洗浄

屋根



高圧洗浄

屋根



高圧洗浄

樋中




高圧洗浄

樋中



高圧洗浄

雨樋・鼻隠し



高圧洗浄

雨樋・鼻隠し



高圧洗浄

軒天



高圧洗浄

軒天



高圧洗浄

外壁



高圧洗浄

外壁



高圧洗浄

雨戸



高圧洗浄

雨戸



高圧洗浄

ベランダ床



高圧洗浄

基礎



高圧洗浄

塀



高圧洗浄

コンクリート土間



養生



養生



養生




養生



工 事 件 名	■ 兼 邸
工 種	
屋 根 施 工 前	
撮 影 年 月 日	2021/06/21
施 工 者	ベストホーム株式会社

屋根

施工前



工 事 件 名	■ 兼 邸
工 種	
屋 根 施 工 前	
撮 影 年 月 日	2021/06/21
施 工 者	ベストホーム株式会社

屋根

施工前




工 事 件 名	■ 兼 邸
工 種	
屋根板金 ケレン状況	
撮 影 年 月 日	2021/06/08
施 工 者	ベストホーム株式会社

屋根 板金部

下地処理


ケレン中



屋根 板金部

下地処理

ケレン中



屋根 板金部

下地処理

ケレン完了



屋根 板金部

下地処理

ケレン完了




工事件名 様邸
工 種
屋根板金
サビ止め状況
撮影年月日 2021/06/08 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布




工事件名 様邸
工 種
屋根板金
サビ止め状況
撮影年月日 2021/06/08 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

施工中



工事件名 様邸
工 種
屋根板金
サビ止め完了
撮影年月日 2021/06/08 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

完了



屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

完了



屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

完了



屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

完了



屋根 板金部

下地処理


錆止め塗布

完了



大屋根


下塗り 1 回目



大屋根

下塗り 1 回目

施工中



下屋根

下塗り 1 回目

施工中



下屋根

下塗り 1 回目

施工中



大屋根

下塗り 1 回目

完了



大屋根

下塗り 1回目

完了



大屋根

下塗り 1回目


完了



大屋根

下塗り 1回目

完了



大屋根

下塗り 1 回目

完了



下屋根

下塗り 1 回目

完了



下屋根

下塗り 1 回目

完了



下屋根


下塗り 1 回目

完了



大屋根


下塗り 2 回目



大屋根

下塗り 2 回目

施工中



下屋根

下塗り 2 回目

施工中



下屋根

下塗り 2 回目

施工中



大屋根

下塗り 2 回目

完了



大屋根

下塗り 2回目


完了



大屋根

下塗り 2回目


完了



大屋根

下塗り 2回目


完了



大屋根

下塗り 2 回目

完了



下屋根

下塗り 2 回目

完了



下屋根

下塗り 2 回目

完了



下屋根

下塗り 2回目

完了



下屋根

下塗り 2回目

完了



屋根 縁切り

タスペーサー設置



屋根 縁切り

タスペーサー設置


施工中



屋根 縁切り

タスペーサー設置


完了



屋根 縁切り

タスペーサー設置

完了



大屋根

上塗り 1 回目



大屋根

上塗り 1 回目

施工中



下屋根

上塗り 1 回目

施工中



下屋根

上塗り 1 回目

施工中



大屋根

上塗り 1 回目

完了



大屋根

上塗り 1 回目


完了



大屋根

上塗り 1 回目

完了



大屋根

上塗り 1 回目


完了



下屋根

上塗り 1 回目

完了



下屋根

上塗り 1 回目


完了



下屋根

上塗り 1 回目


完了



下屋根


上塗り 1 回目

完了



大屋根

上塗り 2 回目



大屋根

上塗り 2 回目

施工中



下屋根

上塗り 2 回目


施工中



下屋根

上塗り 2 回目


施工中



大屋根

上塗り 2 回目


完了



大屋根

上塗り 2 回目

完了



下屋根

上塗り 2 回目

完了



下屋根

上塗り 2 回目

完了



屋根

施工完了



屋根

施工完了



屋根

施工完了



屋根

施工完了



屋根

施工完了




屋根

施工完了



屋根

施工完了




屋根

施工完了



屋根

施工完了



屋根

施工完了



屋根

施工完了



屋根

施工完了



屋根

施工完了



軒天

施工前



軒天

施工前



軒天

上塗り 1 回目



軒天

上塗り 1 回目

施工中



軒天

上塗り 1 回目

施工中



軒天

上塗り 1 回目

施工中



軒天

上塗り 1 回目

施工中



軒天

上塗り 1 回目

完了



軒天

上塗り 1 回目

完了



軒天

上塗り 1 回目

完了



軒天

上塗り 2 回目



軒天

上塗り 2 回目

施工中



軒天

上塗り 2 回目

施工中



軒天

上塗り 2 回目

施工中



軒天

上塗り 2 回目

完了



軒天

施工完了



軒天

施工完了



軒天

施工完了



軒天

施工完了



軒天

施工完了



軒天

施工完了




軒天

施工完了



軒天

施工完了



軒天

施工完了



シーリング打ち増し

清掃



シーリング打ち増し

清掃

施工中



シーリング打ち増し

清掃

完了



シーリング打ち増し

清掃

完了



シーリング打ち増し

プライマー塗布



シーリング打ち増し

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち増し

プライマー塗布

完了



シーリング打ち増し

プライマー塗布

完了



シーリング打ち増し

シーリング打ち



シーリング打ち増し

シーリング打ち

施工中



シーリング打ち増し

シーリング打ち

完了



シーリング打ち増し

シーリング打ち

完了



シーリング打ち増し


シーリングヘラ押さえ



シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ

完了



シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ

完了



シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ

完了



シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

施工中



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



シーリング打ち替え

清掃



シーリング打ち替え

清掃

施工中



シーリング打ち替え

清掃

完了



シーリング打ち替え


清掃

完了



シーリング打ち替え

プライマー塗布



シーリング打ち替え

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち替え

プライマー塗布

完了



シーリング打ち替え

プライマー塗布

完了



シーリング打ち替え

シーリング充填



シーリング打ち替え

シーリング充填

施工中



シーリング打ち替え

シーリング充填

完了



シーリング打ち替え

シーリング充填

完了



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ

完了



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ

完了



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ

完了



シーリング打ち替え

施工完了



シーリング打ち替え

施工完了




シーリング打ち替え

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了




シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



外壁

ビス上部 シーリング補修

完了



外壁

下塗り



外壁

下塗り


施工中



外壁

下塗り

施工中



外壁

下塗り

完了



外壁

下塗り

完了



外壁

下塗り


完了



外壁

下塗り

完了



外壁

下塗り

完了



外壁

下塗り

完了

工事件名 様邸
工 種
外 壁
下塗り 完了
撮影年月日 2021/06/17 施 工 者 ベストホーム株式会社



外壁

下塗り

完了



外壁

下塗り

完了




外壁

下塗り

完了

工 事 件 名	様邸
工 種	
外 壁	
下塗り 完了	
撮影年月日	2021/06/17
施 工 者	ベストホーム株式会社



外壁

下塗り

完了



外壁

下塗り

完了



外壁

上塗り 1回目



外壁

上塗り 1 回目

施工中



外壁

上塗り 1 回目

施工中



外壁

上塗り 1 回目

施工中



外壁

上塗り 1 回目

施工中



外壁

上塗り 1 回目

施工中



外壁

上塗り 1 回目

施工中



外壁

上塗り 1 回目


施工中



外壁

上塗り 1 回目

完了



外壁

上塗り 1 回目

完了



外壁

上塗り 1 回目

完了



外壁


上塗り 2 回目



外壁

上塗り 2 回目

施工中



外壁

上塗り 2回目

施工中



外壁

上塗り 2回目

施工中



外壁

上塗り 2回目

施工中



外壁

上塗り 2 回目

完了



外壁

上塗り 2 回目

完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了




外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



鼻隠し

下地処理

ケレン中



鼻隠し

下地処理

ケレン中



鼻隠し

下地処理

ケレン完了



鼻隠し

下地処理

ケレン完了



鼻隠し

上塗り 1 回目



鼻隠し

上塗り 1 回目


施工中



鼻隠し

上塗り 1 回目

施工中



鼻隠し

上塗り 1 回目

完了



鼻隠し

上塗り 1 回目

完了



鼻隠し

施工完了



鼻隠し


施工完了



雨樋

下地処理


ケレン中



雨樋

下地処理

ケレン中



雨樋

下地処理

ケレン完了



雨樋

下地処理

ケレン完了



雨樋


上塗り 1 回目



雨樋

上塗り 1 回目

施工中



雨樋

上塗り 1 回目

施工中



雨樋

上塗り 1 回目


完了



雨樋

上塗り 1 回目

完了



雨樋

上塗り 2 回目



雨樋

上塗り 2回目

施工中



雨樋

上塗り 2回目

施工中



雨樋

施工完了



雨樋

施工完了



雨樋

施工完了



雨樋

施工完了



雨樋

施工完了



ダクトカバー

施工完了



雨戸

下地処理

ケレン中



工事件名 様邸
工 種
雨 戸
ケレン 状況
撮影年月日 2021/06/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

雨戸

下地処理

ケレン中



工事件名 様邸
工 種
雨 戸
ケレン 完了
撮影年月日 2021/06/25 施 工 者 ベストホーム株式会社

雨戸

下地処理

ケレン完了



工事件名 様邸
工 種
雨 戸
ケレン 完了
撮影年月日 2021/06/25 施 工 者 ベストホーム株式会社

雨戸

下地処理

ケレン完了



雨戸

下地処理

錆止め塗布



雨戸

下地処理

錆止め塗布

施工中



雨戸

下地処理

錆止め塗布

完了



雨戸

下地処理

錆止め塗布

完了



雨戸

上塗り 1 回目



雨戸

上塗り 1 回目


施工中



雨戸

上塗り 1 回目

完了



雨戸


上塗り 1 回目

完了



雨戸

上塗り 2 回目



雨戸

上塗り 2回目


施工中



雨戸

上塗り 2回目

完了



雨戸

上塗り 2回目

完了



雨戸

上塗り 2 回目

完了



雨戸

施工完了



出窓屋根

下地処理

ケレン中




工事件名	康邸
工 種	
小庇天板 ケレン 状況	
撮影年月日	2021/06/09 施 工 者 ベストホーム株式会社

出窓屋根

下地処理

ケレン中



工事件名	康邸
工 種	
小庇天板 ケレン 完了	
撮影年月日	2021/06/09 施 工 者 ベストホーム株式会社

出窓屋根

下地処理

ケレン完了



工事件名	康邸
工 種	
小庇天板 ケレン 完了	
撮影年月日	2021/06/09 施 工 者 ベストホーム株式会社

出窓屋根

下地処理

ケレン完了



出窓屋根

下地処理

錆止め塗布



出窓屋根

下地処理

錆止め塗布

施工中



出窓屋根

上塗り 1回目



出窓屋根

上塗り 1 回目

施工中



出窓屋根

施工完了



換気フード

施工完了



配管

施工完了



水切り

下地処理

ケレン中



水切り

下地処理

ケレン中



水切り

下地処理

ケレン完了



水切り

下地処理

錆止め塗布



水切り

下地処理

錆止め塗布

施工中



水切り

下地処理

錆止め塗布

完了



水切り

下地処理

錆止め塗布

完了



水切り

上塗り 1 回目



水切り

上塗り 1 回目

施工中



水切り

上塗り 1 回目

完了



水切り

上塗り 1 回目

完了



水切り

施工完了



水切り

施工完了




ベランダ床

施工前



ベランダ床

清掃



ベランダ床


上塗り 1 回目



ベランダ床

上塗り 1 回目

施工中



工事件名	様邸
工 種	
ベランダ床 上塗り一回目完了	
撮影年月日	2021/06/28
施 工 者	ベストホーム株式会社

ベランダ床

上塗り 1 回目

完了



工事件名	様邸
工 種	
ベランダ床 上塗り一回目完了	
撮影年月日	2021/06/28
施 工 者	ベストホーム株式会社

ベランダ床

上塗り 1 回目

完了



工事件名	様邸
工 種	
ベランダ床 上塗り二回目状況	
撮影年月日	2021/06/28
施 工 者	ベストホーム株式会社

ベランダ床

上塗り 2 回目



工事件名	■ 兼邸
工 種	
ベランダ床 上塗り二回目状況	
撮影年月日	2021/06/28
施 工 者	ベストホーム株式会社

ベランダ床

上塗り 2 回目

施工中




工事件名	■ 兼邸
工 種	
ベランダ床 上塗り二回目完了	
撮影年月日	2021/06/28
施 工 者	ベストホーム株式会社

ベランダ床

上塗り 2 回目

完了



工事件名	■ 兼邸
工 種	
ベランダ床 上塗り二回目完了	
撮影年月日	2021/06/28
施 工 者	ベストホーム株式会社

ベランダ床


上塗り 2 回目

完了



ベランダ床

施工完了



ベランダ床

施工完了



ベランダ床

施工完了



完了検査



完了検査



完了検査



清掃



清掃



屋根 下塗材

エポパワーシーラーJY



壁 下塗材

エポパワーシーラー

色：ホワイト



壁 下塗材

同上



屋根 中塗材

シリコンREVO1000

色：パイオニア



屋根 中塗材

同上



壁 中塗材

・EC5000PCM

色：モカ

・アーマフレックス

色：オールドローズ



壁 中塗材

同上



屋根 上塗材

シリコンREVO1000

色：チャコール



屋根 上塗材

同上



壁 上塗材

スーパーラジカルシリコンGH

色：ベージュ



壁 上塗材

同上



軒天 塗材

マルチエースⅡ

色 :N-90



軒天 塗材

同上



付帯 塗材

マックスシールド1500U-JY

色:N-90



付帯 塗材

同上



付帯 塗材

マックスシールド1500U-JY

色:N-15



ベランダ床 塗材

ケートップライナー骨材抜き

色：シルバーグレー



ベランダ床 塗材

同上



屋根 縁切り材

タスペーサー



屋根 縁切り材

同上



シーリング材

ボンドビューシールノンブリード型

6909



シーリング材

同上



屋根 下塗材

エポパワーシーラーJY

使用済写真



壁 下塗材

エポパワーシーラー

色：ホワイト

使用済み写真



屋根 上塗材

シリコンREV01000

色：チャコール

使用済み写真



壁 上塗材

スーパーラジカルシリコンGH

色：ベイジュ

使用済み写真



軒天 塗材

マルチエースII

色：N-90

使用済み写真



付帯 塗材

マックスシールド1500U-JY

色：N-15

使用済み写真



鉄部 錆止め材

エポパワーメタルJY

色：グレー

使用済み写真



ベランダ床 塗材

ケートトップライナー骨材抜き

色：シルバーグレー

使用済み写真



シーリング材

ボンドビューシールノンブリード型

6909

使用済み写真



施工完了




施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了
