

工 事 写 真 報 告 書

工 事 番 号 令和 3 年度

工 事 名 様 邸

工 事 箇 所 住宅 塗装工事, その他改修工事

工 事 住 所 北九州市 小倉南区 徳力新町

工 期 着 手 令和 3 年 7 月 19 日

竣 工 令和 3 年 8 月 7 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前



施工前



施工前



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立 完了



高圧洗浄

屋根



高圧洗浄

屋根




高圧洗浄

屋根



高圧洗浄

屋根



高圧洗浄

屋根

完了



工事件名 〇〇邸 塗装工事
工事場所
屋根
高圧洗浄完了

高圧洗浄

屋根

完了



高圧洗浄

屋根

完了



工事件名 〇〇邸 塗装工事
工事場所
樋中
高圧洗浄

高圧洗浄

樋中



高圧洗浄

樋中



高圧洗浄

樋中

完了



高圧洗浄

軒樋・鼻隠し



高圧洗浄

軒樋・鼻隠し



高圧洗浄

軒樋・鼻隠し

完了



高圧洗浄

軒天



高圧洗浄

軒天



高圧洗浄

軒天

完了



高圧洗浄

外壁



高圧洗浄

外壁



高圧洗浄

外壁 カビ発生部



高圧洗浄

外壁 カビ発生部



高圧洗浄

外壁 カビ発生部

完了



高圧洗浄

外壁 カビ発生部

完了



高圧洗浄

シャッターボックス



工事件名 棟邸 塗装工事

工事場所

シャッター

高圧洗浄

高圧洗浄

シャッターボックス



工事件名 棟邸 塗装工事

工事場所

シャッター

高圧洗浄完了

高圧洗浄

シャッターボックス

完了



工事件名 棟邸 塗装工事

工事場所

シャッター

高圧洗浄

高圧洗浄

シャッター



工事件名 棟部 塗装工事
工事場所
シャッター
高圧洗浄

高圧洗浄

シャッター



工事件名 棟部 塗装工事
工事場所
シャッター
高圧洗浄完了

高圧洗浄

シャッター

完了



工事件名 棟部 塗装工事
工事場所
ベランダ
高圧洗浄

高圧洗浄

ベランダ床



高圧洗浄

ベランダ床



高圧洗浄


ベランダ床

完了



高圧洗浄

玄関ドア



工事件名 〇〇邸 塗装工事
工事場所
玄関ドア
高圧洗浄

高圧洗浄

玄関ドア



工事件名 〇〇邸 塗装工事
工事場所
玄関ドア
高圧洗浄完了

高圧洗浄

玄関ドア

完了



工事件名 〇〇邸 塗装工事
工事場所
基礎
高圧洗浄

高圧洗浄

基礎



高圧洗浄

基礎



高圧洗浄

基礎

完了



高圧洗浄

塀



工事件名 〇〇邸 塗装工事
工事場所
塀
高圧洗浄

高圧洗浄

塀



工事件名 〇〇邸 塗装工事
工事場所
塀
高圧洗浄完了

高圧洗浄

塀

完了



工事件名 〇〇邸 塗装工事
工事場所
土間
高圧洗浄

高圧洗浄

コンクリート土間



高圧洗浄


コンクリート土間




高圧洗浄

コンクリート土間

完了



養生




養生




養生



養生



養生



養生



養生



養生



屋根 縁切り

タスペーサー設置



屋根 縁切り

タスペーサー設置

施工中



屋根 縁切り

タスペーサー設置

完了



屋根 縁切り

タスペーサー設置

完了



屋根 縁切り

タスペーサー設置

完了



屋根 板金部

下地処理

ケレン中



屋根 板金部

下地処理

ケレン中



屋根 板金部

下地処理


ケレン完了



屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布



屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

施工中



屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

完了



屋根

防カビ下塗り

バリヤー塗布



屋根

防カビ下塗り

バリヤー塗布

施工中




屋根

防カビ下塗り

バリヤー塗布


完了



屋根

下塗り

施工前



屋根

下塗り

施工前



屋根

下塗り


施工前



屋根

下塗り

施工前



屋根


下塗り 1 回目



屋根

下塗り 1 回目

施工中



屋根

下塗り 1 回目


完了



屋根

下塗り 1 回目

完了



屋根

下塗り 1 回目

完了



屋根

下塗り 1 回目

完了



屋根

下塗り 1 回目

完了



屋根


下塗り 1 回目

完了



屋根

下塗り 2 回目



屋根

下塗り 2 回目


施工中



屋根

下塗り 2 回目

完了



屋根

下塗り 2 回目

完了



屋根

下塗り 2 回目


完了



屋根

下塗り 2 回目

完了



屋根


上塗り 1 回目



屋根

上塗り 1 回目

施工中



屋根

上塗り 1 回目

施工中



屋根

上塗り 1 回目

施工中



屋根

上塗り 1 回目


施工中



屋根

上塗り 1 回目

完了



屋根

上塗り 1 回目

完了



屋根

上塗り 1 回目


完了



屋根


上塗り 1 回目

完了



屋根

上塗り 2回目



屋根

上塗り 2回目

施工中



屋根

上塗り 2回目

施工中



屋根

施工完了



屋根

施工完了



屋根

施工完了




屋根

施工完了



屋根

施工完了



屋根

施工完了



屋根

施工完了



軒天

施工前



軒天

上塗り 1 回目



軒天

上塗り 1 回目

施工中



軒天

上塗り 1 回目

施工中



軒天

上塗り 1 回目

施工中



軒天

上塗り 1 回目

完了



軒天

上塗り 2 回目



軒天

上塗り 2 回目

施工中



軒天

上塗り 2 回目

完了



軒天

上塗り 2 回目

完了



軒天

上塗り 2 回目

完了



軒天

施工完了



シーリング打ち増し

サッシ周り

施工前



シーリング打ち増し

入隅部

施工前



シーリング打ち増し

サッシ廻り

清掃



シーリング打ち増し

サッシ廻り

清掃

施工中



シーリング打ち増し

入隅部

清掃



シーリング打ち増し

入隅部

清掃

施工中




シーリング打ち増し

サッシ廻り

清掃

完了



シーリング打ち増し

入隅部

清掃

完了



シーリング打ち増し

サッシ廻り

プライマー塗布



シーリング打ち増し

サッシ廻り

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち増し

入隅部

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち増し

入隅部

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち増し

サッシ廻り

プライマー塗布

完了



シーリング打ち増し

入隅部

プライマー塗布

完了



シーリング打ち増し

サッシ廻り

シーリング打ち



シーリング打ち増し

サッシ廻り

シーリング打ち

施工中



シーリング打ち増し

サッシ廻り

シーリング打ち

完了



シーリング打ち増し

入隅部

シーリング打ち

施工中




シーリング打ち増し

入隅部

シーリング打ち

施工中



シーリング打ち増し

入隅部

シーリング打ち

完了



工事件名 棟梁 塗装工事
 工事場所
 サッシ廻り
 コーキング仕上げ

シーリング打ち増し

サッシ廻り

シーリングヘラ押さえ



工事件名 棟梁 塗装工事
 工事場所
 サッシ廻り
 コーキング仕上げ

シーリング打ち増し

サッシ廻り

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち増し

サッシ廻り

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち増し

入隅部

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち増し

入隅部


シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち増し

入隅部

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち増し

施工完了




シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち替え

施工前



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去


施工中



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

施工中



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



シーリング打ち替え

清掃



シーリング打ち替え

清掃

施工中



シーリング打ち替え

清掃

完了



シーリング打ち替え

プライマー塗布



シーリング打ち替え

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち替え

プライマー塗布

完了



シーリング打ち替え


シーリング充填



シーリング打ち替え

シーリング充填

施工中



シーリング打ち替え


シーリング充填

完了



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ


施工中



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ

完了



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ

完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



外壁 破損部

施工前



外壁 破損部

施工前



外壁 破損部

パテ補修



外壁 破損部

パテ補修

施工中



外壁 破損部

パテ補修

完了



外壁 破損部

パテ補修

完了



外壁 破損部

パテ補修

完了



外壁 破損部

パテ補修

完了



外壁 破損部

パテ補修

完了



外壁 破損部

パテ補修

完了



外壁 破損部

パテ補修

完了



外壁

防カビ下塗り

バリアー塗布



外壁

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中



外壁

防カビ下塗り


バリアー塗布

完了



外壁

下塗り



外壁

下塗り

施工中



外壁

下塗り

施工中



外壁

下塗り

施工中



外壁

下塗り


施工中



外壁

下塗り

施工中



外壁

下塗り

完了



外壁

下塗り


完了



外壁

下塗り

完了



外壁

下塗り


完了



外壁

下塗り


完了



外壁

下塗り


完了



外壁

下塗り


完了



外壁

下塗り

完了



外壁

下塗り

完了



外壁

防カビ添加材

アステックプラス S

混入攪拌




外壁

防カビ添加材

アステックプラス S


混入攪拌



外壁 メイン部

上塗り 1回目

施工中



外壁 メイン部


上塗り 1回目

施工中



外壁 メイン部


上塗り 1回目



外壁 メイン部

上塗り 1回目

完了



外壁 メイン部

上塗り 1回目


完了



外壁 メイン部

上塗り 1回目


完了



外壁 メイン部

上塗り 1回目

完了



外壁 メイン部

上塗り 1回目

完了



外壁 アクセント部

上塗り 1回目


施工中



外壁 アクセント部

上塗り 1回目


施工中



外壁 アクセント部

上塗り 1回目

完了



外壁 アクセント部

上塗り 1回目

完了



外壁 アクセント部

上塗り 1回目


施工中



外壁 アクセント部

上塗り 1回目

施工中



外壁 アクセント部

上塗り 1回目


完了



外壁 アクセント部

上塗り 1回目

完了



外壁 メイン部

上塗り 2回目



外壁 アクセント部

上塗り 2回目


施工中



外壁 アクセント部

上塗り 2回目

施工中



外壁 アクセント部

上塗り 2回目

施工中



外壁 アクセント部

上塗り 2回目

施工中



外壁 アクセント部

上塗り 2回目

施工中



外壁 アクセント部

上塗り 2回目


施工中



外壁 メイン部

上塗り 2回目


完了



外壁 メイン部

上塗り 2回目

完了



外壁 メイン部

上塗り 2回目


完了



外壁 メイン部

上塗り 2回目


完了



外壁 メイン部

上塗り 2回目


完了



外壁 メイン部

上塗り 2回目

完了



外壁 メイン部

上塗り 2回目

完了



外壁 アクセント部

上塗り 2回目


完了



外壁 アクセント部


上塗り 2回目

完了



外壁

施工完了




外壁

施工完了



外壁

施工完了




外壁

施工完了




外壁

施工完了




外壁

施工完了




外壁

施工完了




外壁

施工完了




外壁

施工完了




外壁

施工完了



外壁

施工完了




外壁

施工完了




外壁

施工完了



外壁

施工完了



鼻隠し

施工前



鼻隠し

目地部

シーリング打ち

完了



鼻隠し

下地処理

ケレン中



鼻隠し

下地処理

ケレン中



鼻隠し

下地処理

ケレン完了



鼻隠し


上塗り 1 回目



鼻隠し

上塗り 1 回目

施工中



鼻隠し

上塗り 1 回目

完了



鼻隠し

上塗り 2 回目



鼻隠し

上塗り 2 回目

施工中



鼻隠し

施工完了



軒樋


施工前



軒樋

下地処理

ケレン中



軒樋

下地処理

ケレン中



軒樋

下地処理

ケレン完了



軒樋


上塗り 1 回目



軒樋

上塗り 1 回目

施工中



軒樋


上塗り 1 回目

完了



軒樋

上塗り 2 回目



軒樋

上塗り 2 回目

施工中



軒樋

施工完了



樋 破損部

施工前




樋 破損部

補修中



樋 破損部

補修完了



縦樋


施工前



縦樋

下地処理


ケレン中



縦樋

下地処理


ケレン中



縦樋

下地処理

ケレン完了



縦樋

上塗り 1 回目

施工中



縦樋

上塗り 1 回目


施工中



縦樋

上塗り 1 回目

完了



縦樋

上塗り 2 回目


施工中



縦樋


上塗り 2 回目

施工中



縦樋

施工完了



ダクトカバー


上塗り 1 回目



ダクトカバー

上塗り 1 回目

施工中



ダクトカバー


上塗り 1 回目

完了



ダクトカバー

上塗り 2 回目



ダクトカバー

上塗り 2 回目

施工中



ダクトカバー

施工完了



シャッターボックス


施工前



シャッターボックス

下地処理

ケレン中



シャッターボックス

下地処理

ケレン中



シャッターボックス

下地処理

ケレン完了



シャッターボックス

上塗り 1 回目



シャッターボックス

上塗り 1 回目

施工中



シャッターボックス


上塗り 1 回目

完了



シャッターボックス

上塗り 2回目



シャッターボックス

上塗り 2回目

施工中



シャッターボックス

施工完了



シャッター

施工前



シャッター

清掃



シャッター

清掃

施工中



シャッター

清掃完了



換気フード

施工前



換気フード

下地処理

ケレン中



換気フード

下地処理

ケレン中



換気フード

下地処理

ケレン完了



換気フード

下地処理

錆止め塗布



工事件名 屋根 塗装工事
工事場所
フード
錆止め

換気フード

下地処理

錆止め塗布

施工中



工事件名 屋根 塗装工事
工事場所
フード
錆止め完了

換気フード

下地処理

錆止め塗布

完了



工事件名 屋根 塗装工事
工事場所
フード
上塗り1回目

換気フード

上塗り 1 回目



換気フード

上塗り 1 回目

施工中



換気フード

上塗り 1 回目

完了



換気フード

上塗り 2 回目



換気フード

上塗り 2 回目

施工中



換気フード

施工完了



水切り

施工前



水切り

下地処理

ケレン中



水切り

下地処理

ケレン中



水切り

下地処理

ケレン完了



水切り

下地処理

錆止め塗布



水切り

下地処理

錆止め塗布

施工中



水切り

下地処理

錆止め塗布

完了



水切り

上塗り 1 回目

施工前



水切り

上塗り 1 回目



水切り

上塗り 1 回目

施工中



水切り

上塗り 1 回目

施工中



水切り

上塗り 1 回目

施工中



水切り

上塗り 1 回目

完了



水切り

上塗り 2 回目

施工前



水切り

上塗り 2 回目



水切り

上塗り 2 回目

施工中



水切り

上塗り 2回目

施工中



水切り

施工完了



基礎

施工前



基礎 クラック部

シーリング補修



基礎 クラック部

シーリング補修

施工中



基礎

上塗り 1 回目



基礎

上塗り 1 回目

施工中



基礎

上塗り 1 回目

施工中



基礎

上塗り 1 回目


完了



基礎

上塗り 2 回目

施工前



基礎

上塗り 2 回目



基礎


上塗り 2 回目

施工中



基礎

施工完了



塀

施工前



塀 クラック部

シーリング補修



塙 クラック部

シーリング補修

施工中



塙 クラック部

シーリング補修

完了



塙

下塗り



塀

下塗り


施工中



塀

下塗り


完了



塀

上塗り 1 回目

施工前



塀


上塗り 1 回目



塀

上塗り 1 回目


施工中



塀

上塗り 1 回目


完了



塀

上塗り 2 回目

施工前



塀

上塗り 2 回目



塀

上塗り 2 回目

施工中




塀

施工完了



完了検査



完了検査



完了検査




完了検査




完了検査



完了検査




完了検査



清掃



足場解体



足場解体



足場解体



屋根 下塗材

サーモテックシーラー

色：ホワイト, グレー



外壁 下塗材

エポパワーシーラー

色：ホワイト



屋根 上塗材

超低汚染リファイン500MF-IR

色：ウィザードコッパー



外壁 上塗材

超低汚染リファイン1000MF-IR

色：ブルージェイ，クールホワイト



軒天 塗材

マルチエースⅡ-JY

色：N-90



付帯 塗材

マックスシールド1500Si-JY

色：N-15，N-90



鉄部 錆止め材


エポパワーメタル J Y

色：グレー



基礎 塗材

ベースガード



塀 塗材

エクスファイン艶消

色：クールホワイト



防カビ下塗り材

バリアー



防カビ添加材

アステックプラスS



屋根 縁切り材

タスペーサー



シーリング材

アステックシール高耐候4000

アステックシール専用プライマー



屋根 下塗材

サーモテックシーラー

色：ホワイト

空缶写真



屋根 下塗材

サーモテックシーラー

色：グレー

空缶写真



外壁 下塗材

エポパワーシーラー

色：ホワイト

使用済み写真




屋根 上塗材

超低汚染リファイン500MF-IR

色：ウィザードコッパー

空缶・使用済み写真



外壁メイン部 上塗材

超低汚染リファイン1000MF-IR

色：ブルーグレイ

空缶・使用済み写真



外壁アクセント部 上塗材

超低汚染リファイン500MF-IR

色：クールホワイト

空缶・使用済み写真



軒天 塗材

マルチエースⅡ-JY

色：N-90

使用済み写真



付帯 塗材

マックスシールド1500Si-JY

色：N-15, N-90

空缶・使用済み写真



鉄部 錆止め材

エポパワーメタル J Y

色：グレー

空缶写真



基礎 塗材

ベースガード

空缶写真



塀 塗材

エクスファイン艶消

色：クールホワイト

使用済み写真



防カビ下塗り材

バリアー

使用済み写真



防カビ添加材

アステックプラスS

空缶写真



屋根 縁切り材

タスペーサー

使用済み写真



シーリング材

アステックシール高耐候4000

アステックシール専用プライマー

使用済み写真



ストックヤード屋根貼替工事

ポリカパネル張替え



ストックヤード屋根貼替工事

ポリカパネル張替え


施工中



ストックヤード屋根貼替工事

ポリカパネル張替え

施工中



ストックヤード屋根貼替工事

ポリカパネル張替え

施工中



ストックヤード屋根貼替工事

施工完了



ストックヤード屋根貼替工事

施工完了



施工完了




施工完了



施工完了



施工完了




施工完了



施工完了




施工完了




施工完了



施工完了



施工完了



施工完了
