

工事写真報告書

工事番号 令和 3 年度

工事名

工事箇所 屋根・外壁・付帯 塗装改修工事

工事住所 北九州市 小倉南区 大字小森

工 期 着 手 令和 3 年 1 月 20 日

竣 工 令和 3 年 2 月 7 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前



施工前



施工前



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立 完了



屋根板金 部分補修工事

施工前



屋根板金 部分補修工事

既存棟板金取り外し

施工中



屋根板金 部分補修工事

既存棟板金取り外し

施工中



屋根板金 部分補修工事



屋根板金 部分補修工事



屋根板金 部分補修工事



屋根板金 部分補修工事



屋根板金 部分補修工事

施工完了



屋根

板金部シーリング打ち後

ヘラ押さえ

施工中

工事件名 ■ 部
工事場所
コーキングならし
2021/01/24




屋根

板金部シーリング打ち後

ヘラ押さえ

施工中



屋根

板金部シーリング打ち

完了



屋根

板金部シーリング打ち

完了



屋根

板金部シーリング打ち

完了



屋根

板金部シーリング打ち

完了



屋根

板金部シーリング打ち

完了



工事件名 ■ 屋根
工事場所
高圧洗浄
屋根面

高圧洗浄

大屋根



工事件名 ■ 屋根
工事場所
高圧洗浄
屋根面

高圧洗浄

大屋根



高圧洗浄

大屋根



高圧洗浄

下屋根



高圧洗浄

下屋根



高圧洗浄

樋中



高圧洗浄

軒天



高圧洗浄

軒天



高圧洗浄

軒天



工事件名 ■様邸
工事場所
高圧洗浄
軒

高圧洗浄

軒天



工事件名 ■様邸
工事場所
高圧洗浄
壁

高圧洗浄

外壁メイン部



工事件名 ■様邸
工事場所
高圧洗浄
壁

高圧洗浄

外壁メイン部



工事件名 ■様邸
工事場所
高圧洗浄
壁

高圧洗浄

メイン部



工事件名 ■様邸
工事場所
高圧洗浄
壁

高圧洗浄

外壁アクセント部



工事件名 ■様邸
工事場所
高圧洗浄
雨戸

高圧洗浄

雨戸



高圧洗浄

雨戸



高圧洗浄

ベランダ床



高圧洗浄

基礎



高圧洗浄

基礎



高圧洗浄

玄関タイル土間



高圧洗浄

塀



高圧洗浄

塀



養生



養生



養生



養生



大屋根

下地処理

板金部 ケレン中



大屋根

下地処理


板金部 ケレン中



下屋根

下地処理

板金部 ケレン中




大屋根

下地処理

板金部 ケレン後

清掃中



大屋根

下地処理

板金部 ケレン後

清掃中



下屋根

下地処理

板金部 ケレン後


清掃中



大屋根

下地処理


板金部 錆止め塗布



工事件名 ■様邸
工事場所
屋根板金
錆止め
2021/01/27



工事件名 ■様邸
工事場所
屋根板金
錆止め
2021/01/27



工事件名 ■様邸
工事場所
屋根板金
錆止め完了
2021/01/27

大屋根

下地処理

板金部 錆止め塗布

施工中

下屋根

下地処理

板金部 錆止め塗布

施工中

大屋根

下地処理

板金部 錆止め塗布

完了



大屋根

下地処理

板金部 錆止め塗布

完了



下屋根

下地処理


板金部 錆止め塗布

完了



大屋根

タスペーサー設置



工事件名 ■棟部
工事場所
屋根部
タスペーサー挿入
2021/01/27

大屋根

タスペーサー設置

施工中




工事件名 ■棟部
工事場所
屋根部
タスペーサー挿入
2021/01/27

大屋根

タスペーサー設置

施工中




工事件名 ■棟部
工事場所
屋根部
タスペーサー挿入
2021/01/27

大屋根

タスペーサー設置


施工中



下屋根

タスペーサー設置

施工中



下屋根

タスペーサー設置

施工中



屋根

タスペーサー設置

完了



屋根

タスペーサー設置

完了



大屋根


下塗り 1 回目



大屋根

下塗り 1 回目

施工中



工事件名 ■様邸
工事場所

**屋根シーラー
1回目**

2021/01/27

下屋根

下塗り 1 回目

施工中



工事件名 ■様邸
工事場所

**屋根シーラー
1回目完了**

2021/01/27

大屋根

下塗り 1 回目

完了



工事件名 ■様邸
工事場所

**屋根シーラー
1回目完了**

2021/01/27

下屋根

下塗り 1 回目

完了



工事件名 ■様邸
工事場所
屋根シーラー
2回目
2021/01/29

大屋根

下塗り 2回目



工事件名 ■様邸
工事場所
屋根シーラー
2回目
2021/01/29

大屋根

下塗り 2回目

施工中



工事件名 ■様邸
工事場所
屋根シーラー
2回目
2021/01/29

下屋根

下塗り 2回目

施工中



大屋根

下塗り 2回目

完了



大屋根

下塗り 2回目

完了



大屋根

下塗り 2回目

完了



下屋根

下塗り 2回目

完了



下屋根

下塗り 2回目

完了



大屋根

上塗り 1回目



工事件名 ■様邸
工事場所
屋根塗装
中塗
2021/01/30



工事件名 ■様邸
工事場所
屋根塗装
中塗
2021/01/30



工事件名 ■様邸
工事場所
屋根塗装
中塗完了
2021/01/30

下屋根

上塗り 1 回目

施工中

下屋根

上塗り 1 回目

施工中

大屋根

上塗り 1 回目

完了



大屋根

上塗り 1 回目


完了



大屋根

上塗り 1 回目

完了



大屋根

上塗り 1 回目

完了



工事件名 ■ 棟部
工事場所

**屋根塗装
中塗完了**

2021/01/30

下屋根

上塗り 1 回目

完了



工事件名 ■ 棟部
工事場所

**屋根塗装
上塗り**

2021/01/31

大屋根

上塗り 2 回目



工事件名 ■ 棟部
工事場所

**屋根塗装
上塗り**

2021/01/31

大屋根

上塗り 2 回目

施工中



下屋根

上塗り 2 回目

施工中



大屋根

上塗り 2 回目

完了



下屋根

上塗り 2 回目

完了



下屋根

上塗り 2回目


完了



下屋根

上塗り 2回目


完了



下屋根

上塗り 2回目


完了



下屋根

上塗り 2回目

完了



屋根

施工完了



屋根

施工完了



屋根

施工完了



屋根

施工完了



屋根

施工完了



屋根

施工完了



屋根



軒天

上塗り 1 回目



軒天

上塗り 1 回目

施工中



軒天

上塗り 2 回目



軒天

上塗り 2 回目

施工中



軒天

上塗り 2回目

施工中



軒天

施工完了



軒天

施工完了



シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

施工中



工事件名 ■ 棟部
工事場所
シーリング撤去
2021/01/24

シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

施工中



工事件名 ■ 棟部
工事場所
シーリング
撤去ゴミ
2021/01/24

シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去


完了



工事件名 ■ 棟部
工事場所
シーリング
撤去後清掃
2021/01/24

シーリング打ち替え


清掃



シーリング打ち替え

清掃

施工中



シーリング打ち替え

プライマー塗布



シーリング打ち替え

プライマー塗布


施工中



シーリング打ち替え

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち替え

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち替え

シーリング充填後

ヘラ押さえ




シーリング打ち替え

シーリング充填後

ヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち替え

シーリング充填後

ヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち替え

施工完了




シーリング打ち替え

施工完了



シーリング打ち替え

施工完了



シーリング打ち替え

施工完了



シーリング打ち替え

施工完了



外壁

下塗り



外壁

下塗り


施工中



外壁

下塗り


完了



外壁

下塗り

完了



外壁

下塗り

完了



外壁

下塗り

完了



外壁

下塗り

完了



外壁

下塗り

完了



外壁

下塗り

完了



外壁メイン部

上塗り 1 回目



外壁メイン部

上塗り 1 回目

施工中



外壁メイン部

上塗り 1 回目

施工中



外壁メイン部

上塗り 1 回目

施工中



外壁メイン部

上塗り 1 回目

施工中



外壁アクセント部

上塗り 1 回目


施工中



外壁メイン部

上塗り 1 回目


完了



外壁メイン部

上塗り 1 回目

完了



外壁メイン部

上塗り 1 回目


完了



外壁メイン部

上塗り 1 回目

完了



外壁メイン部

上塗り 1 回目

完了



工事件名 ■ 様邸
工事場所
壁上塗り
2021/01/28

外壁メイン部

上塗り 2回目



工事件名 ■ 様邸
工事場所
壁上塗り
2021/01/28

外壁メイン部

上塗り 2回目

施工中



工事件名 ■ 様邸
工事場所
壁上塗り
2021/01/28

外壁メイン部

上塗り 2回目

施工中



工事件名 ■様邸
工事場所
壁上塗り
2021/01/29

外壁アクセント部

上塗り 2回目

施工中




工事件名 ■様邸
工事場所
壁上塗り
2021/01/29

外壁アクセント部

上塗り 2回目

施工中



工事件名 ■邸
工事場所
壁上塗り完了

外壁メイン部


施工完了



工事件名	邸
工事場所	
壁上塗り完了	

外壁メイン部

施工完了



工事件名	邸
工事場所	
壁上塗り完了	

外壁メイン部

施工完了



工事件名	邸
工事場所	
壁上塗り完了	


外壁メイン部

施工完了



外壁メイン部

施工完了



外壁メイン部

施工完了



外壁メイン部

施工完了




外壁メイン部

施工完了



外壁メイン部

施工完了




外壁アクセント部

施工完了



外壁アクセント部

施工完了



外壁アクセント部

施工完了



鼻隠し

目地部

既存シーリング撤去

工事件名	■ 壁部
工事場所	
シーリング撤去	
2021/01/24	



鼻隠し

目地部

既存シーリング撤去

施工中



鼻隠し

目地部

既存シーリング撤去

施工中



鼻隠し

目地部

清掃



工事件名 ■棟部
工事場所
シーリング
撤去後清掃
2021/01/24



工事件名 ■棟部
工事場所
シーリング
撤去後清掃
2021/01/24



工事件名 ■棟部
工事場所
シーリング
プライマー塗布
2021/01/24

鼻隠し

目地部

清掃

施工中

鼻隠し

目地部


清掃

施工中

鼻隠し

目地部

プライマー塗布



鼻隠し

目地部

プライマー塗布

施工中



鼻隠し

目地部

プライマー塗布

施工中



鼻隠し

目地部

シーリング充填後

ヘラ押さえ



鼻隠し

目地部

シーリング充填後

ヘラ押さえ

施工中



鼻隠し

目地部

シーリング打ち完了



鼻隠し

目地部

シーリング打ち完了



鼻隠し


下地処理

ケレン中



鼻隠し

上塗り 1 回目



鼻隠し

上塗り 1 回目

施工中



鼻隠し

上塗り 1 回目

施工中



鼻隠し

上塗り 1 回目

施工中



鼻隠し

上塗り 1 回目

施工中



工事件名 ■ 様邸
工事場所
破風塗装
2回目
2021/01/30

鼻隠し

上塗り 2 回目



工事件名 ■ 様邸
工事場所
破風塗装
2回目
2021/01/30

鼻隠し

上塗り 2 回目

施工中



鼻隠し

施工完了



鼻隠し

施工完了



鼻隠し

施工完了



雨樋

下地処理

ケレン中

工事件名	■ 壁部
工事場所	
樋ケレン	
2021/01/26	



雨樋

下地処理

ケレン中



雨樋

上塗り 1 回目



雨樋

上塗り 1 回目

施工中



雨樋

上塗り 1 回目

施工中



雨樋

上塗り 2 回目



雨樋

上塗り 2 回目

施工中



雨樋

施工完了



雨戸

下地処理


ケレン中



雨戸

下地処理

錆止め塗布




雨戸

下地処理

錆止め塗布

完了




雨戸

上塗り 1 回目



雨戸

上塗り 2 回目




雨戸

施工完了



雨戸

施工完了



笠木

施工完了



笠木

施工完了



水切り

下地処理


ケレン中



水切り

下地処理


錆止め塗布



工事件名 ■様邸
工事場所
鉄部中塗
2021/01/29

水切り

上塗り 1 回目



工事件名 ■様邸
工事場所
鉄部上塗
2021/01/29

水切り

上塗り 2 回目



ベランダ床

下地処理

ケレン中



ベランダ床

下地処理

ケレン中



ベランダ床

下地処理

ケレン中



ベランダ床

下塗り



ベランダ床

下塗り

完了



ベランダ床

上塗り 1 回目



ベランダ床

上塗り 1 回目

完了



工事件名 ■様邸
工事場所
ベランダ防水
上塗り
2021/09/13

ベランダ床

上塗り 2回目



工事件名 ■様邸
工事場所
ベランダ防水
上塗り完了
2021/09/13

ベランダ床

施工完了



検査



清掃



清掃



清掃



清掃



屋根 下塗材

エポパワーシーラー J Y



外壁 下塗材

ソフトサーフSG



外壁 下塗材

パーフェクトサーフ



屋根 中塗材

シリコンフレックスⅡ


色：リーガルブラウン



屋根 中塗材

シリコンフレックスⅡ

色：リーガルブラウン



工事件名	邸
工事場所	
屋根材	

屋根 上塗材

シリコンREVO1000

色：パイオニア



工事件名	邸
工事場所	
壁トップ材	

外壁 上塗材

スーパーラジカルシリコンGH,

シリコンフレックスII

色：アイアンバーク, バーチグレイ




工事件名	邸
工事場所	
付帯部ペンキ材	

付帯 塗材

マックスシールド1500U-JY

色：N-15



鉄部 錆止め材


1液ハイポンファインデクロ

色：赤さび色



ベランダ床 防水下塗材

プルーフロンプライマーS



ベランダ床 防水上塗材

ルーフガード

色：グレー



屋根 縁切り材


タスペーサー



シーリング材

アステックシール2000プライマー

セット




外壁 下塗材

・水性ソフトサーフSG

・ホワイトフィラーA

使用済み写真



使用済み写真



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了




施工完了



施工完了



施工完了



施工完了