

工事写真報告書

工事番号 令和 3 年度

工事名

工事箇所 屋根・外壁 塗装工事

工事住所 北九州市 小倉南区 中曽根


工 期 着 手 令和 3 年 10 月 6 日

竣 工 令和 3 年 10 月 21 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前




施工前




施工前




施工前




施工前



施工前



施工前




施工前



施工前




施工前



施工前



施工前



施工前




施工前




足場組立



足場組立




足場組立




足場組立




足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立 完了



高圧洗浄




高圧洗浄

大屋根



高圧洗浄

大屋根



工事件名 棟部 塗装工事
工 種 塗装工事
大屋根
高圧洗浄完了
撮影年月日 2021/10/08 施 工 者 ヘストホーム(株)

高圧洗浄

大屋根

完了



工事件名 棟部 塗装工事
工 種 塗装工事
大屋根
高圧洗浄完了
撮影年月日 2021/10/08 施 工 者 ヘストホーム(株)

高圧洗浄

大屋根

完了



高圧洗浄

大屋根



高圧洗浄

大屋根



高圧洗浄

大屋根（南面）

完了



高圧洗浄

大屋根（東面）

完了




工事件名 棟部 塗装工事
工 種 屋根工事
北面大屋根
高圧洗浄完了
撮影年月日 2021/10/08 施工者 ヘストホーム(株)

高圧洗浄

大屋根（北面）

完了




工事件名 棟部 塗装工事
工 種 屋根工事
西面大屋根
高圧洗浄完了
撮影年月日 2021/10/08 施工者 ヘストホーム(株)

高圧洗浄

大屋根（西面）

完了



工事件名 棟部 塗装工事
工 種 屋根工事
下屋根
高圧洗浄
撮影年月日 2021/10/08 施工者 ヘストホーム(株)

高圧洗浄


下屋根



工事件名 棟部 塗装工事
工 種 塗装工事
下屋根
高圧洗浄
撮影年月日 2021/10/08 | 施 工 者 ペストホーム(株)

高圧洗浄

下屋根




工事件名 棟部 塗装工事
工 種 塗装工事
下屋根
高圧洗浄完了
撮影年月日 2021/10/08 | 施 工 者 ペストホーム(株)

高圧洗浄

下屋根

完了



工事件名 棟部 塗装工事
工 種 塗装工事
下屋根
高圧洗浄完了
撮影年月日 2021/10/08 | 施 工 者 ペストホーム(株)

高圧洗浄

下屋根

完了



高圧洗浄

下屋根



高圧洗浄

軒樋・鼻隠し



高圧洗浄

軒樋・鼻隠し



高圧洗浄

軒樋・鼻隠し

完了



高圧洗浄

軒樋・鼻隠し

完了



高圧洗浄

軒樋・鼻隠し



高圧洗浄

軒天



高圧洗浄

軒天



高圧洗浄

軒天

完了



高圧洗浄

軒天

完了



高圧洗浄

外壁 2階



高圧洗浄

外壁 2階



高圧洗浄

外壁 2階

完了



高圧洗浄

外壁 2階

完了



高圧洗浄

外壁 2階（南面）

完了



高圧洗浄

外壁 2階（東面）

完了



高圧洗浄

外壁 2階（北面）

完了



高圧洗浄

外壁 2階（西面）

完了



高圧洗浄

外壁 1階



高圧洗浄

外壁 1階



高圧洗浄

外壁 1階

完了



高圧洗浄

外壁 1階

完了



高圧洗浄

外壁 1階（南面）

完了



高圧洗浄

外壁 1階（東面）

完了



高圧洗浄

外壁 1階（北面）

完了



高圧洗浄

外壁 1階（西面）

完了



高圧洗浄

外壁 カビ発生部



高圧洗浄

外壁 カビ発生部



高圧洗浄

外壁 カビ発生部

完了



高圧洗浄

外壁 カビ発生部

完了



高圧洗浄

幕板



高圧洗浄

幕板



高圧洗浄

幕板

完了



高圧洗浄

幕板

完了



高圧洗浄

雨樋



高圧洗浄

雨樋



高圧洗浄

雨樋

完了



高圧洗浄

雨樋

完了



高圧洗浄

雨戸



高圧洗浄

雨戸



高圧洗浄

雨戸



高圧洗浄

雨戸

完了



高圧洗浄

雨戸

完了



高圧洗浄

雨戸



高圧洗浄

水切り



高圧洗浄

水切り



高圧洗浄

水切り

完了



高圧洗浄

水切り

完了



高圧洗浄

基礎



高圧洗浄

基礎



高圧洗浄

基礎

完了



工事件名 棟部 塗装工事
工 種 塗装工事
基礎
高圧洗浄完了
撮影年月日 2021/10/08 | 施 工 者 ヘストホーム(株)

高圧洗浄

基礎

完了



工事件名 棟部 塗装工事
工 種 塗装工事
その他
高圧洗浄
撮影年月日 2021/10/08 | 施 工 者 ヘストホーム(株)

高圧洗浄

窓・網戸



工事件名 棟部 塗装工事
工 種 塗装工事
その他
高圧洗浄
撮影年月日 2021/10/08 | 施 工 者 ヘストホーム(株)

高圧洗浄

バルコニー床



高圧洗浄

玄関ドア



高圧洗浄

玄関タイル土間



高圧洗浄

コンクリート土間




高圧洗浄

タイル土間




高圧洗浄

塀




養生



養生




養生



養生



養生



養生



養生




養生



養生



養生




大屋根（南面）

施工前




大屋根（東面）

施工前




大屋根（北面）

施工前



大屋根（西面）

施工前



下屋根

施工前



大屋根 板金部

下地処理


ケレン中



大屋根 板金部

下地処理

ケレン中



大屋根 板金部

下地処理

ケレン完了



大屋根 板金部

下地処理

ケレン完了



下屋根 板金部

下地処理


ケレン中



下屋根 板金部

下地処理

ケレン中



下屋根 板金部

下地処理


ケレン完了



大屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布



大屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

施工中



大屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

完了



工事件名 棟部 塗装工事
工 種 シーリング工事
大屋根
板金部分下塗り
完了
エポパワーメタル
撮影年月日 2021/10/13 | 施 工 者 | ベストホーム(株)

大屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

完了




工事件名 棟部 塗装工事
工 種 シーリング工事
下屋根
板金部分下塗り
エポパワーメタル
撮影年月日 2021/10/11 | 施 工 者 | ベストホーム(株)

下屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布



工事件名 棟部 塗装工事
工 種 シーリング工事
下屋根
板金部分下塗り
エポパワーメタル
撮影年月日 2021/10/11 | 施 工 者 | ベストホーム(株)

下屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

施工中



工事件名 棟部 塗装工事
工 種 シーリング工事
下屋根
板金部分下塗り
完了
エポパワーメタル
撮影年月日 2021/10/11 | 施 工 者 | ベストホーム(株)

下屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

完了



工事件名 棟部 塗装工事
工 種 シーリング工事
下屋根
板金部分下塗り
完了
エポパワーメタル
撮影年月日 2021/10/11 | 施 工 者 | ベストホーム(株)

下屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

完了



工事件名 棟部 塗装工事
工 種 シーリング工事
大屋根
下塗り
サーモテックシーラー
撮影年月日 2021/10/13 | 施 工 者 | ベストホーム(株)

大屋根

下塗り 1回目



大屋根

下塗り 1 回目


施工中



大屋根

下塗り 1 回目

完了



大屋根

下塗り 1 回目


完了



大屋根

下塗り 1 回目


施工中



大屋根（南面）

下塗り 1 回目

完了



大屋根（東面）

下塗り 1 回目

完了



大屋根（北面）

下塗り 1 回目


完了



大屋根（西面）

下塗り 1 回目

完了



下屋根

下塗り 1 回目



下屋根

下塗り 1 回目

施工中



下屋根

下塗り 1 回目

完了



下屋根

下塗り 1 回目

完了



下屋根


下塗り 1 回目

施工中



大屋根 縁切り

タスペーサー取付け



大屋根 縁切り

タスペーサー取付け

施工中



大屋根 縁切り

タスペーサー取付け

完了



大屋根 縁切り

タスペーサー取付け


完了



大屋根 縁切り

タスペーサー取付け

完了



下屋根 縁切り


タスペーサー取付け



下屋根 縁切り

タスペーサー取付け


施工中



下屋根 縁切り

タスペーサー取付け

完了



下屋根 縁切り


タスペーサー取付け

完了



大屋根


下塗り 2 回目



大屋根

下塗り 2 回目

施工中



工事件名 棟部 塗装工事
工 種 シーリング工事
大屋根
下塗り2回目完了
サーモテックシー
ラー
撮影年月日 2021/10/14 | 施 工 者 ペストホーム(株)

大屋根

下塗り 2 回目

完了



工事件名 棟部 塗装工事
工 種 シーリング工事
大屋根
下塗り2回目完了
サーモテックシー
ラー
撮影年月日 2021/10/14 | 施 工 者 ペストホーム(株)

大屋根

下塗り 2 回目

完了



工事件名 棟部 塗装工事
工 種 シーリング工事
大屋根
下塗り2回目完了
サーモテックシー
ラー
撮影年月日 2021/10/14 | 施 工 者 ペストホーム(株)

大屋根

下塗り 2 回目

施工中



大屋根

下塗り 2 回目

施工中



大屋根（南面）

下塗り 2 回目

完了



大屋根（東面）

下塗り 2 回目

完了



大屋根（北面）

下塗り 2 回目


完了



大屋根（西面）


下塗り 2 回目

完了



下屋根

下塗り 2 回目



下屋根

下塗り 2 回目


施工中



下屋根

下塗り 2 回目

完了



下屋根

下塗り 2 回目

完了



下屋根

下塗り 2回目

施工中




下屋根

下塗り 2回目

施工中



中間検査



中間検査



中間検査




中間検査

手直し



大屋根


上塗り 1 回目



大屋根

上塗り 1 回目


施工中



大屋根

上塗り 1 回目

完了




工事件名 棟部 塗装工事
工 種 塗装工事
大屋根
上塗り1回目完了
超低汚染リファイン
撮影年月日 2021/10/15 施工者 ヘストホーム(株)

大屋根

上塗り 1 回目

完了




工事件名 棟部 塗装工事
工 種 塗装工事
南面大屋根
上塗り1回目完了
超低汚染リファイン
撮影年月日 2021/10/15 施工者 ヘストホーム(株)

大屋根（南面）

上塗り 1 回目

完了



工事件名 棟部 塗装工事
工 種 塗装工事
東面大屋根
上塗り1回目完了
超低汚染リファイン
撮影年月日 2021/10/15 施工者 ヘストホーム(株)

大屋根（東面）

上塗り 1 回目

完了



大屋根（北面）

上塗り 1 回目

完了



大屋根（西面）


上塗り 1 回目

完了



下屋根


上塗り 1 回目



下屋根

上塗り 1 回目


施工中



下屋根

上塗り 1 回目


完了



下屋根

上塗り 1 回目

完了



下屋根


上塗り 1 回目

完了



大屋根


上塗り 2 回目



大屋根


上塗り 2 回目

施工中



大屋根

施工完了



大屋根


施工完了



大屋根

上塗り 2 回目

施工中



工事件名 棟部 塗装工事
工 種 屋根工事
**南面大屋根
完了**
撮影年月日 2021/10/17 | 施 工 者 ヘストホーム(株)

大屋根（南面）

施工完了



工事件名 棟部 塗装工事
工 種 屋根工事
**東面大屋根
完了**
撮影年月日 2021/10/17 | 施 工 者 ヘストホーム(株)

大屋根（東面）


施工完了



工事件名 棟部 塗装工事
工 種 屋根工事
**北面大屋根
完了**
撮影年月日 2021/10/17 | 施 工 者 ヘストホーム(株)

大屋根（北面）

施工完了



工事件名 様邸 塗装工事
工 種 屋根工事
西面大屋根
完了
撮影年月日 2021/10/17 | 施 工 者 ペストホーム(株)

大屋根（西面）

施工完了



工事件名 様邸 塗装工事
工 種 屋根工事
下屋根
上塗り2回目
撮影年月日 2021/10/18 | 施 工 者 ペストホーム(株)

下屋根

上塗り 2 回目




工事件名 様邸 塗装工事
工 種 屋根工事
下屋根
上塗り2回目
撮影年月日 2021/10/18 | 施 工 者 ペストホーム(株)

下屋根


上塗り 2 回目

施工中




下屋根

施工完了



下屋根

施工完了



下屋根

施工完了



軒天

施工前



軒天

上塗り 1 回目



軒天

上塗り 1 回目

施工中



軒天

上塗り 1 回目

完了



軒天


上塗り 2 回目



軒天

上塗り 2 回目

施工中



軒天

施工完了



軒天

施工完了



シーリング打ち増し

施工前



シーリング打ち増し

清掃



シーリング打ち増し

清掃

施工中



シーリング打ち増し

清掃

完了



工事件名 様邸 塗装工事
工 種 シーリング工事
サッシ上部
清掃完了
撮影年月日 2021/10/11 施 工 者 ヘストホーム(株)

シーリング打ち増し

清掃

完了



工事件名 様邸 塗装工事
工 種 シーリング工事
サッシ上部
プライマー塗布
撮影年月日 2021/10/11 施 工 者 ヘストホーム(株)

シーリング打ち増し

プライマー塗布



工事件名 様邸 塗装工事
工 種 シーリング工事
サッシ上部
プライマー塗布
撮影年月日 2021/10/11 施 工 者 ヘストホーム(株)

シーリング打ち増し

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち増し

プライマー塗布

完了



シーリング打ち増し

プライマー塗布

完了



シーリング打ち増し

シーリング充填



シーリング打ち増し

シーリング充填


施工中



シーリング打ち増し

シーリング充填

完了



シーリング打ち増し

シーリング充填

完了



シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ



シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち替え

施工前



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去



工事件名 棟部 塗装工事
工 種 シーリング工事
目地シーリング
既存シール撤去
撮影年月日 2021/10/11 施 工 者 ヘストホーム(株)

シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

施工中



工事件名 棟部 塗装工事
工 種 シーリング工事
目地シーリング
既存シール撤去
完了
撮影年月日 2021/10/11 施 工 者 ヘストホーム(株)

シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



工事件名 棟部 塗装工事
工 種 シーリング工事
目地シーリング
既存シール撤去
完了
撮影年月日 2021/10/11 施 工 者 ヘストホーム(株)

シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



シーリング打ち替え

清掃



シーリング打ち替え

清掃

施工中



シーリング打ち替え

清掃

完了



シーリング打ち替え

清掃

完了



工事件名 棟部 塗装工事
工 種 シーリング工事
目地シーリング
プライマー塗布
撮影年月日 2021/10/11 施 工 者 ヘストホーム(株)

シーリング打ち替え

プライマー塗布



工事件名 棟部 塗装工事
工 種 シーリング工事
目地シーリング
プライマー塗布
撮影年月日 2021/10/11 施 工 者 ヘストホーム(株)

シーリング打ち替え

プライマー塗布

施工中



工事件名 棟部 塗装工事
工 種 シーリング工事
目地シーリング
プライマー完了
撮影年月日 2021/10/11 施 工 者 ヘストホーム(株)

シーリング打ち替え

プライマー塗布

完了



シーリング打ち替え

プライマー塗布

完了



シーリング打ち替え

シーリング充填



シーリング打ち替え

シーリング充填

施工中



シーリング打ち替え

シーリング充填


完了



シーリング打ち替え

シーリング充填

完了



シーリング打ち替え

シーリング充填

施工中



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち替え

施工完了




シーリング打ち替え

施工完了



シーリング打ち替え

施工完了



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング工事 2階（南面）

施工完了



シーリング工事 2階（東面）

施工完了



シーリング工事 2階（北面）

施工完了



シーリング工事 2階（西面）

施工完了



シーリング工事 1階（南面）

施工完了



シーリング工事 1階（東面）

施工完了



シーリング工事 1階（北面）

施工完了



シーリング工事 1階（西面）

施工完了



外壁 2階（南面）

施工前



外壁 2階（東面）

施工前



外壁 2階（北面）

施工前



外壁 2階（西面）

施工前



外壁 1階（南面）

施工前



外壁 1階（東面）

施工前



外壁 1階（北面）

施工前



外壁 1階（西面）

施工前



外壁 カビ発生部

施工前



外壁 クラック部

施工前



外壁 クラック部

清掃



外壁 クラック部

清掃

施工中



外壁 クラック部

プライマー塗布



工事件名 棟部 塗装工事
工 種 シーリング工事
外壁クラック
プライマー塗布
撮影年月日 2021/10/11 | 施 工 者 | ヘストホーム(株)

外壁 クラック部

プライマー塗布

施工中



工事件名 棟部 塗装工事
工 種 シーリング工事
外壁クラック
プライマー完了
撮影年月日 2021/10/11 | 施 工 者 | ヘストホーム(株)

外壁 クラック部

プライマー塗布

完了



工事件名 棟部 塗装工事
工 種 シーリング工事
外壁クラック
プライマー完了
撮影年月日 2021/10/11 | 施 工 者 | ヘストホーム(株)

外壁 クラック部

プライマー塗布

完了



外壁 クラック部

シーリング打ち



外壁 クラック部

シーリング打ち

施工中



外壁 クラック部

シーリング打ち

完了



外壁 クラック部

シーリング打ち

完了



外壁 クラック部

シーリングヘラ押さえ



外壁 クラック部

シーリングヘラ押さえ

施工中



外壁 クラック部

シーリング補修


完了



外壁 クラック部

シーリング補修

完了



外壁 クラック部

シーリング補修

完了



外壁 クラック部

シーリング補修

完了



外壁 カビ発生部

防カビ下塗り

バリアー塗布



外壁 カビ発生部

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中



工事件名 〇〇 塗装工事
工 種 塗装工事
外壁カビ発生部
バリアー完了
撮影年月日 2021/10/14 施 工 者 ヘストホーム(株)

外壁 カビ発生部

防カビ下塗り

バリアー塗布

完了



工事件名 〇〇 塗装工事
工 種 塗装工事
外壁カビ発生部
バリアー完了
撮影年月日 2021/10/14 施 工 者 ヘストホーム(株)

外壁 カビ発生部

防カビ下塗り

バリアー塗布

完了



工事件名 〇〇 塗装工事
工 種 塗装工事
2階外壁
下塗り
エポパワーシーラ
ー
撮影年月日 2021/10/14 施 工 者 ヘストホーム(株)

外壁 2階

下塗り



外壁 2階

下塗り

施工中



外壁 2階

下塗り

完了



外壁 2階

下塗り

完了



外壁 2階（南面）

下塗り

完了



外壁 2階（東面）

下塗り

完了



外壁 2階（北面）

下塗り

完了



外壁 2階（西面）

下塗り

完了



外壁 1階

下塗り



外壁 1階

下塗り

施工中



外壁 1階

下塗り

完了



外壁 1階

下塗り

完了



外壁 1階（南面）

下塗り

完了



外壁 1階（東面）

下塗り


完了



外壁 1階（北面）

下塗り

完了



外壁 1階（西面）

下塗り

完了



工事件名 棟部 塗装工事
工 種 塗装工事
外壁カビ発生部
下塗り
エポパワーシーラ
ー
撮影年月日 2021/10/14 | 施 工 者 ヘストキョーム(株)

外壁 カビ発生部

下塗り



工事件名 棟部 塗装工事
工 種 塗装工事
外壁カビ発生部
下塗り
エポパワーシーラ
ー
撮影年月日 2021/10/14 | 施 工 者 ヘストキョーム(株)

外壁 カビ発生部

下塗り

施工中



工事件名 棟部 塗装工事
工 種 塗装工事
外壁カビ発生部
下塗り完了
エポパワーシーラ
ー
撮影年月日 2021/10/14 | 施 工 者 ヘストキョーム(株)

外壁 カビ発生部

下塗り

完了



外壁 カビ発生部

下塗り

完了



中間検査



中間検査

手直し



中間検査

手直し



外壁

上塗材料混入攪拌

- ・ A液・ B液
 - ・ 防カビ添加材：アステックプラス
- S



外壁 2階

上塗り 1回目



外壁 2階

上塗り 1 回目

施工中



外壁 2階

上塗り 1 回目

完了



外壁 2階

上塗り 1 回目

完了



外壁 2階

上塗り 1回目

施工中



外壁 2階（南面）

上塗り 1回目

完了



外壁 2階（東面）

上塗り 1回目

完了



外壁 2階（北面）

上塗り 1 回目

完了



外壁 2階（西面）

上塗り 1 回目

完了



外壁 1階

上塗り 1 回目



外壁 1階

上塗り 1回目

施工中



外壁 1階

上塗り 1回目

完了



外壁 1階

上塗り 1回目

完了



外壁 1階

上塗り 1回目

施工中



外壁 1階（南面）

上塗り 1回目

完了



外壁 1階（東面）

上塗り 1回目

完了



外壁 1階（北面）

上塗り 1回目

完了



外壁 1階（西面）

上塗り 1回目

完了



外壁 カビ発生部


上塗り 1回目



外壁 カビ発生部

上塗り 1 回目

施工中



外壁 カビ発生部

上塗り 1 回目

完了



外壁 カビ発生部

上塗り 1 回目

完了



外壁 2階


上塗り 2回目



外壁 2階


上塗り 2回目

施工中



外壁 2階

施工完了



外壁 2階

施工完了



外壁 2階（南面）

施工完了



外壁 2階（東面）

施工完了




外壁 2階（北面）

施工完了



外壁 2階（西面）

施工完了




外壁 2階

施工完了



外壁 2階

施工完了



外壁 2階

施工完了



外壁 1階

上塗り2回目




工事件名 棟部 塗装工事
工 種 塗装工事
1階外壁
上塗り2回目
超低汚染リファイ
ン
撮影年月日 2021/10/16 | 施 工 者 ヘストホーム(株)

外壁 1階

上塗り2回目


施工中



工事件名 棟部 塗装工事
工 種 塗装工事
1階外壁
完了
撮影年月日 2021/10/17 | 施 工 者 ヘストホーム(株)

外壁 1階


施工完了



工事件名 棟部 塗装工事
工 種 塗装工事
1階外壁
完了
撮影年月日 2021/10/17 | 施 工 者 ヘストホーム(株)

外壁 1階

施工完了



外壁 1階（南面）

施工完了




外壁 1階（東面）

施工完了




外壁 1階（北面）

施工完了



外壁 1階（西面）

施工完了



外壁 1階

施工完了



外壁 1階

施工完了



外壁 1階

施工完了



外壁 カビ発生部

上塗り 2回目



外壁 カビ発生部

上塗り 2回目

施工中




外壁 カビ発生部

施工完了



外壁 カビ発生部

施工完了



外壁 カビ発生部

施工完了



外壁 カビ発生部

施工完了



鼻隠し

施工前



鼻隠し

下地処理

ケレン中



工事件名 棟部 塗装工事
工 種 塗装工事
鼻隠し、軒樋
ケレン
撮影年月日 2021/10/16 | 施 工 者 ヘストホーム(株)

鼻隠し

下地処理

ケレン中



工事件名 棟部 塗装工事
工 種 塗装工事
鼻隠し、軒樋
ケレン完了
撮影年月日 2021/10/16 | 施 工 者 ヘストホーム(株)

鼻隠し

下地処理

ケレン完了



工事件名 棟部 塗装工事
工 種 塗装工事
鼻隠し、軒樋
ケレン完了
撮影年月日 2021/10/16 | 施 工 者 ヘストホーム(株)

鼻隠し

下地処理

ケレン完了



鼻隠し


上塗り 1 回目



鼻隠し

上塗り 1 回目

施工中



鼻隠し

上塗り 1 回目

完了



鼻隠し


上塗り 1 回目

完了



鼻隠し

上塗り 2 回目



鼻隠し

上塗り 2 回目

施工中



工事件名 棟部 塗装工事
工 種 塗装工事
鼻隠し、軒樋
完了
撮影年月日 2021/10/17 | 施 工 者 ヘストホーム(株)

鼻隠し

施工完了



工事件名 棟部 塗装工事
工 種 塗装工事
鼻隠し、軒樋
完了
撮影年月日 2021/10/17 | 施 工 者 ヘストホーム(株)

鼻隠し

施工完了



鼻隠し

上塗り 2 回目

施工中



鼻隠し

施工完了



幕板

施工前



幕板 上部

施工前



幕板 上部

清掃



幕板 上部

清掃

施工中



幕板 上部

清掃

完了



幕板 上部


清掃

完了



幕板 上部

プライマー塗布



幕板 上部

プライマー塗布

施工中



幕板 上部

プライマー塗布

完了



幕板 上部

プライマー塗布

完了



幕板 上部

シーリング打ち



幕板 上部

シーリング打ち

施工中



幕板 上部

シーリング打ち

完了



幕板 上部

シーリング打ち

完了



幕板 上部


シーリングヘラ押さえ



幕板 上部

シーリングヘラ押さえ

施工中



幕板 上部

シーリング打ち

完了



幕板 上部

シーリング打ち

完了



シーリング打ち

完了



幕板

下地処理


ケレン中



幕板

下地処理

ケレン中



幕板

下地処理

ケレン完了



幕板

下地処理

ケレン完了



幕板

上塗り 1 回目



幕板

上塗り 1 回目

施工中



幕板

上塗り 1 回目

完了



幕板

上塗り 1 回目

完了



幕板


上塗り 2 回目



幕板

上塗り 2 回目

施工中




幕板

施工完了



幕板

施工完了



雨樋

施工前



雨樋

下地処理

ケレン中



雨樋

下地処理

ケレン中



雨樋

下地処理

ケレン完了



雨樋

上塗り 1 回目



雨樋

上塗り 1 回目

施工中



雨樋

上塗り 1 回目

完了



雨樋

上塗り 1 回目

完了



雨樋


上塗り 2 回目



雨樋


上塗り 2 回目

施工中



雨樋

施工完了



雨樋

施工完了



雨樋

施工完了



ダクトカバー

施工完了



雨戸

施工前



雨戸

下地処理

ケレン中




工事件名 棟部 塗装工事
工 種 塗装工事
雨戸
ケレン
撮影年月日 2021/10/16 | 施 工 者 ヘストホーム(株)

雨戸

下地処理

ケレン中



工事件名 棟部 塗装工事
工 種 塗装工事
雨戸
ケレン完了
撮影年月日 2021/10/16 | 施 工 者 ヘストホーム(株)

雨戸

下地処理

ケレン完了




工事件名 棟部 塗装工事
工 種 塗装工事
雨戸
ケレン完了
撮影年月日 2021/10/16 | 施 工 者 ヘストホーム(株)

雨戸

下地処理

ケレン完了



雨戸

下地処理

錆止め塗布



雨戸

下地処理

錆止め塗布

施工中



雨戸

下地処理

錆止め塗布

完了



工事件名 棟部 塗装工事
工 種 塗装工事
雨戸
下塗り完了
エポパワーメタル
撮影年月日 2021/10/17 | 施 工 番 | ヘストホーム(株)

雨戸

下地処理

錆止め塗布

完了



工事件名 棟部 塗装工事
工 種 塗装工事
雨戸
上塗り1回目
マックスシールド
撮影年月日 2021/10/17 | 施 工 番 | ヘストホーム(株)

雨戸

下地処理

錆止め塗布

完了



雨戸


上塗り 1 回目



雨戸

上塗り 1 回目


施工中



雨戸

上塗り 1 回目

完了



雨戸

上塗り 1 回目

完了



雨戸

上塗り 1 回目

施工中



雨戸

上塗り 1 回目

施工中



雨戸

上塗り 2 回目




工事件名 様邸 塗装工事
工 種 塗装工事
雨戸
上塗り2回目
マックスシールド
撮影年月日 2021/10/17 施工者 ヘストホーム(株)

雨戸

上塗り 2 回目

施工中



工事件名 様邸 塗装工事
工 種 塗装工事
雨戸
完了
撮影年月日 2021/10/17 施工者 ヘストホーム(株)

雨戸


施工完了



工事件名 様邸 塗装工事
工 種 塗装工事
雨戸
完了
撮影年月日 2021/10/17 施工者 ヘストホーム(株)


雨戸

施工完了



雨戸

施工完了



雨戸

施工完了



雨戸

施工完了




換気フード

下地処理

錆止め塗布

完了



水切り

施工前



水切り

下地処理

ケレン中




工事件名 様邸 塗装工事
工 種 塗装工事
土台水切り
ケレン
撮影年月日 2021/10/18 施 工 者 ベストホーム(株)

水切り

下地処理

ケレン中



工事件名 様邸 塗装工事
工 種 塗装工事
土台水切り
ケレン 完了
撮影年月日 2021/10/18 施 工 者 ベストホーム(株)

水切り

下地処理

ケレン完了



工事件名 様邸 塗装工事
工 種 塗装工事
土台水切り
ケレン 完了
撮影年月日 2021/10/18 施 工 者 ベストホーム(株)

水切り

下地処理

ケレン完了



水切り


上塗り 1 回目



水切り

上塗り 1 回目


施工中



水切り

上塗り 1 回目

完了



水切り

上塗り 1 回目

完了



水切り


上塗り 2 回目



水切り


上塗り 2 回目

施工中



水切り

施工完了



水切り

施工完了



水切り

施工完了



基礎

施工前



基礎 クラック部

施工前



基礎 クラック部

清掃



基礎 クラック部

清掃

施工中



基礎 クラック部

清掃

完了



基礎 クラック部

清掃

完了



基礎 クラック部

プライマー塗布



基礎 クラック部

プライマー塗布

施工中



基礎 クラック部

プライマー塗布

完了



基礎 クラック部

プライマー塗布

完了



基礎 クラック部

シーリング打ち



基礎 クラック部

シーリング打ち

施工中



基礎 クラック部

シーリング打ち

完了



基礎 クラック部

シーリング打ち

完了



基礎 クラック部

シーリングヘラ押さえ



基礎 クラック部

シーリングヘラ押さえ

施工中



基礎 クラック部

シーリング補修

完了



基礎 クラック部

シーリング補修

完了



基礎

上塗り 1 回目



基礎

上塗り 1 回目

施工中



基礎

上塗り 1 回目


完了



基礎

上塗り 1 回目

完了



基礎

上塗り 1 回目


施工中



基礎

上塗り 1 回目

施工中



基礎

上塗り 1 回目

施工中



基礎


上塗り 2 回目



基礎

上塗り 2 回目

施工中



基礎

施工完了



基礎

施工完了



基礎

施工完了



石油タンク

施工前



石油タンク

下地処理

ケレン中



石油タンク

下地処理

ケレン中



石油タンク

下地処理

ケレン完了



石油タンク

下地処理

ケレン完了



石油タンク

下地処理

錆止め塗布



石油タンク

下地処理

錆止め塗布

施工中



石油タンク

下地処理

錆止め塗布

完了



石油タンク

下地処理

錆止め塗布

完了



石油タンク

上塗り 1 回目



石油タンク

上塗り 1 回目

施工中



石油タンク

上塗り 1 回目

完了



石油タンク

上塗り 1 回目

完了



石油タンク

上塗り 2 回目



石油タンク

上塗り 2 回目

施工中



石油タンク

施工完了



石油タンク

施工完了



石油タンク

施工完了



完了検査

手直し



完了検査

手直し




完了検査



完了検査

手直し



清掃



清掃



足場解体



足場解体



足場解体



屋根 下塗材

サーモテックシーラー

色：ホワイト



屋根 下塗材

サーモテックシーラー

色：グレー



外壁 下塗材

エポパワーシーラー

色：白



屋根 上塗材

超低汚染リファイン500 S i - I R

色 : カレッジグリーン



屋根 上塗材

同上



外壁 上塗材

超低汚染リファイン1000 S i - I R

色 : ウィザードコッパー



軒天 塗材

マルチエースII-JY

色：N-90



付帯 塗材

マックスシールド1500 Si-JY

色：N-15



鉄部 錆止め材

エポパワーメタルJY

色：グレー



基礎 塗材

ベースガード

色：グレー



屋根 縁切り材

タスペーサー



防カビ下塗材

バリアー



防カビ添加材

アステックプラスS



シーリング材

アステックシール2000



シーリング材

アステックシール専用プライマー



屋根 下塗材

サーモテックシーラー

色：ホワイト

空缶写真



屋根 下塗材

サーモテックシーラー

色：グレー

空缶写真



外壁 下塗材

エポパワーシーラー

色：白

空缶、使用済み写真



工事件名 様邸 塗装工事
工 種 塗装工事
使用済み材料
超低汚染リファイン
500 Si-IR
ガレッジグリーン
撮影年月日 2021/10/19 施工者 ベストホーム(株)

屋根 上塗材

超低汚染リファイン500 Si-IR

色：ガレッジグリーン

空缶写真



工事件名 様邸 塗装工事
工 種 塗装工事
使用済み材料
リファイン
1000 Si-IR
撮影年月日 2021/10/18 施工者 ベストホーム(株)

外壁 上塗材

超低汚染リファイン1000 Si-IR

色：ウィザードコッパー

空缶，使用済み写真



工事件名 様邸 塗装工事
工 種 塗装工事
使用済み材料
マルチエースⅡ
撮影年月日 2021/10/15 施工者 ベストホーム(株)

軒天 塗材

マルチエースⅡ-JY

色：N-90

空缶写真



工事件名 様邸 塗装工事
工 種 塗装工事
使用済み材料
マックスシールド
撮影年月日 2021/10/19 | 施 工 者 ベストホーム(株)

付帯 塗材

マックスシールド1500 S i - J Y

色 : N-15

空缶写真



工事件名 様邸 塗装工事
工 種 塗装工事
使用済み材料
エポパワーメタル
撮影年月日 2021/10/18 | 施 工 者 ベストホーム(株)

鉄部 錆止め材

エポパワーメタル J Y

色 : グレー

使用済み写真



工事件名 様邸 塗装工事
工 種 塗装工事
使用済み材料
ベースガード
撮影年月日 2021/10/19 | 施 工 者 ベストホーム(株)

基礎 塗材

ベースガード

色 : グレー

使用済み写真



屋根 縁切り材

タスパーサー

使用済み写真



防カビ下塗材

バリヤー

使用済み写真



防カビ添加材

アステックプラス S

空缶写真



シーリング材

アステックシール2000

使用済み写真



シーリング材

アステックシール専用プライマー

使用済み写真



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了




施工完了




施工完了




施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了
