

工事写真報告書

工事番号 令和 4 年度

工事名

工事箇所 外壁及び付帯 塗装工事

工事住所 遠賀郡 岡垣町 公園通り

工 期 着 手 令和 4 年 1 月 21 日

竣 工 令和 4 年 2 月 12 日


工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前



施工前



施工前



施工前



施工前



施工前



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立 完了



高压洗净

桶中



高压洗净

桶中



高压洗净

破風



高压洗净

軒樋

高压洗净

鼻隠し

高压洗净

軒天





高压洗净

外壁 2階

高压洗净

外壁 2階

高压洗净

外壁 1階





高压洗净

外壁 1 階



高压洗净

外壁カビ発生部



高压洗净

外壁カビ発生部



高压洗净

窓

高压洗净

堅桶

高压洗净

シャッターボックス





高圧洗浄

シャッターボックス



高圧洗浄

シャッター



高圧洗浄

シャッター



高压洗浄


ベランダ床

高压洗浄

玄関ドア

高压洗浄

玄関ドア






高压洗浄

水切り




高压洗浄

基礎



高压洗浄

テラス屋根



高压洗净

倉庫 屋根


高压洗净

倉庫 外壁

高压洗净


コンクリート土間





高压洗净

門柱



高压洗净

門扉




高压洗净

堀




養生



養生



養生



軒天

施工前

軒天

上塗り 1回目

軒天

上塗り 1回目

施工中





軒天

上塗り 1回目

完了



軒天

上塗り 2回目



軒天

上塗り 2回目

施工中



軒天

施工完了



軒天

下塗り



軒天

下塗り

施工中



軒天

下塗り

完了



軒天


上塗り 1回目



軒天

上塗り 1回目

施工中



軒天

上塗り 1回目

完了



軒天

上塗り 2回目



軒天

上塗り 2回目

施工中



軒天

施工完了



シーリング打ち増し

施工前



シーリング打ち増し

プライマー塗布



シーリング打ち増し

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち増し

プライマー塗布

完了



シーリング打ち増し

シーリング打ち



シーリング打ち増し

シーリング打ち

施工中



シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ



シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ

施工中




シーリング打ち替え

施工前



シーリング打ち替え


既存シーリング材撤去



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

施工中



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去



完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了





シーリング打ち替え

プライマー塗布



シーリング打ち替え

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち替え

プライマー塗布

完了



シーリング打ち替え

シーリング充填



シーリング打ち替え

シーリング充填

施工中



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ



シーリング打ち替え


シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



外壁

施工前



外壁 クラック部

施工前



外壁 クラック部

シーリング補修

完了



外壁 クラック部

シーリング補修

完了



外壁 クラック部

シーリング補修

完了



外壁 カビ発生部①

防カビ下塗り


バリアー塗布

外壁 カビ発生部①

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中



外壁 カビ発生部①

防カビ下塗り

バリアー塗布

完了




外壁 カビ発生部②

防カビ下塗り

バリアー塗布





外壁 カビ発生部②

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中



外壁 カビ発生部②

防カビ下塗り

バリアー塗布

完了



外壁 カビ発生部③

防カビ下塗り

バリアー塗布



外壁 カビ発生部③

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中



外壁 カビ発生部③

防カビ下塗り

バリアー塗布

完了



外壁 カビ発生部④

防カビ下塗り

バリアー塗布



外壁 カビ発生部④

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中

外壁 カビ発生部④

防カビ下塗り

バリアー塗布

完了




外壁 カビ発生部⑤

防カビ下塗り

バリアー塗布





外壁 カビ発生部⑤

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中



外壁

下塗り



外壁

下塗り

施工中



外壁 2階 (北面)

下塗り

完了



外壁 2階 (西面)

下塗り


完了



外壁 2階 (南面)

下塗り


完了



外壁 2階（東面）

下塗り

完了



外壁 1階（北面）

下塗り

完了



外壁 1階（西面）

下塗り

完了



外壁 1階 (南面)

下塗り

完了



外壁 1階 (東面)

下塗り

完了



中間検査



中間検査



中間検査



中間検査



中間検査



中間検査



外壁

上塗り 1回目施工前

(目地部増し塗り完了)



外壁

上塗り 1回目施工前

(目地部増し塗り完了)



外壁

上塗り 1回目施工前

(目地部増し塗り完了)



外壁

上塗り 1回目施工前

(目地部増し塗り完了)



外壁

上塗り 1回目施工前


(目地部増し塗り完了)



外壁

上塗り 1回目施工前

(目地部増し塗り完了)



外壁

上塗り 1回目施工前

(目地部増し塗り完了)



外壁

上塗り 1回目施工前

(目地部増し塗り完了)



外壁

上塗り 1回目



外壁

上塗り 1回目

施工中



外壁 2階 (北面)

上塗り 1回目

完了

外壁 2階 (西面)

上塗り 1回目

完了

外壁 2階 (南面)

上塗り 1回目

完了





外壁 2階（東面）

上塗り 1回目

完了



外壁 1階（北面）

上塗り 1回目

完了



外壁 1階（西面）

上塗り 1回目

完了



外壁 1階 (南面)

上塗り 1回目

完了



外壁 1階 (東面)

上塗り 1回目

完了



外壁


上塗り 2回目



外壁


上塗り 2回目

施工中



外壁

上塗り 3回目



外壁

上塗り 3回目

施工中



外壁 2階 (北面)

上塗り 3回目

完了



外壁 2階 (西面)

上塗り 3回目

完了



外壁 2階 (南面)

上塗り 3回目


完了



外壁 2階 (東面)

上塗り 3回目

完了



外壁 1階 (北面)

上塗り 3回目

完了



外壁 1階 (西面)

上塗り 3回目

完了



外壁 1階 (南面)

上塗り 3回目

完了



外壁 1階 (東面)

上塗り 3回目

完了



外壁 2階 (北面)

施工完了



外壁 2階 (北面)

施工完了



外壁 2階 (西面)

施工完了



外壁 2階 (南面)

施工完了



外壁 2階（東面）

施工完了



外壁 1階（北面）

施工完了



外壁 1階（西面）

施工完了



外壁 1階（南面）

施工完了



外壁 1階（東面）

施工完了



破風

施工前



破風 目地部

既存シーリング材撤去



破風 目地部

シーリング打ち替え

完了



破風 目地部

シーリング打ち替え

完了



破風

下地処理

ケレン中



破風

下地処理

ケレン中



破風

下地処理

ケレン完了



破風

上塗り 1回目



破風

上塗り 1回目

施工中



破風


上塗り 1回目

完了



破風

上塗り 2回目



破風

上塗り 2回目

施工中



破風

施工完了



鼻隠し

下地処理

ケレン中



鼻隠し

下地処理

ケレン中



鼻隠し

上塗り 1回目



鼻隠し

上塗り 1回目

施工中



鼻隠し

上塗り 1回目

完了



鼻隠し

上塗り 2回目



鼻隠し

上塗り 2回目

施工中



鼻隠し

施工完了



軒樋

施工前



軒樋

下地処理

ケレン中



軒樋

下地処理

ケレン中



軒樋

下地処理

ケレン完了



軒樋

上塗り 1回目



軒樋

上塗り 1回目

施工中



軒樋


上塗り 1回目

完了



軒樋

上塗り 2回目



軒樋

上塗り 2回目

施工中



軒樋

施工完了



豊橋

施工前

豊橋

下地処理

ケレン中

豊橋

下地処理

ケレン中





豊橋

下地処理

ケレン完了



豊橋

上塗り 1回目



豊橋

上塗り 1回目

施工中



竪樋

上塗り 1回目

完了



竪樋

上塗り 2回目



竪樋

上塗り 2回目

施工中



竪樋

施工完了



竪樋

施工完了



ダクトカバー

施工前



ダクトカバー

下地処理

ケレン中



ダクトカバー

下地処理

ケレン中



ダクトカバー

下地処理

ケレン完了



ダクトカバー

上塗り 1回目



ダクトカバー

上塗り 1回目

施工中



ダクトカバー

上塗り 1回目

完了



ダクトカバー

上塗り 2回目



ダクトカバー

上塗り 2回目

施工中



ダクトカバー

施工完了



小庇

施工前

小庇

下地処理

ケレン中

小庇

下地処理

ケレン中



小庇

下地処理

ケレン完了

小庇

下地処理

錆止め塗布

小庇

下地処理

錆止め塗布

施工中





小庇

下地処理

錆止め塗布

完了

小庇

上塗り1回目

小庇

上塗り1回目

施工中



小庇

上塗り 1回目

完了


小庇

上塗り 2回目

小庇

上塗り 2回目

施工中





小底

施工完了



シャッターボックス

施工前



シャッターボックス

下地処理

ケレン中



シャッターボックス

下地処理

ケレン中



シャッターボックス

下地処理

ケレン完了



シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布



シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布

施工中



シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布

完了



シャッターボックス

上塗り 1回目



シャッター ボックス

上塗り 1回目

施工中



シャッター ボックス

上塗り 1回目

完了



シャッター ボックス

上塗り 2回目



シャッターボックス

上塗り 2回目

施工中



シャッターボックス

施工完了



シャッター

施工前



シャッター

下地処理

ケレン中



シャッター

下地処理

ケレン中



シャッター

下地処理

ケレン完了



シャッター

下地処理

錆止め塗布



シャッター

下地処理

錆止め塗布

施工中



シャッター

下地処理

錆止め塗布

完了



シャッター

上塗り 1回目



シャッター

上塗り 1回目

施工中



シャッター

上塗り 1回目

完了



シャッター

上塗り 2回目



工事件名 横部 塗装工事
工事場所
シャッター
上塗り2回目

シャッター

上塗り 2回目

施工中



工事件名 横部 塗装工事
工事場所
シャッター
完了

シャッター

施工完了



シャッター


磨き清掃



シャッター

磨き清掃

施工中



シャッター

磨き清掃

完了



水切り

施工前

水切り

下地処理

ケレン中



水切り

下地処理

ケレン中





水切り

下地処理

ケレン完了



水切り

下地処理

錆止め塗布



水切り

下地処理

錆止め塗布

施工中



水切り

下地処理

錫止め塗布

完了

水切り

上塗り 1回目

水切り

上塗り 1回目

施工中





水切り

上塗り 1回目

完了



水切り

上塗り 2回目



水切り

上塗り 2回目

施工中



水切り

施工完了



ベランダ床

施工前



ベランダ床

上塗り 1回目



ベランダ床

上塗り 1回目

施工中



ベランダ床

上塗り 1回目

完了



ベランダ床

上塗り 2回目



ベランダ床

上塗り 2回目

施工中



ベランダ床

施工完了



基礎

施工前



基礎 カビ発生部①

防カビ下塗り

バリアー塗布



基礎 カビ発生部①

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中



基礎 カビ発生部①

防カビ下塗り

バリアー塗布

完了



基礎 カビ発生部②

防カビ下塗り

バリアー塗布



基礎 カビ発生部②

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中



基礎 カビ発生部②

防カビ下塗り

バリアー塗布

完了



基礎

上塗り 1 回目

基礎

上塗り 1 回目

施工中

基礎

上塗り 1 回目

完了





基礎

上塗り 2回目



基礎

上塗り 2回目

施工中



基礎

施工完了



倉庫 屋根（板金部）

施工前

倉庫 屋根（板金部）

下地処理

ケレン中



倉庫 屋根（板金部）

下地処理

ケレン中





倉庫 屋根（板金部）

下地処理


ケレン完了



倉庫 屋根（板金部）

下地処理

錆止め塗布




倉庫 屋根（板金部）

下地処理

錆止め塗布

施工中



倉庫 屋根 (板金部)

下地処理

錆止め塗布

完了



倉庫 屋根

施工前



倉庫 屋根 (縁切り)

タスペーサー設置



倉庫 屋根（縁切り）

タスペーサー設置

施工中



倉庫 屋根（縁切り）

タスペーサー設置

完了



倉庫 屋根

下塗り 1回目



倉庫 屋根

下塗り 1回目

施工中



倉庫 屋根

下塗り 1回目

完了



倉庫 屋根


下塗り 2回目



倉庫 屋根

下塗り 2回目

施工中



倉庫 屋根

下塗り 2回目

完了



倉庫 屋根


下塗り 2回目

完了



倉庫 屋根

上塗り 1回目



倉庫 屋根

上塗り 1回目

施工中



倉庫 屋根

上塗り 1回目

完了



倉庫 屋根

上塗り 2回目



倉庫 屋根

上塗り 2回目

施工中



倉庫 屋根

施工完了



倉庫 外壁

施工前

倉庫 外壁

上塗り 1回目

倉庫 外壁

上塗り 1回目

施工中






倉庫 外壁

上塗り 1回目

完了



倉庫 外壁

上塗り 2回目



倉庫 外壁

上塗り 2回目

施工中



倉庫 外壁

施工完了



門扉

施工前



門扉

下地処理

ケレン中



門扉

下地処理


ケレン中



門扉

下地処理

ケレン完了



門扉

下地処理

錆止め塗布




門扉

下地処理

錆止め塗布

施工中




門扉

下地処理

錆止め塗布

完了



門扉


上塗り1回目



門扉

上塗り 1 回目

施工中



門扉

上塗り 1 回目

完了



門扉

上塗り 2 回目



門扉

上塗り 2回目

施工中



門扉

施工完了



郵便ボスト


施工完了



足場解体前検査



足場解体前検査



足場解体前検査



足場解体前検査

手直し中

清掃

足場解体





足場解体



足場解体



足場解体



外壁 下塗材

エポパワー・シーラー

色：白



外壁 上塗材

プラチナECコート5000EX

色：アイアンバーグ



軒天 塗材

マルチエースII-JY

色：N-90



軒天 塗材

超低汚染 プラチナリファイン 2000M
F

色：アイアンバーグ



付帯 塗材

マックスシールド 1500 F - J Y

色：N-90



付帯 塗材

同上



付帯 塗材

マックスシールド1500 S i - J Y

色 : 35-30 D



鉄部 鎔止め材

エポパワーメタル J Y

色 : ホワイト



倉庫屋根 下塗材

サーモテックシーラー

色 : グレー



倉庫屋根 上塗材

超低汚染リファイン500MF-IR

色：カレッジグリーン



ベランダ床 塗材

ノンリーフコート

色：シルバーグレー



基礎 塗材

ベースガード



基礎 塗材

同上



屋根 縁切り材

タスペーサー



防カビ下塗材

バリアー



防カビ添加材

アステックプラスS5000



シーリング材

アステックシール高耐候4000



外壁 下塗材

エポパワーシーラー

色：白

空缶、使用済み写真



外壁 上塗材

プラチナECコート5000EX

色：アイアンバーグ

空缶，使用済み写真

軒天 塗材

マルチエースII-JY

色：N-90

使用済み写真



軒天 塗材

超低汚染プラチナリファイン2000M

F

色：アイアンバーグ

使用済み写真





付帯 塗材

マックスシールド1500 F-JY

色：N-90

空缶写真

付帯 塗材

マックスシールド1500 S i-JY

色：35-30 D

使用済み写真



鉄部 鑄止め材

エポパワーメタル J Y

色：ホワイト

使用済み写真





ベランダ床 塗材

ノンリーコート

色：シルバーグレー

使用済み写真

基礎 塗材

ベースガード

空缶写真



屋根 縁切り材

タスペーサー

使用済み写真



工件事名 棚部 塗装工事

工事場所

使用済み材料

タスペーサー



防カビ下塗材

バリアー

使用済み写真

防カビ添加材

アステックプラスS5000

使用済み写真

シーリング材

アステックシール高耐候4000

使用済み写真





施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了
