

工事写真報告書

工事番号 令和 4 年度

工 事 名

工事箇所 屋根・外壁・付帯 塗装工事

工事住所 北九州市 若松区 花野路

工 期 着 手 令和 4 年 1 月 31 日

竣 工 令 和 4 年 3 月 5 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前



施工前



施工前



施工前




施工前



施工前



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立 完了



高圧洗淨

大屋根 南面



高圧洗淨

大屋根 南面

完了



工事件名	様邸
工 種	塗装工事
洗浄水洗い 大屋根 東面	
撮影年月日	2022/02/01
施 工 者	ベストホーム株式会社

高圧洗浄


大屋根 東面



工事件名	様邸
工 種	塗装工事
洗浄水洗い 大屋根 東面	
撮影年月日	2022/02/01
施 工 者	ベストホーム株式会社

高圧洗浄

大屋根 東面



工事件名	様邸
工 種	塗装工事
洗浄水洗い 完了 東面	
撮影年月日	2022/02/01
施 工 者	ベストホーム株式会社

高圧洗浄

大屋根 東面

完了



工事件名	様邸
工 種	塗装工事
洗淨水洗い 大屋根 北面	
撮影年月日	2022/02/01
施 工 者	ベストホーム株式会社

高圧洗淨

大屋根 北面



工事件名	様邸
工 種	塗装工事
洗淨水洗い 大屋根 北面	
撮影年月日	2022/02/01
施 工 者	ベストホーム株式会社

高圧洗淨

大屋根 北面



工事件名	様邸
工 種	塗装工事
洗淨水洗い 完了 北面	
撮影年月日	2022/02/01
施 工 者	ベストホーム株式会社

高圧洗淨


大屋根 北面

完了



高圧洗浄

大屋根 西面



高圧洗浄


大屋根 西面



高圧洗浄

大屋根 西面

完了



高圧洗浄

下屋根




高圧洗浄

下屋根



高圧洗浄


下屋根



高圧洗浄

樋中

植物撤去



高圧洗浄

樋中



高圧洗浄

破風

完了



高圧洗淨

軒樋・鼻隠し



高圧洗淨

軒樋・鼻隠し



高圧洗淨

2階軒天



高圧洗淨

2 階軒天




高圧洗淨

1 階軒天




高圧洗淨

2 階外壁



高圧洗淨

2階外壁



高圧洗淨

2階外壁



高圧洗淨

2階外壁



高圧洗淨

2階外壁




高圧洗淨

2階外壁



高圧洗淨

2階外壁



高圧洗淨

1 階外壁



高圧洗淨

1 階外壁



高圧洗淨

1 階外壁



高圧洗浄

1 階外壁



高圧洗浄

シャッターボックス




高圧洗浄

シャッターボックス




高圧洗淨

シャッター



高圧洗淨

シャッター



高圧洗淨

縦樋



高圧洗浄

縦樋



高圧洗浄

縦樋



高圧洗浄

バルコニー内 外壁



高圧洗淨

バルコニー内 外壁



高圧洗淨

バルコニー床



高圧洗淨

水切り



高圧洗浄

基礎



高圧洗浄

基礎



高圧洗浄

玄関タイル土間



高圧洗浄

タイルテラス土間



高圧洗浄

タイルテラス土間



高圧洗浄

コンクリート土間



高圧洗浄

アプローチ土間



高圧洗浄

コンクリート階段



高圧洗浄

ブロック塀



高圧洗浄

カーポート



高圧洗浄

カーポート



高圧洗浄

駐車場土間



養生



養生



養生



工 事 件 名	様邸
工 種	塗装工事
大屋根 板金部分ケレン	
撮影年月日	2022/02/02
施 工 者	ベストホーム株式会社

屋根 板金部

下地処理

ケレン中



工 事 件 名	様邸
工 種	塗装工事
大屋根 板金部分ケレン	
撮影年月日	2022/02/02
施 工 者	ベストホーム株式会社

屋根 板金部

下地処理

ケレン中



工 事 件 名	様邸
工 種	塗装工事
大屋根 板金部分ケレン	
撮影年月日	2022/02/02
施 工 者	ベストホーム株式会社

屋根 板金部

下地処理

ケレン完了



屋根 板金部

下地処理


ケレン完了



屋根 板金部

下地処理

ケレン完了



大屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布




大屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

施工中




大屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

完了



大屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

完了




大屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

完了



下屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布



下屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

施工中



下屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

完了



下屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

完了



屋根 カビ発生部

防カビ下塗り

バリアー塗布



屋根 カビ発生部

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中



屋根 カビ発生部

防カビ下塗り

バリアー塗布

完了



大屋根

下塗り 1回目



大屋根

下塗り 1 回目


施工中



大屋根

下塗り 1 回目

完了



大屋根

下塗り 1 回目

完了



大屋根


下塗り 1 回目

完了



下屋根


下塗り 1 回目



下屋根

下塗り 1 回目


施工中



下屋根

下塗り 1 回目

完了



下屋根


下塗り 1 回目

完了



大屋根


下塗り 2 回目



大屋根

下塗り 2 回目


施工中



大屋根

下塗り 2 回目

施工中



大屋根

下塗り 2 回目

施工中



大屋根

下塗り 2 回目

施工中



大屋根

下塗り 2 回目

施工中



大屋根

下塗り 2 回目

完了



大屋根

下塗り 2回目


完了



大屋根

下塗り 2回目


完了



大屋根

下塗り 2回目


完了



下屋根

下塗り 2 回目

施工中



下屋根

下塗り 2 回目

施工中



下屋根

下塗り 2 回目

施工中



屋根 縁切り


タスペーサー設置



屋根 縁切り

タスペーサー設置


施工中



屋根 縁切り

タスペーサー設置

完了



屋根 縁切り

タスペーサー設置

完了



中間検査



中間検査

手直し中




工事件名	様邸
工 種	塗装工事
大屋根手直し	
エポパワーシーラー	
撮影年月日	施 工 者
	ベストホーム株式会社

2022/02/08

中間検査

手直し中




工事件名	様邸
工 種	塗装工事
大屋根南面	
上塗り1回目	
超低汚リファイン	
撮影年月日	2022/02/09
施 工 者	ベストホーム株式会社

2022/02/09

大屋根

上塗り 1 回目




工事件名	様邸
工 種	塗装工事
大屋根南面	
上塗り1回目	
超低汚リファイン	
撮影年月日	2022/02/09
施 工 者	ベストホーム株式会社

2022/02/09

大屋根

上塗り 1 回目

施工中



大屋根

上塗り 1 回目


施工中



大屋根

上塗り 1 回目

施工中



大屋根

上塗り 1 回目

施工中



大屋根

上塗り 1 回目

施工中



大屋根

上塗り 1 回目

施工中



大屋根

上塗り 1 回目

完了



下屋根


上塗り 1 回目



下屋根

上塗り 1 回目

施工中



下屋根

上塗り 1 回目

完了



下屋根

上塗り 1 回目

完了



大屋根

上塗り 2 回目



大屋根

上塗り 2 回目

施工中



大屋根

上塗り 2 回目

施工中



大屋根

上塗り 2 回目

施工中



大屋根

上塗り 2 回目

施工中



大屋根

上塗り 2 回目

施工中



大屋根 南面

施工完了



大屋根 東面

施工完了



大屋根 北面

施工完了



大屋根 西面

施工完了



下屋根

上塗り2回目



下屋根

上塗り 2 回目

施工中




下屋根

施工完了



下屋根


施工完了



軒天 換気口

下地処理

ケレン中



軒天 換気口

下地処理

錆止め塗布



軒天 換気口

下地処理

錆止め塗布

完了



2階 軒天

施工前



2階 軒天

上塗り 1 回目



2階 軒天

上塗り 1 回目

完了



2階 軒天


上塗り 2回目



2階 軒天

上塗り 2回目

施工中



2階 軒天

上塗り 2回目

施工中



2階 軒天

上塗り 2回目

施工中



2階 軒天

上塗り 2回目

施工完了



1階 軒天

施工前



1階 軒天

上塗り 1 回目



1階 軒天


上塗り 1 回目

完了



1階 軒天

上塗り 2 回目



工事件名	様邸
工 種	塗装工事
1F軒天玄関 上塗り2回目 マルチエース	
撮影年月日	2022/02/05
施 工 者	ベストホーム株式会社

2022/02/05

1階 軒天

上塗り 2回目

施工中



工事件名	様邸
工 種	塗装工事
1F軒天玄関 上塗り2回目 マルチエース	
撮影年月日	2022/02/05
施 工 者	ベストホーム株式会社

1階 軒天

上塗り 2回目


施工中



工事件名	様邸
工 種	塗装工事
西面2F外壁 クラック部 清掃	
撮影年月日	2022/02/02
施 工 者	ベストホーム株式会社

外壁 クラック部


清掃



外壁 クラック部


清掃

完了



外壁 クラック部

プライマー塗布



外壁 クラック部

プライマー塗布


完了



工事件名	様邸
工種	塗装工事
西面2F外壁 クラック部 シーリング充填	
撮影年月日	2022/02/02
施工者	ベストホーム株式会社

外壁 クラック部

シーリング充填



工事件名	様邸
工種	塗装工事
西面2F外壁 クラック部 シーリング充填 完了	
撮影年月日	2022/02/02
施工者	ベストホーム株式会社

外壁 クラック部

シーリング充填

完了



工事件名	様邸
工種	塗装工事
西面2F外壁 クラック部 ヘラ押さえ	
撮影年月日	2022/02/02
施工者	ベストホーム株式会社

外壁 クラック部


シーリングヘラ押さえ



外壁 クラック部

シーリング補修

完了



外壁 カビ発生部

防カビ下塗り

バリアー塗布



外壁 カビ発生部

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中



工事件名	様邸		
工 種	塗装工事		
外壁カビ発生部			
バリアー塗布			
完了			
撮影年月日	2022/02/03	施 工 者	ベストホーム株式会社

外壁 カビ発生部

防カビ下塗り

バリアー塗布

完了



工事件名	様邸		
工 種	塗装工事		
2F外壁北面			
下塗り			
ホワイトフィーラーAⅡ			
撮影年月日	2022/02/03	施 工 者	ベストホーム株式会社

2階 外壁メイン部

下塗り

施工中




工事件名	様邸		
工 種	塗装工事		
2F外壁北面			
下塗り			
ホワイトフィーラーAⅡ			
撮影年月日	2022/02/03	施 工 者	ベストホーム株式会社

2階 外壁メイン部

下塗り

施工中



2階 外壁メイン部

下塗り


完了



2階 外壁メイン部

下塗り

完了



2階 外壁メイン部

下塗り

完了



2階 外壁メイン部

下塗り


完了



2階 外壁メイン部

下塗り


完了



1階 外壁メイン部

下塗り

施工中



1階 外壁メイン部

下塗り

完了



2階 外壁アクセント部


下塗り



2階 外壁アクセント部

下塗り

施工中



1階 外壁アクセント部


下塗り

施工中



1階 外壁アクセント部


下塗り



1階 外壁アクセント部

下塗り


施工中



1階 外壁アクセント部


下塗り

施工中



外壁 カビ発生部

下塗り



外壁 カビ発生部

下塗り

施工中



外壁 カビ発生部

下塗り

完了



中間検査




中間検査



中間検査

手直し中



2階 外壁メイン部


上塗り 1 回目



2階 外壁メイン部

上塗り 1 回目

施工中



2階 外壁メイン部

上塗り 1 回目

施工中



2階 外壁メイン部

上塗り 1 回目


施工中



2階 外壁メイン部

上塗り 1 回目

施工中



2階 外壁メイン部

上塗り 1 回目

施工中



2階 外壁メイン部

上塗り 1 回目

完了



2階 外壁メイン部

上塗り 1 回目

完了




工 事 件 名	様邸
工 種	塗装工事
2F外壁 上塗り1回目 超低汚リファイン	
撮影年月日	2022/02/07
施 工 者	ベストホーム株式会社

2階 外壁 アクセント部

上塗り 1 回目

施工中



工 事 件 名	様邸
工 種	塗装工事
1F外壁南面 上塗り1回目 超低汚染リファイン	
撮影年月日	2022/02/05
施 工 者	ベストホーム株式会社

1階 外壁メイン部

上塗り 1 回目



工 事 件 名	様邸
工 種	塗装工事
1F外壁玄関前 上塗り1回目 超低汚染リファイン	
撮影年月日	2022/02/05
施 工 者	ベストホーム株式会社

1階 外壁メイン部

上塗り 1 回目

施工中



1階 外壁メイン部

上塗り 1 回目

施工中



1階 外壁メイン部

上塗り 1 回目

施工中



1階 外壁メイン部

上塗り 1 回目

施工中



1階 外壁メイン部

上塗り 1 回目


施工中



1階 外壁メイン部

上塗り 1 回目

施工中



1階 外壁メイン部

上塗り 1 回目

施工中



1階 外壁メイン部

上塗り 1 回目


施工中



1階 外壁メイン部

上塗り 1 回目

施工中



1階 外壁メイン部

上塗り 1 回目

施工中



1階 外壁メイン部

上塗り 1 回目

施工中



1階 外壁アクセント部

上塗り 1 回目

施工中



2階 外壁アクセント部

上塗り 1 回目

施工中




A003ZT

2階 外壁アクセント部

上塗り 1回目

完了



1階 外壁アクセント部

上塗り 1回目

施工中



1階 外壁アクセント部

上塗り 1回目

施工中



1階 外壁アクセント部

上塗り 1 回目


施工中



1階 外壁アクセント部


上塗り 1 回目

施工中



外壁 カビ発生部

上塗り 1 回目



外壁 カビ発生部

上塗り 1 回目

施工中



2階 外壁メイン部

上塗り 2 回目



2階 外壁メイン部

上塗り 2 回目

施工中



2階 外壁メイン部

上塗り 2回目

施工中



2階 外壁メイン部

上塗り 2回目

施工中



2階 外壁メイン部

上塗り 2回目

施工中



2階 外壁メイン部

上塗り 2回目

施工中



2階 外壁メイン部

上塗り 2回目

施工中



2階 外壁メイン部

上塗り 2回目

施工中



1階 外壁メイン部

上塗り2回目

施工中



1階 外壁メイン部

上塗り2回目

施工中



1階 外壁メイン部

上塗り2回目

施工中



工事件名 様邸
工 種 塗装工事
1F外壁玄関前
上塗り2回目
超低汚リファイン
撮影年月日 2022/02/09 施 工 者 ヘストホーム株式会社

1階 外壁メイン部

上塗り 2回目

施工中



工事件名 様邸
工 種 塗装工事
1F外壁東面
上塗り2回目
超低汚リファイン
撮影年月日 2022/02/09 施 工 者 ヘストホーム株式会社

1階 外壁メイン部

上塗り 2回目

施工中



工事件名 様邸
工 種 塗装工事
1F外壁東面
上塗り2回目
超低汚リファイン
撮影年月日 2022/02/09 施 工 者 ヘストホーム株式会社

1階 外壁メイン部

上塗り 2回目

施工中



工事件名 様邸
工 種 塗装工事
1F外壁北面
上塗り2回目
超低汚リファイン
撮影年月日 2022/02/09 施 工 者 ヘストホーム株式会社

2022/02/09

1階 外壁メイン部

上塗り 2回目

施工中



工事件名 様邸
工 種 塗装工事
1F外壁北面
上塗り2回目
超低汚リファイン
撮影年月日 2022/02/09 施 工 者 ヘストホーム株式会社

2022/02/09

1階 外壁メイン部

上塗り 2回目

施工中



工事件名 様邸
工 種 塗装工事
1F外壁西面
上塗り2回目
超低汚リファイン
撮影年月日 2022/02/09 施 工 者 ヘストホーム株式会社

2022/02/09

1階 外壁メイン部

上塗り 2回目

施工中



1階 外壁メイン部

上塗り 2回目

施工中



外壁 カビ発生部

上塗り 2回目


施工中



外壁 カビ発生部


上塗り 2回目

施工中




外壁

施工完了



外壁

施工完了




外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



鼻隠し

下地処理

ケレン中

工事件名	様邸
工 種	塗装工事
鼻隠し 軒樋 ケレン	
撮影年月日	2022/02/08
施 工 者	ベストホーム株式会社



工事件名	様邸
工 種	塗装工事
鼻隠し 軒樋 ケレン	
撮影年月日	2022/02/08
施 工 者	ベストホーム株式会社

鼻隠し

下地処理

ケレン中



工事件名	様邸
工 種	塗装工事
鼻隠し 軒樋 上塗り1回目 マックスシールド	
撮影年月日	2022/02/08
施 工 者	ベストホーム株式会社

鼻隠し

上塗り 1 回目




工事件名	様邸
工 種	塗装工事
鼻隠し 軒樋 上塗り1回目 マックスシールド	
撮影年月日	2022/02/08
施 工 者	ベストホーム株式会社

鼻隠し

上塗り 1 回目

施工中



鼻隠し

上塗り 1 回目

完了



鼻隠し

上塗り 2 回目



鼻隠し

施工完了




鼻隠し

施工完了



雨樋

施工前



雨樋

下地処理

ケレン中



雨樋 バンド部

下地処理

錆止め塗布




雨樋 バンド部

下地処理

錆止め塗布

完了



雨樋

上塗り 1回目



雨樋

上塗り 1 回目

施工中



雨樋

上塗り 1 回目

完了



雨樋

上塗り 2 回目



雨樋

上塗り 2 回目

施工中



雨樋

上塗り 2 回目

完了



雨樋


上塗り 2 回目

施工中



シャッターボックス

施工前



シャッターボックス

下地処理


ケレン中



シャッターボックス

下地処理


ケレン中



シャッターボックス

下地処理

ケレン完了



シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布



シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布

施工中




シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布

完了



シャッターボックス

上塗り 1 回目



シャッターボックス

上塗り 1 回目

施工中




工事件名	様邸
工 種	塗装工事
シャッターボックス	
上塗り1回目	
マックスシールド	
撮影年月日	2022/02/09 施 工 者
ベストホーム株式会社	

シャッターボックス

上塗り 1 回目

施工中



工事件名	様邸
工 種	塗装工事
シャッターボックス	
2回目上塗り	
マックスシールド	
撮影年月日	2022/02/09 施 工 者
ベストホーム株式会社	

シャッターボックス

上塗り 2 回目



工事件名	様邸
工 種	塗装工事
シャッターボックス	
2回目上塗り	
マックスシールド	
撮影年月日	2022/02/09 施 工 者
ベストホーム株式会社	

シャッターボックス

上塗り 2 回目

施工中



シャッターボックス

施工完了



シャッター

磨き

完了



換気フード

下地処理

ケレン中



換気フード

下地処理

ケレン完了



換気フード

下地処理

錆止め塗布



換気フード

下地処理

錆止め完了



工事件名	様邸
工 種	塗装工事
換気フード 上塗り1回目 マックスシールド	
撮影年月日	2022/02/09 施 工 者 ペストホーム株式会社

換気フード

上塗り 1 回目



工事件名	様邸
工 種	塗装工事
換気フード 2回目上塗り マックスシールド	
撮影年月日	2022/02/09 施 工 者 ペストホーム株式会社

換気フード

上塗り 2 回目



工事件名	様邸
工 種	塗装工事
1F外壁 水切り ケレン	
撮影年月日	2022/02/04 施 工 者 ペストホーム株式会社

水切り

下地処理

ケレン中



水切り

下地処理

錆止め塗布



水切り

下地処理

錆止め塗布

完了



水切り

上塗り 1 回目



工事件名	様邸
工種	塗装工事
水切り	
上塗り1回目	
マックスシールド	
撮影年月日	2022/02/09
施工者	ベストホーム株式会社

水切り

上塗り 1 回目

施工中



水切り

施工完了



工事件名	様邸
工種	塗装工事
基礎	
着工前	
撮影年月日	2022/02/09
施工者	ベストホーム株式会社

基礎 クラック部

施工前



工事件名	様邸
工 種	塗装工事
基礎 清掃	
撮影年月日	2022/02/09
施 工 者	ベストホーム株式会社

基礎 クラック部

清掃



工事件名	様邸
工 種	塗装工事
基礎 プライマー塗布	
撮影年月日	2022/02/09
施 工 者	ベストホーム株式会社

基礎 クラック部

プライマー塗布



工事件名	様邸
工 種	塗装工事
基礎 シーリング充填	
撮影年月日	2022/02/09
施 工 者	ベストホーム株式会社

基礎 クラック部

シーリング充填



基礎 クラック部

シーリングヘラ押さえ



基礎 クラック部

施工完了



足場解体前検査



足場解体前検査




足場解体前検査




清掃



清掃



足場解体



施工完了



施工完了




施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了