

工事写真報告書

工事番号 平成 26 年度

工事名 A 様邸

工事箇所 屋根・外壁塗装工事一式

工事住所 福津市 渡

工期 着手 平成 26 年 11 月 15 日

竣工 平成 26 年 12 月 24 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



屋根高压洗净施工中



外壁高压洗净施工中



外壁高压洗净施工中



外壁高圧洗浄施工中



外壁高圧洗浄施工完了



タスペーサー施工中



タスペーサー施工完了



タスペーサー施工完了



棟鉄板コーキング釘埋め施工



棟鉄板ラバー止め施工中



棟鉄板ラバー止め施工中



棟鉄板ラバー止め施工完了



棟鉄板ラバー止め施工完了



棟鉄板ラバー止め施工完了



棟鉄板ラバー止め施工完了



棟鉄板サビ止め施工中



棟鉄板サビ止め施工中



棟鉄板サビ止め施工完了




棟鉄板サビ止め施工完了



棟鉄板サビ止め施工完了



棟鉄板サビ止め施工完了



棟鉄板サビ止め施工完了




屋根塗装下塗り施工中



屋根塗装下塗り施工中



屋根塗装下塗り施工完了




屋根塗装下塗り施工完了



屋根塗装中塗り施工中



屋根塗装中塗り施工完了



屋根塗装上塗り施工中



屋根塗装上塗り施工完了



屋根塗装施工完了



外壁コーキング撤去施工中



外壁コーキング撤去施工完了



外壁コーキングプライマー施工中



外壁コーキングプライマー施工中



外壁コーキングプライマー施工完了



外壁コーキング打替施工中



外壁コーキング打替施工中



外壁コーキング打替施工中



外壁コーキング打替施工完了



外壁コーキング打替施工完了



外壁バリアー施工中



外壁バリアー施工中



外壁バリアー施工完了



外壁バリアー施工完了




外壁塗装下塗り施工中



外壁塗装下塗り施工完了




外壁塗装中塗り施工中



外壁塗装中塗り施工中




外壁塗装中塗り施工完了



外壁塗装上塗り施工中



外壁塗装上塗り施工完了



樋金具交換施工中



樋金具交換施工中



樋金具交換施工中



樋塗装施工中



樋塗装施工完了


玄関ドア塗装施工完了



ベランダ床防水プライマー施工中



ベランダ床防水プライマー施工中






ベランダ床防水プライマー施工完了



ベランダ床塗装施工中



ベランダ床塗装施工中



ベランダ床塗装施工完了



使用材料

屋根・外壁下塗り

エピテックシーラープライマー

A液・B液

防カビ材

バリアー



屋根中・上塗り使用材料

IRグロス

色：ウィザードコッパー



外壁中・上塗り使用材料

EC-2000F IR

色：アプリコット



外壁中・上塗り使用材料

EC-2000F IR

色：アプリコット



シーリング材

オートンイクシード15+
