

工 事 写 真 報 告 書

工 事 番 号 令和 1 年度

工 事 名

工 事 箇 所 屋根・外壁・その他塗装工事、部分改修工事

工 事 住 所 北九州市 小倉南区 徳吉東

工 期 着 手 令和 1 年 6 月 2 日

竣 工 令和 1 年 6 月 25 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前



施工前



施工前



施工前



施工前



施工前



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



工事件名 様邸屋根、外壁その他塗装工事
工 種 塗装工事
**屋根
高圧洗浄**
撮影年月日 2019/06/05 施 工 者 ヘストホーム株式会社

高圧洗浄

屋根



工事件名 様邸屋根、外壁その他塗装工事
工 種 塗装工事
**波形スレート屋根
高圧洗浄**
撮影年月日 2019/06/05 施 工 者 ヘストホーム株式会社

高圧洗浄

波形スレート屋根



工事件名 様邸屋根、外壁その他塗装工事
工 種 塗装工事
**天井
高圧洗浄**
撮影年月日 2019/06/05 施 工 者 ヘストホーム株式会社

高圧洗浄

天井



高圧洗浄

2 階外壁



高圧洗浄

1 階外壁



高圧洗浄

1 階外壁



高圧洗浄

雨戸



高圧洗浄

基礎



高圧洗浄

ガレージシャッター



高圧洗浄

玄関



高圧洗浄

玄関石畳



高圧洗浄

土間



高圧洗浄

土間、門扉



高圧洗浄

土間



高圧洗浄

大屋根（和瓦）

完了



高圧洗浄

下屋根

完了



高圧洗浄

玄関土間

完了



養生



屋根

着工前



屋根

着工前



屋根

着工前




屋根

着工前



屋根

鉄部錆止め塗布



屋根

塗装前清掃



屋根

下塗り



屋根

下塗り



屋根

下塗り



屋根

下塗り




屋根

下塗り



屋根

下塗り完了



屋根


クラック箇所 施工前



屋根


クラック箇所

タスマジック施工



屋根

クラック箇所 施工完了



屋根

タスペーサー取付



屋根

タスペーサー取付



屋根

上塗り 1 回目



屋根

上塗り 1 回目



屋根

上塗り 1 回目



屋根

上塗り 1 回目




屋根

上塗り 2 回目




屋根

上塗り 2 回目



屋根

施工完了



工 事 件 名 様邸屋根、外壁その他塗装工事

工 種 塗装工事

瓦棒
着工前

撮影年月日 2019/06/06 施 工 者 ヘストホーム株式会社

瓦棒

施工前



工 事 件 名 様邸屋根、外壁その他塗装工事

工 種 塗装工事

瓦棒
ケレン

撮影年月日 2019/06/06 施 工 者 ヘストホーム株式会社

瓦棒

ケレン処理




瓦棒

ケレン処理



瓦棒

錆止め（下塗り）塗布




瓦棒

錆止め（下塗り）塗布



瓦棒

錆止め（下塗り）塗布



瓦棒

上塗り 1 回目



瓦棒

上塗り 1 回目




瓦棒

上塗り 2 回目



瓦棒

上塗り 2回目



瓦棒

施工完了




瓦棒

施工完了



波形スレート屋根

施工前



波形スレート屋根

施工前



波形スレート屋根

施工前



波形スレート屋根

ケレン処理



波形スレート屋根

ケレン処理




波形スレート屋根

鉄部錆止め塗布



波形スレート屋根

鉄部錆止め塗布



波形スレート屋根

鉄部錆止め塗布



波形スレート屋根

下塗り



波形スレート屋根

下塗り



波形スレート屋根

上塗り 1 回目



波形スレート屋根

上塗り 1 回目




波形スレート屋根

上塗り 2 回目




波形スレート屋根

上塗り 2 回目



波形スレート屋根

明り取り部 張り替え




波形スレート屋根

明り取り部 張り替え



波形スレート屋根

明り取り部 張り替え



波形スレート屋根

施工完了



波形スレート屋根

施工完了



軒天

貼り付け



軒天

貼り付け



軒天

貼り付け



軒天

貼り付け



軒天

貼り付け



軒天

貼り付け



軒天

施工前



軒天

上塗り 1 回目



軒天

上塗り 1 回目



軒天

上塗り 2 回目



軒天

上塗り 2 回目



軒天

施工完了



外壁

施工前



外壁

施工前



外壁

施工前



外壁

施工前



外壁

バリアー塗布



外壁

バリアー塗布



外壁

下塗り



外壁

下塗り



外壁

下塗り



外壁

下塗り



外壁

材料混入攪拌

(防カビ添加材)



外壁 (モルタル部)

上塗り 1 回目



外壁 (モルタル部)

上塗り 1 回目



外壁 (パネル部)

上塗り 1 回目



外壁 (パネル部)


上塗り 1 回目



外壁

上塗り 1 回目

アステックプラスS入り



外壁

上塗り 1 回目

アステックプラスS入り



外壁

上塗り 2 回目



外壁

上塗り 2 回目



外壁

上塗り 2 回目

アステックプラスS入り



外壁

上塗り 2回目

アステックプラスS入り



外壁

仕上げ



外壁

上塗り後補修



外壁

仕上げ、手直し



外壁

仕上げ、手直し



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



破風

施工前



破風

ケレン処理



破風

ケレン処理



破風

下塗り（錆止め）



破風

下塗り（錆止め）



破風

上塗り 1 回目



破風

上塗り 1 回目



破風

上塗り 2 回目



破風

上塗り 2 回目



破風

上塗り 2 回目



破風

施工完了



樋

施工前




樋

ケレン処理



樋

上塗り 1 回目



樋

上塗り 1 回目



樋

上塗り 2 回目



樋

上塗り 2 回目



樋

施工完了



その他付帯部

塗装中




その他付帯部

塗装中



その他付帯部

塗装中



小庇

着工前




小底

ケレン処理




小底

錆止め（下塗り）塗布




小底

錆止め（下塗り）塗布



小庇

上塗り 1 回目



小庇

上塗り 1 回目




小庇

上塗り 2 回目



小庇

上塗り 2 回目



小庇

施工完了



雨戸

施工前



雨戸

ケレン処理



雨戸

ケレン処理



雨戸

ケレン処理



雨戸

錆止め（下塗り）塗布



雨戸

錆止め（下塗り）塗布



雨戸

上塗り 1 回目



雨戸

上塗り 1 回目



雨戸

上塗り 2 回目



雨戸

上塗り 2 回目



雨戸

施工完了



雨戸

施工完了



玄関木部

塗装完了



玄関木部

塗装完了



基礎

施工前



基礎

施工前



基礎

施工前



基礎

施工前



基礎

プライマー塗布



基礎

プライマー塗布



基礎

クラック補修



基礎

クラック補修



基礎

上塗り 1 回目



基礎

上塗り 1 回目



基礎

上塗り 1 回目



基礎

上塗り 1 回目



基礎

上塗り 2 回目



基礎

上塗り 2 回目



基礎

施工完了



基礎

施工完了



足場解体前チェック

窓サッシ廻り清掃



足場解体前チェック



足場解体



足場解体



工事件名 様邸屋根、外壁その他塗装工事
工 種 塗装工事
搬入材料
サーモテックシーラー
グレー LOT190225
15kg×1セット
撮影年月日 2019/06/08 施 工 者 ヘストホーム株式会社

屋根 下塗材

サーモテックシーラー

色：グレー



工事件名 様邸屋根、外壁その他塗装工事
工 種 塗装工事
材料搬入
シリコンフレックス
ウィザードコッパー
LOT906P0222
撮影年月日 2019/06/10 施 工 者 ヘストホーム株式会社

屋根 上塗材

シリコンフレックス J Y

色：ウィザードコッパー



工事件名 様邸屋根、外壁その他塗装工事
工 種 塗装工事
材料搬入
ホワイトフィラー-A
LOT19030700U
16kg×1缶
撮影年月日 2019/06/08 施 工 者 ヘストホーム株式会社

壁（モルタル部） 下塗材

ホワイトフィラー-A



壁（パネル部） 下塗材

エポパワーシーラー

色：ホワイト



壁 上塗材

シリコンフレックスⅡ

色：ニュートラルホワイト



軒天 塗材

マルチエースⅡ-JY

色：N-90



工事件名 様邸屋根、外壁その他塗装工事
工 種 塗装工事
材料搬入
エポパワーメタル
グレー LOT190305
16kg×1セット
撮影年月日 2019/06/08 施 工 者 ヘストホーム株式会社

鉄部 錆止め

エポパワーメタル J Y

色：グレー



工事件名 様邸屋根、外壁その他塗装工事
工 種 塗装工事
材料搬入
マックスシールド1500
15-20B
LOT190605
撮影年月日 2019/06/10 施 工 者 ヘストホーム株式会社

付帯 塗材

マックスシールド1500Si-JY

色：15-20 B



工事件名 様邸屋根、外壁その他塗装工事
工 種 塗装工事
材料搬入
ベースガード 混和液
KG-1
LOT190227
撮影年月日 2019/06/20 施 工 者 ヘストホーム株式会社

基礎 塗材

ベースガード 混和液



基礎 塗材

ベースガード 粉体



防カビ下塗り材

バリアー



防カビ添加材

アステックプラスS



屋根 縁切り材

タスペーサー



屋根 下塗材

サーモテックシーラー

色：グレー

空缶写真



屋根 上塗材

シリコンフレックスJY

色：ウィザードコッパー

空缶写真



工 事 件 名 様邸屋根、外壁その他塗装工事
工 種 塗装工事

使用済材料

撮影年月日 2019/06/19 施 工 者 ヘストホーム株式会社

壁（モルタル部） 下塗材

ホワイトフィラーA

空缶写真



工 事 件 名 様邸屋根、外壁その他塗装工事
工 種 塗装工事

使用済材料

撮影年月日 2019/06/19 施 工 者 ヘストホーム株式会社

壁（パネル部） 下塗材

エポパワーシーラー

色：ホワイト

空缶写真



工 事 件 名 様邸屋根、外壁その他塗装工事
工 種 塗装工事

使用済材料

撮影年月日 2019/06/19 施 工 者 ヘストホーム株式会社

壁 上塗材

シリコンフレックスⅡ

色：ニュートラルホワイト

空缶写真



工事件名 様邸屋根、外壁その他塗装工事
工 種 塗装工事

使用済材料

撮影年月日 2019/06/20 施 工 者 ヘストホーム株式会社

軒天 塗材

マルチエースⅡ-JY

色：N-90

空缶写真



工事件名 様邸屋根、外壁その他塗装工事
工 種 塗装工事

使用済材料

撮影年月日 2019/06/19 施 工 者 ヘストホーム株式会社

鉄部 錆止め

エポパワーメタルJY

色：グレー

空缶写真



工事件名 様邸屋根、外壁その他塗装工事
工 種 塗装工事

使用済材料

撮影年月日 2019/06/20 施 工 者 ヘストホーム株式会社

付帯 塗材

マックスシールド1500Si-JY

色：15-20B

空缶写真



工 事 件 名 様邸屋根、外壁その他塗装工事
工 種 塗装工事

使用済材料

撮影年月日 2019/06/20 施 工 者 ヘストホーム株式会社

基礎 塗材

ベースガード

使用済み写真



工 事 件 名 様邸屋根、外壁その他塗装工事
工 種 塗装工事

使用済材料

撮影年月日 2019/06/19 施 工 者 ヘストホーム株式会社

防カビ下塗り材

バリアー

使用済み写真



工 事 件 名 様邸屋根、外壁その他塗装工事
工 種 塗装工事

材料搬入
アステックプラス
LOT00902
16kg用

撮影年月日 2019/06/10 施 工 者 ヘストホーム株式会社

防カビ添加材

アステックプラスS

使用済み写真



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了
